



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ Π.Κ.Μ.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Ταχ.Δ/ση: Τέρμα Ομονοίας.
Ταχ. κώδικας: 621 25
Πληροφορίες: Φράγγος Μ.
Τηλ.: 23213 55129
Email: dte@serres.pkm.gov.gr

Σέρρες, 8 Μαρτίου 2024

Αριθ. Πρωτ.:177182(1395)

Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΕΡΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Κ. Καραμανλή 36,
Τ.Κ.: 62123, Σέρρες,

Για προώθηση προς το Γραφείο
Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τα θιγόμενα θέματα στην με αρ. 1293/28-02-2024 Αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Γ. Δελή και Λ. Στολτίδη που αφορούν το έργο **«Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων».**

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 300.000,00 € (με ΦΠΑ 24%),

Σχ.ετ.:

Μετά την παραπάνω, Αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Γ. Δελή και Λ. Στολτίδη, οι οποίοι κατέθεσαν Υπόμνημα Συλλόγων, Σωματείων και Κινήσεων Πολιτών της Π.Ε. Σερρών, για την κατασκευή του έργου **«Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης- ενίσχυσης κοίτης του ποταμού Αγγίτη σε αγροκτήματα των Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας και Σ. Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων»**, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω.

Όσο αφορά την κοπή δέντρων, που αναφέρεται στο κατατεθέν υπόμνημα, δεν ευσταθεί.

Έως σήμερα, με ενέργειες του Δασαρχείου Σερρών και του Υλοτομικού Συνεταιρισμού, έχει υλοποιηθεί δασική βλάστηση-δέντρα σε μήκος 1.000 μ. περίπου.

Οι εργασίες του έργου του θέματος αφορούν επεμβάσεις συνολικού μήκους 1.500μ., όπως ρητά αναφέρεται στη μελέτη του έργου καθώς και στο έγγραφο προς το Δασαρχείο Σερρών.

Η αίτηση αδειοδότησης υλοτομίας δασικών προϊόντων, της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών προς το Δασαρχείο Σερρών, για μήκος 4,5 χιλ έγινε διότι η διαδικασία αδειοδότησης είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, όπως αποδεικνύεται και στην πράξη και για αποφυγή περεταίρω καθυστερήσεων καθώς η υπηρεσία μας μελετά επεμβάσεις και στο υπόλοιπο τμήμα του ποταμού, από το παλαιό λατομείο της εταιρίας ΤΑΪΡΗΣ, έως την παλαιά τοξωτή γέφυρα στο Δ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας, για να υλοποιηθούν όταν θα υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις για μελλοντικό έργο.

Η διαδικασία υλοτόμησης έγινε από το Δασαρχείο Σερρών σε μήκος 1.500μ., σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.139236/21-03-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υλοποιείται με το με αρ. 20/21-4-2023 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης Μισθωτού για την απόληψη λήμματος έκτακτης κάρπωσης του ποταμού Αγγίτη, ώστε η απομάκρυνση της δασικής βλάστησης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 134 του Ν.Δ. 86/1968, από Δασικό Συνεταιρισμό της περιοχής, πάντα υπό την αρμοδιότητα και επίβλεψη εργασιών από το Δασαρχείο Σερρών, χωρίς καμία ανάμειξη της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.

Αναμένεται η ολοκλήρωση της απομάκρυνσης της δασικής βλάστησης της παραπάνω περιοχής, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σερρών, για την υλοποίηση του έργου με τις εργασίες προστασίας κοίτης του ποταμού Αγγίτη στο συγκεκριμένο σημείο που ανήκει στην αρμοδιότητα της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.

Όσο αφορά την αναφορά ότι ο εργολάβος της υλοτόμησης, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σερρών, έχει αφήσει χοντρά κλαδιά από τα δέντρα τα οποία έκοψε εντός της κοίτης του ποταμού, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, κάτι τέτοιο.

❖ Σχετικά με τα αναφερόμενα στο υπόμνημα για τον χρόνο υλοποίησης του έργου σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

- Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. οικ. 267381(1521)/29-05-2020 απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών
- Η χρηματοδότηση του έργου έγινε με τη αρ. πρωτ. Δ19/65/Φ.ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/11-02-2020 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19) περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ και διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στην Π.Ε. Σερρών της ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 63ΠΧ465ΧΘΞ-43Τ).
- Η δημοπρασία του έργου ξεκίνησε στις 30/9/2020 και ολοκληρώθηκε με τη με αρ. 152/2022 απόφαση (πρακτικό 6ο/22-02-2022 με ΑΔΑ: 60ΝΣ7ΛΛ-0ΤΓ και ΑΔΑΜ: 21ΑΩΡΔ010271244 2022-03-08) Απόφαση Κατακύρωσης της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. Η καθυστέρηση οφείλεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/16), κατά την διαγωνιστική διαδικασία και στην εμφάνιση κωλύματος ως προς τους διαγωνιζόμενους.
- Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 27 Μαΐου 2022, αρ. πρωτ. : οικ. 377687(3731) (ΑΔΑ: Ψ6Κ27ΛΛ-3ΕΗ, ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010636395).
 - ❖ Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κοίτης του ποταμού καθώς και την ενίσχυση αυτής με την κατασκευή αναχωμάτων καθώς η μορφολογία του ποταμού σχηματίζει πολλούς μαιανδρισμούς στην παραπάνω περιοχή με αποτέλεσμα τη μεγάλη απόθεση φερτών υλικών, τα οποία φράσουν την ομαλή ροή του, με αποτέλεσμα την υπερχείλιση των υδάτων στα σημεία όπου γίνονται οι επεμβάσεις του έργου, για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων πλημμυρικών φαινομένων.
 - ❖ Δεν θα απαιτηθεί επιπλέον δαπάνη για την απομάκρυνση κλαδιών και δέντρων από την κοίτη του ποταμού.
 - ❖ Το μήκος επέμβασης του έργου είναι 1.500 μέτρα περίπου και όχι 6.000 μέτρα ως ψευδώς αναφέρεται.
 - ❖ Η αναφορά σε καταπατημένο καλλιεργούμενο δημόσιο χώρο δεν είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας και δεν περιλαμβάνεται στην έκταση που υλοποιείται το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας.

Στη διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον διευκρινήσεις.

Ε.Δ.

1.Χρον.αρχείο
2. Φ. Ε.

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΤΛΗΣ
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.**