



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ερ. Φ.: 164

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Αθανάσιο Δαβάκη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 4484/23.4.2024 Ερώτηση με θέμα:
«Επείγουσες σωστικές εργασίες για τη συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του ναού του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου Δήμου Σπάρτης»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 4484/23.4.2024 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Αθανάσιου Δαβάκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το 2019 εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης» στο ΠΔΕ 2019 με προϋπολογισμό 800.000,00€. Το ύψος του προϋπολογισμού των ανωτέρω έργων, όπως εντάχθηκαν από την τότε πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ, δεν ήταν ρεαλιστικό και διαπιστώθηκε ότι οι δαπάνες δεν είχαν εκτιμηθεί σωστά. Επιπροσθέτως, δεν εκτιμήθηκε σωστά ο τρόπος υλοποίησης, δεδομένου ότι δεν κατέστη εφικτή η δρομολόγηση του τεχνικού έργου, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Ειδικότερα, το έτος 2019 απορροφήθηκαν μόλις 14.880,00€, από τον αρχικό συνολικό προϋπολογισμό των 800.000,00€, ενώ για το έτος 2020 διατέθηκε διπλάσια κατανομή, ύψους 30.000,00€, εκ των οποίων στο 1ο εξάμηνο 2020 πιστώθηκε ποσό 3.620,00€.

Για τον εξορθολογισμό του σχεδιασμού του έργου, δόθηκε η οδηγία στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας για τον επανασχεδιασμό του έργου, ενώ τον Μαίο του 2020 υπήρξε μείωση του προϋπολογισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στο ποσό των 300.000,00 € (αρ. 48654/18.5.2020 - ΑΔΑ: 66Ζ746ΜΤΛΡ-ΒΤΡ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων), λόγω μη απορρόφησης των πόρων.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ολοκλήρωσε την ανασύνταξη της στατικής μελέτης (2019), την επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης (2020) και την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης (2020). Οι μελέτες εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 398747/19.08.2022 (ΑΔΑ: 62Α94653Π4-ΝΜ0) Υ.Α., κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Η αρμόδια αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, δεδομένου ότι η εγκεκριμένη γεωτεχνική-στατική μελέτη για την ενίσχυση της θεμελίωσης και του εδάφους έδρασης του ναού με σύστημα μικροπασσάλων περιλαμβάνει απολύτως εξειδικευμένες εργασίες για τις οποίες η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, έθεσε υπόψη της Εφορείας τις απαιτούμενες προδιαγραφές για το έργο.

Ως εκ τούτου, το έργο υλοποιείται πλέον με δύο υποέργα, εκ των οποίων το πρώτο, μέσω αυτεπιστασίας, αφορά στις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του ναού με

προϋπολογισμό 170.000,00 €, και το δεύτερο, μέσω δημόσιας σύμβασης, αφορά στην προμήθεια στοιχείων ενίσχυσης εδάφους-θεμελίωσης, με προϋπολογισμό 170.000,00 €. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται στα τέλη του 2025.

Η Υπουργός Πολιτισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΔΒΜΑ
4. ΔΑΒΜΜ
5. ΕΦΑ Λακωνίας
6. ΕΔΕΠΟΛ