



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ		ΙΡΙΔΑ
--------------------	--	--------------

Αθήνα, 14 Μαΐου 2024
Αρ. Πρωτ. : 121707 /Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
email: gdyliky-gram@ggde.gr

Ταχ. Δ/ση : **Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2**
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π.Τσαπρούνη
Τηλέφωνο : 210 2125872
E-mail : p.tsaprouni@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθμό 2885/30-01-2024 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα: «Αιτήματα των αγροτών της Καστοριάς»

ΣΧΕΤ : Το 65801/04-03-2024 έγγραφό σας, με συνημμένο το 63340/01-03-2024 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σχετικά με τα αναφερόμενα έργα υποδομής στην ανωτέρω ερώτηση και ειδικότερα αυτά που αφορούν την Δ/ση μας, σας γνωρίζουμε :

1. ΕΡΓΟ: « Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς », αναδόχου «Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

Το έργο « Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς » Προϋπολογισμού Δημοπράτησης 49.000.000 € (με Φ.Π.Α,), αφορά στην κατασκευή φράγματος λιθόριπτου με αργυλικό πυρήνα, εγκατεστημένου επί του ποταμού Αλιάκμονα, ανάντη του ομώνυμου οικισμού και σε απόσταση 2.000 m περίπου, συνολικού όγκου αποθήκευσης 19,42 Χ10⁶ m³ και ωφέλιμης χωρητικότητας 15,35 Χ10⁶ m³ ύδατος.

Το έργο είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» στο Μέτρο 125Α.1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις και στην συνέχεια στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), με προϋπολογισμός δημοπράτησης 49.000.000 € .

Ο διαγωνισμός δημοπράτησης του έργου « Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς » διεξήχθη στις 02-11-2010. Με την υπ' αρ. πρωτ. 14874/20Β1/256/27-12-2010 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ανατέθηκε η υλοποίησή του στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», με συνολική οικονομική προσφορά 29.733.636,31 Ευρώ (με ΦΠΑ) , στην οποία αντιστοιχεί μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,43% επί των τιμών του προϋπολογισμού δημοπράτησης.

Στις 16-6-2011 υπογράφηκε το οικείο Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας

«ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» και του Δημοσίου για την κατασκευή του έργου.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 3842/131172/20β1/256/20-10-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η σύσταση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» στο έργο «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς».

Στις 24.10.2017 η Ανάδοχος Εταιρεία υπέβαλε αίτηση διάλυσης της από 16-11-2011 σύμβασης εκτέλεσης του έργου του θέματος διότι κατά τον ανάδοχο είχε παρέλθει η οριακή προθεσμία και σταματήσε να εκτελεί εργασίες στο έργο.

Επειδή η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε το αίτημα της Αναδόχου «Κ/Ξ «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» για διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος η ανάδοχος Κ/Ξ υπέβαλε την με αρ. καταθ. ΠΡ125 /26-03-2018 Προσφυγή.

Με την Α262/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης αναγνωρίσθηκε ότι η σύμβαση του έργου διαλύθηκε αυτοδίκαια στις 10-11-2017.

Με την αρ. πρωτ. 616/49626/16-2-2023 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. αποφασίσθηκαν :

- α) Η εκκαθάριση της διαλυθείσας συμβάσεως και η αποζημίωση της αναδόχου Κ/Ξίας, συμφώνως με τα οριζόμενα στο άρθρο 64, του Ν. 3669/2008.
- β) Η ολοκλήρωση του έργου, με εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο Άρθρο 61, παρ. 13, του Ν.3669/2008, προσκαλώντας τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο διαλύθηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο, προτείνοντας να αναλάβει αυτός το υπολειπόμενο αντικείμενο εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.

Στις 09-02-2024 υπεγράφη σύμβαση, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, με Τεχνικό Σύμβουλο για παροχή υπηρεσίας προς υποβοήθηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΥΜΕ στην αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών επί τόπου του έργου, προκειμένου σε πρώτη φάση, να διεξαχθεί η εκκαθάριση της εργολαβίας.

2. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Γέρμα Ν. Καστοριάς».

Το έργο «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Γέρμα Ν. Καστοριάς», Προϋπολογισμού Δημοπράτησης 4.300.000,00 € (με Φ.Π.Α,) αφορά τη δημιουργία ενός κλειστού υπό πίεση αρδευτικού δικτύου στην περιοχή του αγροκτήματος Γέρμα και σε μία έκταση 3.278 στρεμμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων άρδευσης. Θα κατασκευαστεί το δίκτυο άρδευσης του αγροκτήματος από αγωγούς HDPE - 10, 12,5 και 16 atm 3^{ης} γενιάς συνολικού μήκους 31.427 m.

Το ανωτέρω έργο αποτελεί το 1^ο υποέργο της πράξης: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΡΜΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», η οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011434443 στη Δράση 4.3.1, του Υπομέτρου 4.3, του Μέτρου 4., το 2019 με συνολικό προϋπολογισμό 4.020.000 € και στην συνέχεια, το έτος 2022, μετά την επικαιροποίηση των συμβατικών τευχών της μελέτης, διαμορφώθηκε στο 4.300.000,00€.

Στις 17-02-2023, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση όλων των οικονομικών προσφορών, στη συνέχεια ζήτησε από τον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα την αιτιολόγηση της τιμής της προσφοράς, την οποία έκριναν επαρκή και την έκανε αποδεκτή.

Με την 1490/132942/4.05.2023 απόφαση εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Ε.Δ. με την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη Ο.Φ. «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης (Εμ) 37,70%, επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

Στις 15-05-2023 κατατέθηκε η Προδικαστική Προσφυγή από τον οικονομικό φορέα «ΑΙΑΣ ΑΤΕ», με αίτημα ακύρωσης της 1490/132942/4.05.2023 απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ».

Με την 1054/2023/13-07-2023 Απόφαση του 3^{ου} Κλιμακίου Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων έγινε αποδεκτή η προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΑΙΑΣ ΑΤΕ», απορρίφθηκε η παρέμβαση του οικονομικού φορέα «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», και ακυρώθηκε η υπ' αιθμ. 1490/132942/4.05.2023 απόφαση, κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά της παρεμβαίνουσας εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ».

Με την 388319/19-12-2023 Απόφαση ΥΠΥΜΕ έγινε συμμόρφωση με την υπ' αριθ. 1054/2023 Απόφαση του 3^{ου} Κλιμακίου ΕΑΔΗΣΥ αποδοχής της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα «ΑΙΑΣ ΑΤΕ» και Ανάδειξης του οικονομικού φορέα «ΑΙΑΣ ΑΤΕ», ως νέου προσωρινού αναδόχου της σύμβασης του υπόψη έργου.

Με την 50392/16-02-2024 Απόφαση ΥΠΥΜΕ εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΙΑΣ ΑΤΕ», ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.626.468,71€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), με ποσοστό έκπτωσης 24,27%.

Αναμένεται η υπογραφή Απόφασης περί «Έγκρισης παράτασης, εκ των υστέρων, της ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.5 του Ν.4412/2016».

Στη συνέχεια θα κληθεί ο ανάδοχος για υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης περί οφισγενών μεταβολών, υποβολή εγγυητικής καλής εκτέλεσης προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση.

3. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η σύνταξη της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης Προϋπολογισμού Δημοπράτησης 4.427.714,85 € (με Φ.Π.Α.) για την αξιοποίηση του ταμιευτήρα που σχηματίζεται με την κατασκευή του φράγματος στην περιοχή του Δήμου Νεστορίου. Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται :α) τα αρδευτικά δίκτυα σε συνολική καθαρή έκταση 72.900 στρ. τα οποία διακρίνονται σε δύο υποζώνες: Στην πρώτη υποζώνη η τροφοδότηση των δικτύων θα γίνει με βαρύτητα απ' ευθείας από τον ταμιευτήρα

Στην δεύτερη υποζώνη απαιτείται η προώθηση του νερού με την παρεμβολή οκτώ(8) αντλιοστασίων. Στην περίπτωση αυτή οι γεωργικές εκτάσεις θα υδροδοτηθούν μέσω υψηλών δεξαμενών μικρής χωρητικότητας που θα αποτελέσουν την κατάληξη των καταθλιπτικών αγωγών των αντλιοστασίων και θα εξασφαλίζουν την απαραίτητη πίεση που απαιτείται για την εφαρμογή των συστημάτων άρδευσης. Το συνολικό μήκος των αγωγών μεταφοράς είναι 48.100μ.

Η μελέτη θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί σε δύο στάδια, στο στάδιο της Προμελέτης και στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης.

Η Μελέτη χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014-2020

Δημοπρατήθηκε στις 14-01-2014 και στις 15-04-2019 υπογράφηκε Σύμβαση με την σύμπραξη μελετητικών γραφείων « HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ. - ΑΡΓΥΡΙΟΥ Δ. » συνολικού ποσού: 999.788,75 € (με Φ.Π.Α. 24%) , έκπτωση 77,60% και διάρκεια εκπόνησης της μελέτης 24 μήνες .

Έχει υπογραφή Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού ποσού 181.986,12 €

Κατά την παρούσα φάση έχει εγκριθεί η Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική Μελέτη , έχει εκπονηθεί η Τοπογραφική Μελέτη, η Υδραυλική και Η/Μ Προμελέτη και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στις 01-02-2023 κατατέθηκε η ΜΠΕ από την υπηρεσία μας στη ΔΙΠΑ/Υ.ΠΕΡ. (αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή), προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων η οποία κατά την παρούσα φάση δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Θα πρέπει να εκδοθεί η ΑΕΠΟ προκειμένου να δοθεί εντολή από την Υπηρεσία μας για την εκπόνηση της Οριστικής Υδραυλικής και Η/Μ Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης. Εκτιμάται ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί 31-12-2024 εφόσον εκδοθεί άμεσα η ΑΕΠΟ. Για την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου θα απαιτηθούν 140.000.000,00€.

4. Φράγμα και Αρδευτικό Δίκτυο Διποταμιάς Ν. Καστοριάς

Όσο αφορά το 'Το Φράγμα και Αρδευτικό Δίκτυο Διποταμιάς Ν. Καστοριάς' ' έχει εκπονηθεί μελέτη η οποία παρελήφθη το 2017. Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να σχεδιάσει και προγραμματίσει την κατασκευή του έργου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη χρηματοδότηση, ή εντάσσοντάς αυτό σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΥΜΕ που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής του έργου και δια του Τμήματος Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων αυτής καθήκοντα Δ/νουσας Υπηρεσίας, μεταφέρθηκε στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το ΠΔ 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων » (ΦΕΚ 130 Α/27-06-2023) και το Π.Δ. 82/2023«Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού- Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 157 Α/26-9-2023), υπάχθηκε δε στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την αρ. πρωτ. 265442/07-09-2023 (ΦΕΚ 5514 Β/18-09-2023) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Α' βαθμό