



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)**

Ταχ. Δ/ση: Καρύστου 5
Τ.Κ. 11523, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Καλοφωλιά
Τηλέφωνο: 21069922298
E-mail: dpysp@ggde.gr

Αθήνα, 03-06--2024
Αριθ. πρωτ.: Δ16/ ΚΟΙΝ/133017

**ΠΡΟΣ: Αν. Γενικό Δ/ντή
Συγκοινωνιακών Υποδομών**

ΘΕΜΑ: Ερώτηση 4932/28-05-2024.

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθ. πρωτ. 130349/29-05-2024 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
β) Το με αριθ. πρωτ. 131200/30-05-2024 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο (β) σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με την Ερώτηση του θέματος, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του οδικού άξονα Δράμα-Αμφίπολη και καθυστερήσεις στην υλοποίησή του», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά στο έργο: «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με Σ.Δ.Ι.Τ.», αρμοδιότητας της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16):

1. Με την με αριθ. Δ16/ΔΡ/116225/11-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ10Β465ΧΘΞ-ΜΥΥ) απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού-Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Με την με αριθ. Δ16/ΔΡ/27880/29-01-2024 (ΑΔΑ: 63ΨΙ465ΧΘΞ-ΖΜΞ) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε το Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Συμμετοχής σε Διάλογο, Στάδιο Β.Ι της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής Φακέλων Συμμετοχής από τους προεπιλεγέντες, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024.
3. Με την με αριθ. Δ16/ΔΡ/65878/04-03-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΦΔ465ΧΘΞ-270) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Φακέλων από τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς, έως την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, καθώς δύο (2) εκ των προεπιλεγέντων αιτήθηκαν παράταση, η οποία εδόθη για να επιτευχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός προς όφελος του Δημοσίου.
4. Με την με αριθ. Δ16/ΔΡ/81791/19-03-2024 (ΑΔΑ: 6Θ04465ΧΘΞ-ΥΚΨ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Φακέλων από τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς, έως την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, καθώς δύο (2) εκ των προεπιλεγέντων αιτήθηκαν παράταση, η οποία εδόθη για να επιτευχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός προς όφελος του Δημοσίου.
5. Με την με αριθ. Δ16/ΔΡ/132806/31-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ1Β465ΧΘΞ-ΠΜΙ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε το από 29-05-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ως προς τις μεταβολές των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων και εγκρίθηκε η Συμμετοχή στον Διάλογο τριών (3) προεπιλεγέντων, που πληρούν τις αιτήσεις συμμετοχής στον Διάλογο, κατά τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.
6. Θα ακολουθήσει η διαδικασία του Διαλόγου με τους προεπιλεγέντες, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2024.

7. Η σύνταξη του Τεύχους υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2024 και η υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών τον Ιανουάριο του 2025. Η ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου, προβλέπεται να είναι τον Απρίλιο του 2025. Θα ακολουθήσει η περίοδος οριστικοποίησης των Συμβατικών εγγράφων και η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης τον Δεκέμβριο του 2025.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τελεί υπό την αίρεση ότι δεν θα ζητηθούν παρατάσεις από τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, ούτε από τον προσωρινό ανάδοχο για την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων. Σημειώνεται ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα περιλαμβάνεται και ο έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Δ16

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης

Ευγενία Καλοφωλιά
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.