

ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ								
	ΕΡΓΟ	ΠΡΟΥΤΙΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΜΒΑΣ Η	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΟΔΟΚΑΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 18 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ,ΠΕ ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Κ.Υ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ, Κ.Υ. ΞΕΡΡΟΝ, Κ.Υ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ	5.654.081,28 € H	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ H	ΝΑΙ	AS BUILD ATE	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25	
2	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 18 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ,ΠΕ ΤΜΗΜΑ Ζ:Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Κ.Υ. ΣΙΑΦΡΟΚΑΤΙΣΤΡΟΥ, Κ.Υ. ΡΟΔΙΟΠΟΛΗΣ	5.856.894,71 € H	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ H	ΝΑΙ	AS BUILD ATE	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25	
3	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 18 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ,ΠΕ ΤΜΗΜΑ Η: Κ.Υ. Ν. ΜΗΧΑΝΙΔΙΑΣ	1.731.233,95 € H	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ H	ΝΑΙ	ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25	
4	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 8 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ,ΠΕ ΤΜΗΜΑ Α: Κ.Υ. ΖΑΓΚΑΙΒΕΡΙΟΥ, Κ.Υ. Ν. ΜΑΛΥΤΟΥ, Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ	5.934.166,20 € H	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ H	ΝΑΙ	ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25	
5	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 8 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ,ΠΕ ΤΜΗΜΑ Β: Κ.Υ. ΘΕΡΜΗΣ	2.194.767,16 € H	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ H	ΝΑΙ	ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25	
7	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 8 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ,ΠΕ ΤΜΗΜΑ Δ: Κ.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ	3.949.116,52 € H	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ H	ΝΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25	
8	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ/ΑΚΤΙΝΟΔΟΤΙΚΟ - ΦΥΣΙΟΓΕΩΠΑΡΕΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΕΟΥ ΦΟΝΙΚΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ,ΠΕ	994.392,62 € H	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ H	ΟΧΙ			Δεκ-25	ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΤΚΡΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ		26.316.652,45 €						

ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ						
ΕΡΓΟ	ΠΡΟΥΤΙΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΜΒΑΣ Η	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΟΔΟΚΑΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 18 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΤΜΗΜΑ Α: Κ.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, Κ.Υ. ΔΙΚΑΙΟΝ	4.360.449,04 €	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΝΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25
2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 18 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΤΜΗΜΑ Β: Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ	2.024.427,24 €	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΝΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25
3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 18 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΤΜΗΜΑ Γ: Κ.Υ. ΖΑΓΙΩΝ, Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ, Κ.Υ. ΑΒΑΡΣΙΝ	5.333.744,94 €	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΝΑΙ	AS BUILD ATE	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25
4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 18 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΤΜΗΜΑ Δ: Κ.Υ. ΕΞΙΝΟΥ, Κ.Υ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Κ.Υ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	4.320.215,23 €	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΝΑΙ	AS BUILD ATE	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25
5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 18 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΤΜΗΜΑ Ε: Κ.Υ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, Κ.Υ. ΠΡΟΣΟΤΙΣΣΗΣ	2.933.825,53 €	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΝΑΙ	AS BUILD ATE	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25
6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 8 Κ.Υ. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΤΜΗΜΑ Γ: Κ.Υ. ΠΙΡΙΝΟΥ, Κ.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	3.921.104,19 €	ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΝΑΙ	ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ιουν-25
ΣΥΝΟΛΟ		22.893.766,17 €				

ΣΥΝΟΛΟ 48.210.418,61 €

ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΡΟΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ						
ΕΡΓΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΤΑΔΙΟ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΟΔΟΚΗΡΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΟΔΟΚΗΡΟΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 5 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε Κ.Υ. ΑΡΟΣΙΑΤΟΥ, Κ.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, Κ.Υ. ΝΙΦΡΙΤΑΣ ΚΑΙ Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	10.000.000,00 €	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΤΗΣ ΑΥΤΟ ΒΕΤΑΠΛΑΝ	Σεπ-24	Δεκ-24	Δεκ-25	Για τα συγκεκριμένα Κ.Υ λόγω στατικών προβλημάτων που παρουσιάζουν επιλέχθηκε η λύση της εκπόνησης μελέτης εφαρμογής και στη συνέχεια δημοπράτησης
2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 4 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Κ.Υ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, Κ.Υ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	7.000.000,00 €	ΕΚΤΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΤΗΣ ΑΥΤΟ ΤΕΤΡΑΣ	Σεπ-24	Δεκ-24	Δεκ-25	Για τα συγκεκριμένα Κ.Υ λόγω στατικών προβλημάτων που παρουσιάζουν επιλέχθηκε η λύση της εκπόνησης μελέτης εφαρμογής και στη συνέχεια δημοπράτησης
ΣΥΝΟΛΟ	17.000.000,00 €					

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ :			35.000.000 €		
			Α' ΒΑΘΜΙΑ	Β' ΒΑΘΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ			23.500.000 €	11.500.000 €	35.000.000 €
A/A	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	6.893.428 €	4.152.178 €	11.045.606 €
2.	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	5.116.500 €	3.779.000 €	8.895.500 €
3.	Γ.Ν.Θ.ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	2.116.000 €	705.000 €	2.821.000 €
4.	Α.Ν.Θ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	3.978.000 €	920.000 €	4.898.000 €
5.	Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	1.230.000 €	900.000 €	2.130.000 €
6.	Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	527.892 €	890.742 €	1.418.634 €
7.	Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	1.805.000 €	815.000 €	2.620.000 €
8.	Γ.Ν-Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	100.000 €	0 €	100.000 €
9.	4η Υ.Πε	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	2.788.846 €	0 €	2.788.846 €
ΣΥΝΟΛΟ			24.555.666 €	12.161.920 €	36.717.586 €

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ					
ΔΙΑΓΕΣΙΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ :		15.702.958 €		ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΙΑΓΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ		Α' ΒΑΘΜΙΑ		Β' ΒΑΘΜΙΑ	
		9.421.775 €		6.281.183 €	
A/A	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	2.161.000 €	2.178.500 €	4.339.500 €
2.	Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	471.944 €	898.318 €	1.370.262 €
3.	Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	2.134.000 €	862.000 €	2.996.000 €
4.	Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	473.900 €	548.500 €	1.022.400 €
5.	Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	2.275.627 €	2.710.000 €	4.985.627 €
6.	Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	248.120 €	641.730 €	889.850 €
7.	4η Υ.Πε	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	2.700.000 €	0 €	2.700.000 €
ΣΥΝΟΛΟ			10.464.591 €	7.839.048 €	18.303.639 €

ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	
	ΠΟΣΟ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	43.316.652,45 €
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	22.893.766,17 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ	66.210.418,61 €
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	23.301.442,21 €
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	26.482.644,90 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ	49.784.087,11 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	115.994.505,72 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	66.618.094,66 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	49.376.411,07 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4ΗΣ Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Πε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ					
4/9/2024					

Α/Α	ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	Προϋπ/μός (€)	Διάρκεια υλοποίησης του έργου	Κατάσταση έργου
	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4ης Υ.Πε				
1	Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" - Συμπεριλαμβάνει και το ΤΕΠ	3.450.000,00	12 μήνες	Υπογραφή συμβάσης 13-11-2023. Έγκριση Μελέτων Εφαρμογής 26-01-2024. Σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής. Προθεσμία συμβατικής περάωσης: 13-11-2024. Το έργο υλοποιεί με κανονικούς ρυθμούς και μάλλον δε θα χρειαστεί παράταση.
2	Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ	Ανακαίνιση/Ανακατασκευή των χειρουργείων της Οφθαλμολογικής Κλινικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ	712.950,74	6 μήνες	Υπογραφή σύμβασης 22-03-2024. Αρχική προθεσμία περάωσης εργασιών 22-09-2024. Ήταν το μόνο έργο που είχαμε μελέτη υπογεγραμμένη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου και εγκεκριμένη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και έτσι δημοπρατήθηκε για κατασκευή. Ο χώρος παραδόθηκε στον ανάδοχο ένα μήνα μετά, στις 22/4/2024. Με την εκκίνηση των χώρων και την έναρξη των καθιέρσεων διαπιστώθηκαν πολλές ελλείψεις της μελέτης, εργασίες που δεν είχαν προϋπολογιστεί, καθώς και ανακολουθίες της αποτύπωσης και της πρότασης της μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ενώ στα σχέδια υπήρχαν καθαριότητες, ενώ στον προϋπολογισμό δεν υπήρχαν. Ο ανάδοχος έκανε κάποιες παρατηρήσεις, από μος ζητήθηκαν απαντήσεις από τους επιβλέποντες Μηχανικούς του ΑΧΕΠΑ για τις παρατηρήσεις αυτές, αλλά με εντολές της επιβλέπουσας προχώρησαν κάποιες εργασίες που τροποποιούσαν τη μελέτη. Το έργο έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή, συντάσσεται ΑΠΕ με απολογική έκθεση, πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών και το νέο σχέδιο του χώρου, τα οποία θα πρέπει περάσουν από Τεχνικό Συμβούλιο. Οι πρόσθετες εργασίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής καλύπτονται από τα απρόβλεπτα του έργου. Για να ολοκληρωθεί το έργο θα χρειαστεί συμπληρωματική σύμβαση με επιπλέον ποσό περίπου 235.000 €. Οι εργασίες έχουν διακοπεί προσωρινά. Ο ανάδοχος κατέθεσε αίτημα παράτασης με αναθεώρηση.
3	Γ.Ν. ΚΙΑΚΙΣ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΑΚΙΣ	1.845.120,00	22 μήνες	Υπογραφή σύμβασης 22-01-2024. Ώνιναν διάφορες παρατηρήσεις επί της μελέτης οι οποίες διορθώθηκαν από τον Ανάδοχο ελέγχθηκαν και πάλι από την υπηρεσία μας και θα βγάλουμε άμεσα Απόφαση έγκρισης της μελέτης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά.
4	Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.872.000,00	20 μήνες	Υπογραφή σύμβασης 09-04-2024. Παράταση προθεσμίας υποβολής Μελετών Εφαρμογής 10-09-2024. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τη Διεύθυνση Υπηρεσία (ορισμός επιβλεπόντων, οργανόγραμμα έργου, χρονοδιάγραμμα, ΣΑΥ, ΦΑΥ).
5	Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΦΑΛΗΓΙΤΡΙΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	1.277.000,00	15 μήνες	Υπογραφή σύμβασης 16-07-2024. Προθεσμία υποβολής Μελετών Εφαρμογής 14-10-2024. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τη Διεύθυνση Υπηρεσία (ορισμός επιβλεπόντων, οργανόγραμμα έργου, χρονοδιάγραμμα, ΣΑΥ, ΦΑΥ).

6	Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ Α', ΠΤΕΡΥΓΑ Ι)	2.049.772,45	12 μήνες	Υπογραφή συμβάσης 26-08-2024.
7	Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν ΚΙΛΚΙΣ. (ΝΕΟ ΕΡΓΟ)	1.073.823,02	16 μήνες	Σε ΓΝ Κιλκίς για έγκριση τευχών δημοπράτησης 21-06-2024
8	Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ W.C.	7.588.800,00	16 μήνες	Η προσφυγή- εκδικάστηκε στις 20-08-2024, η ΕΑΔΗΣΥ θα μας ενημερώσει εντός 20 ημερών
9	Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΕΠ κλπ	3.431.976,00	16 μήνες	Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός υπάρχει προσωρινός ανάδοχος, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΚΕ, αναμένουν στο ΤΑΙΠΕΔ την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, εντός 20 ημερών

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Μ.	23.301.442,21
-------------	---------------

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ				
Α/Α	ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	Προϋπολογισμός (€)	Διάρκεια υλοποίησης του έργου
				Κατάσταση έργου

1	Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	14.112.763,21	21 μήνες	Υπογραφή σύμβασης 09-04-2024. Αμέσως μετά από την υπογραφή της σύμβασης στις 16/4 ζητήθηκε από τον ανάδοχο προκαταβολή περίπου 1.500.000 €, η οποία απορρίφθηκε από την υπηρεσία μας, παρότι οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ μας ενημέρωσαν ότι είναι δυνατόν να δοθεί προκαταβολή περίπου 7% και ότι άλλες Υ.Πε έχουν δώσει προκαταβολή. Το σκεπτικό μας για την απόρριψη ήταν ότι το αίτημα ήταν πρόωρο, καθώς η εκτέλεση της σύμβασης βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής και σύμφωνα με το νόμο προκαταβολή δίνεται με την εγκατάσταση του αναδόχου στο εργοτάξιο. Η προβλεπόμενη από τη σύμβαση εφάπαξ προκαταβολή ποσού ίσου με 15% της συμβατικής αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ) θεωρήσαμε ότι πρέπει να καλύπτουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να εγκατασταθεί ο ανάδοχος στο εργοτάξιο επί τόπου του Έργου, να υποβάλει ειδικό λογαριασμό στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και να καταθέσει την εγγύηση προκαταβολής. Στις 16/5 ο ανάδοχος αφού παρέδωσε τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα. Π.Π.Ε. κλπ ζήτησε την αντικατάσταση των μελετητών, με τους οποίους συμμετείχε στον διαγωνισμό. Το επιχείρημά του ήταν ότι υπήρχε αδυναμία των μελετητών του διαγωνισμού να ανταποκριθούν στους συμβατικούς χρόνους υλοποίησης των μελετών, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ακριβή χρονική εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μας πρότεινε νέους μελετητές, για τους οποίους ζητήσαμε και κάποια πρόσθετα στοιχεία, αλλά το βασικότερο είναι ότι εμείς θεωρήσαμε ότι δεν ακούσε μόνο με το έγγραφο που επικαλέστηκε ο ανάδοχος να αλλάξουμε τους μελετητές και ότι θα έπρεπε να έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη των αρχικών μελετητών, πριν βγάλουμε απόφαση αντικατάστασης τους. Στις 20 & 25/6 υπέβαλε ο ανάδοχος το συμφωνητικό της λύσης συνεργασίας με τους αρχικούς μελετητές και στις 26/6 εγκρίναμε με απόφαση μας για την αντικατάσταση των μελετητών. Παράταση προθεσμίας υποβολής Μελετών Εφαρμογής 06-09-2024.
2	Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ	3.064.040,00	20 μήνες	Υπογραφή σύμβασης 27-05-2024. Προθεσμία υποβολής Μελετών Εφαρμογής 25-08-2024. Ο ανάδοχος έχει λάβει παράταση έως 24-10-2024.
3	Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"	443.404,00	14 μήνες	Υπογραφή σύμβασης 11-07-2024. Προθεσμία υποβολής Μελετών Εφαρμογής 09-10-2024.

4	Γ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ - Γ. Ν. ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	2.695.000,00	16 μήνες	Το έργο έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο 18-07-2024. Έγιναν όλες οι διρθώσεις από το ΤΑΙΠΕΔ στις παρατηρήσεις που κάναμε επί των τευχών δημοσίευσής και της τεχνικής περιγραφής. Είναι έτοιμο το έργο για δημοσίευσή, αλλά η Διεύθυνση του Νοσοκομείου θέλει να συμπεριληφθεί και η ανακαίνιση του παλιού ΤΕΠ. Το ΤΑΙΠΕΔ έστειλε έγγραφο προς το Νοσοκομείο με κοινοποίηση σε μας 41468/2-9-2024, στο οποίο αναφέρει ότι το έργο είναι έτοιμο για δημοσίευσή και αναφέρει επιπλέον τα παρακάτω: Η δημοσίευσή του Έργου ως έχει, είναι σε ένα χρονοδιάγραμμα 16 μηνών με ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης 5-6/2026. Η πρόσθετη ανακαίνιση ταυτόχρονα και του υπάρχοντος ΤΕΠ μαζί με την επέκτασή, σε ένα διαγωνισμό, όπως είχαμε πει και σε συζητήσεις τον Απρίλιο/Μάιο είναι, με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό, απαγορευτική. Επιπροσθέτως πλέον, θα χρειαστεί και κάποιος επιπλέον χρόνος στο σύνολο (2-4)μήνες για προετοιμαστού εκ νέου τα τεύχη, να περάσει ξανά Τεχνικό Συμβούλιο και να προστεθεί κάποιος χρόνος στο χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να καλυφθούν και οι επιπλέον εργασίες. Αυτό μας οδηγεί σε πιθανή ολοκλήρωση περίπου τον 9-10/2026. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός για τις επιπλέον εργασίες στο υπάρχον ΤΕΠ (ενδεικτικό νούμερο στο επισυναπτόμενο) Η άλλη εναλλακτική, χωρίς της επέκτασης και της ανακαίνισης σε δύο ξεχωριστά έργα δημιουργεί πιθανά προβλήματα όπως: Δύο πιθανοί διαφορετικοί ανάδοχοι-μελετητές για την σύνταξη της μελέτης αφού απαιτείται ενιαία αντιμετώπιση στον σχεδιασμό των δικτύων σωληνώσεων / καλωδιώσεων, κλιματισμού, πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης και την χωροθέτηση τόσο του νέου Η/Μ εξοπλισμού όσο και των γραφείων και ιατρείων Δυσκολία στον συντονισμό ταυτόχρονης εργασίας των 2 αναδόχων και τον διαχωρισμό εκτέλεσης των εργασιών τόσο για την ριζική ανακαίνιση του υφιστάμενου ΤΕΠ όσο και την επέκτασή αυτού. Δυσκολία στην μεταφορά του δικτύου αποχέτευσης και της δεξαμενής αποδυναμωσής των αποβλήτων του τεχνητού νεφρού με παράλληλη εκτέλεση εργασιών για την ριζική ανακαίνιση του υφιστάμενου ΤΕΠ.
5	Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΚΑΙ ΜΕΘ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ	6.167.437,69	20 μήνες	Αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετίου Θεσσαλονίκης. 12-09-2024: συζήτηση, συνεδρίαση. Εκτίμηση έκδοσης απόφασης: Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2024.


ΣΥΝΟΛΟ Α.Μ.Θ.	26.482.644,90
---------------	---------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 4ης Υ.Πε	49.784.087,11
--	---------------

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:	6542
Ημερομ. Κατάθεσης:	5/9/2024

eta
6/9/2024

ΣΥΡΙΖΑ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ



Πρωτ.: 30/9/2024
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2024

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Η κατάσταση στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα».

Όπως προκύπτει από την έκθεση της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία δημοσιεύεται στον τύπο, η κατάσταση στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας της Βόρειας Ελλάδας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού διαπιστώνονται τεράστιες ελλείψεις σε Προσωπικό και μεγάλα προβλήματα στα κτίρια και στην υλικοτεχνική υποδομή.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής για εξετάσεις και για χειρουργεία που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και δύο χρόνια και να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να τίθενται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών.

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα και ανησυχητικά φαινόμενα, όπως αναστολή της λειτουργίας κλινικών, ή και χειρουργείων, ύπαρξη παλιών και επικίνδυνων κτιρίων και εγκαταστάσεων για τους εργαζομένους και τους ασθενείς, αφού σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει ακόμα αμίαντος.

Επειδή η παροχή της απαραίτητης και κατάλληλης περίθαλψης είναι υποχρέωση της Πολιτείας και αναφαίρετο δικαίωμα των Πολιτών

Επειδή οι μεγάλες ελλείψεις σε Προσωπικό και η κακή κατάσταση στα κτίρια και στην υλικοτεχνική υποδομή στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας της Βόρειας Ελλάδας θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων

Επειδή η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είχαν τεράστιες και τραγικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, κατά τη διάρκεια της Πανδημίας, εξαιτίας της κακής κατάστασης στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας


Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Τι προτίθεται να πράξει για να διασφαλίσει την παροχή των απαραίτητων και κατάλληλων υπηρεσιών στους Πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα;
2. Τι προτίθεται να πράξει για να καλυφθούν τα κενά σε Προσωπικό σε όλες της υγειονομικές δομές στη Βόρεια Ελλάδα;


3. Τι προτίθεται να πράξει για την βελτίωση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Υγειονομικών δομών στη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες που αξίζουν και δικαιούνται οι Πολίτες;
4. Τι προτίθεται να πράξει για να προστατέψει την Υγεία, τη Ζωή και την ασφάλεια των Πολιτών στη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να μη θρηνήσουμε ξανά ανθρώπινες τραγωδίες, εξαιτίας της κακής κατάστασης των υγειονομικών δομών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές


Νοτοπούλου Αικατερίνη




Ακρίτα Έλενα




Αποστολάκης Ευάγγελος




Αυλωνίτης Αλέξανδρος -Χρήστος




Βέττα Καλλιόπη




Γαβρήλος Γεώργιος




Γιαννούλης Χρήστος




Δούρου Ειρήνη (Ρένα)




Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)




Καλαματιανός Διονύσης




Κοντοτόλη Μαρίνα




Μάλαμα Κυριακή



Μπάρκας Κωνσταντίνος



Ξανθόπουλος Θεόφιλος




Παναγιωτόπουλος Ανδρέας



Παπαηλιού Γεώργιος



Παππάς Πέτρος




Πούλου Παναγιού (Γιώτα)



Τζάκρη Θεοδώρα



Φάμελλος Σωκράτης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 26.09.2024
Αρ. πρωτ.: 42527

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Πληροφορίες: 2311226202, -203 & -204

Προς:

Υπουργείο Υγείας
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Νομοθετικού Σχεδιασμού
και Κωδικοποίησης
Αριστοτέλους 17- 101 87 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Η κατάσταση στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα».

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 6542/05.09.2024 Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Σχετικά με την αριθμ. 6542/05.09.2024 Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Η κατάσταση στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα» σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1^ο Ερώτημα

Το ζήτημα που τίθεται δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της 3^{ης} Υ.Πε (Μακεδονίας).

3^ο Ερώτημα

Δομές Β'βάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης 16795 - Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, έργα συνολικού Προϋπολογισμού **30.754.8540,18€**. Πρόκειται για 16 έργα που περιλαμβάνουν δράσεις ανακαίνισης και βελτίωσης των κτιριακών υποδομών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε συνολικά 14 Νοσοκομειακές Μονάδες αρμοδιότητας της 3^{ης} Υ.Πε (Μακεδονίας), στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Από το σύνολο των 16 έργων, 1 είναι ολοκληρωμένο, 10 είναι σε εξέλιξη και 5 είναι στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Επιπρόσθετα, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης 16793 - Νέες υποδομές για τα εργαστήρια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», το έργο Ανέγερση κτιρίου αφιερωμένου σε κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και εργαστήρια αιματολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» συνολικού Προϋπολογισμού **13.385.512,61€**. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο ΕΣΠΑ, έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.«ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης για 7 Νοσοκομειακές Μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αρμοδιότητας της 3^{ης} ΥΠΕ, συνολικού προϋπολογισμού **23.447.593,92€**. Οι δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» έχουν ενταχθεί μελέτες και έργα για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής 5 Νοσοκομείων της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 12.483.006,02€. Οι δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέρος αυτών έχει μεταφερθεί στο Ε.Π. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027. Επιπλέον, υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το έργο Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο "Μαμάτσειο" Νοσοκομείο Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισμού 16.300.000€, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, προγραμματίζονται έργα προϋπολογισμού 10.664.330,00€ για τα Νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας αρμοδιότητας 3^{ης} Υ.ΠΕ., μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και αντίστοιχα σχεδιάζεται το πρόγραμμα Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2021-2027»

Όσον αφορά σε έργα προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης έργα συνολικού προϋπολογισμού 20.973.617,00€ για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 3^{ης} Υ.ΠΕ στην Κεντρική Μακεδονία και 18.135.691,20€ για τα Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας.

Προγραμματίζονται για τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, νέα έργα προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 31.215.115,00€ για τα Νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας και 8.871.416,92€ για τα Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος, προγραμματίζονται έργα προμήθειας προϋπολογισμού 13.501.948,20€ για το σύνολο των Νοσοκομείων της 3^{ης} Υ.ΠΕ μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δομές Α'βάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης 16755 - Αναβάθμιση Υποδομών ΠΦΥ, έργα συνολικού Προϋπολογισμού 30.939.286,01€. Πρόκειται για 6 έργα που περιλαμβάνουν δράσεις ανακαίνισης και βελτίωσης των κτιριακών υποδομών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε συνολικά 16 Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 3^{ης} Υ.Πε (Μακεδονίας), στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Τα έργα στο σύνολό τους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο ΕΣΠΑ, έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και έχουν ολοκληρωθεί έργα για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής 4 Κέντρων Υγείας και 1 Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, συνολικού προϋπολογισμού 961.950,00€. Επιπλέον υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το έργο Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας, συνολικού προϋπολογισμού 3.024.390,24€, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όσον αφορά σε έργα προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης, προμήθειες συνολικού προϋπολογισμού 4.783.100,00€ για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας 3^{ης} Υ.Πε (Μακεδονίας), στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Προγραμματίζονται νέα έργα προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 6.023.869,23€ για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας 3^{ης} Υ.ΠΕ. στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, για τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, και έργα προμήθειας εξοπλισμού ΠΦΥ 1.064.500,00€ μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2^ο Ερώτημα

Δίνεται πίνακας με συγκριτική αποτύπωση υπηρετούντων 2019-2024, καθώς, και όλες οι προσλήψεις και οι διορισμοί σε μόνιμο και επικουρικό προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό) των Νοσοκομείων, Π.Φ.Υ. και Τ.Ο.Μ.Υ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας 3^{ης} Υ.Πε (Μακεδονίας) για το 2019-2024.

ΦΟΡΕΑΣ	Υπηρετούντες - Συγκριτική αποτύπωση προσωπικού 2019-2024						Διορισμοί - Προσλήψεις Προσωπικού 2019-2024					
	Ιατρικό		Νοσηλευτικό		Λοιπό		Μόνιμο προσωπικό			Επικουρικό επικουρικό		
	Ιατρικό Σεπτ. 2019	Ιατρικό Αυγ. 2024	Νοσηλευτικό Σεπτ. 2019	Νοσηλευτικό Αυγ. 2024	Λοιπό Σεπτ. 2019	Λοιπό Αυγ. 2024	Ιατρικό	Νοσηλευτικό	Λοιπό	Ιατρικό	Νοσηλευτικό	Λοιπό
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	514	531	580	636	569	548	66	74	21	104	109	65
ΓΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	487	528	577	676	505	543	87	59	38	86	274	203
ΨΝΘ	118	136	326	314	373	321	26	11	14	12	47	27
ΓΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ	196	234	225	279	205	246	23	20	11	34	81	122
ΓΝ ΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	136	155	176	179	174	197	29	8	8	15	43	60
ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	71	77	255	357	200	241	27	9	3	32	65	42
ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ	53	86	172	223	119	172	14	5	4	13	82	55
ΓΝ ΠΑΝΝΙΤΩΝ	79	86	170	205	199	181	24	4	6	12	62	46
ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ	67	65	187	206	206	195	26	10	12	14	95	118
ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ	46	59	122	129	88	114	20	4	15	12	49	84
ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ	91	105	219	230	160	146	22	11	9	27	67	20
ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	95	62	173	165	129	190	11	13	13	11	41	45
ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	50	68	123	139	168	189	13	3	16	8	36	51
ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	46	47	104	123	79	122	10	1	13	16	17	31
ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	48	42	122	134	182	189	14	3	7	17	29	34
ΠΦΥ	633	585	634	740	529	513	67	2	1	132	126	119
ΣΥΝΟΛΟ	2730	2866	4165	4735	3885	4107	479	237	191	545	1223	1122

4^ο Ερώτημα

Το ζήτημα που τίθεται δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της 3^{ης} Υ.Πε (Μακεδονίας).





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/09/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 42379

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11
Ταχ. Κώδικας : 55 134 Καλαμαριά- Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Αναστασία Τριάντου
Τηλέφωνο : 2313327875
email : ver@4ype.gr

Προς
Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 6542/05.09.2024 Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με ελλείψεις σε προσωπικό και προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδομή στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας της Βόρειας Ελλάδας σας γνωρίζουμε ότι ως προς το σκέλος της ερώτησης που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Διοίκησης της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης παρατίθενται τα κάτωθι στοιχεία όσον αφορά στις εγκρίσεις για προκήρυξη προσωπικού (ιατρικού και λοιπού) σε δομές χωρικής αρμοδιότητάς μας κατά τα έτη 2023 και 2024:

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 4 ^{ης} ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	
Έτος	Αριθμός θέσεων
2023	229
2024	91
Σύνολο	320

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ		
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4 ^{ης} ΥΠΕ		ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. 4 ^{ης} ΥΠΕ
Προκηρύξεις	Αριθμός θέσεων	Αριθμός θέσεων
2Κ/2024	62	4
5Κ/2023	61	1
7Κ/2022 (Επιλαχόντες)	288	0
Σύνολο	411	5

Τέλος, όσον αφορά στα εγκεκριμένα, καθώς και στα προτεινόμενα προς υλοποίηση έργα υλικοτεχνικής υποδομής των Νοσοκομείων και των Μονάδων Π.Φ.Υ., αρμοδιότητάς μας μέσω χρηματοδότησης τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και από το ΕΣΠΑ 2021-2027, σας επισυνάπτουμε τους σχετικούς αναλυτικούς πίνακες με τον προϋπολογισμό και το στάδιο υλοποίησης των προαναφερόμενων έργων.

PANAGIOTIS BOGIATZIDIS
17.09.2024 12:29

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ