



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2024
Αρ. πρωτ. 209394

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑ : Μελετών και Προγραμματισμού(Α)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ντζοΐδου
Τηλέφωνο : 210 6445289
E-mail : daee@ggde.gr

ΠΡΟΣ:

Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών Λιμενικών &
Κτηριακών Υποδομών,
κ. Αντ. Κοτσώνη
E-mail: gdylily-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθ. 317/18-10-2024 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Η Προκήρυξη του έργου του Φράγματος του Πλατύ Ποταμού βρίσκεται σε εκκρεμότητα με αποτέλεσμα να χρονίζουν τα προβλήματα άρδευσης στην περιοχή Μεσσαρά».

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. πρωτ. 204607/22-10-2024 έγγραφό σας, με συνημμένο το με αριθ. πρωτ. 203583/21-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, διαβίβασης της με αρ. 317/18-10-2024 Ερώτησης.

Σε απάντηση στη με αριθ. 317/18-10-2024 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από την βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, κα Ελένη Βατσίνα, προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Η Προκήρυξη του έργου του Φράγματος του Πλατύ Ποταμού βρίσκεται σε εκκρεμότητα με αποτέλεσμα να χρονίζουν τα προβλήματα άρδευσης στην περιοχή Μεσσαρά», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Το έργο «ΕΡΓΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ», προϋπολογισμού 175.000.000 με ΦΠΑ, περιλαμβάνεται στο «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης».
- Υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, με ισχύ μέχρι το 2031 [υπ. αριθ. οικ.36057/18-7-2016 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 6ΓΛΗ4653Π8-5Ν5)]. Οι προμελέτες και οριστικές μελέτες είχαν εκπονηθεί και εγκριθεί από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (στο διάστημα από το 2010 έως το 2017). Η επικαιροποίηση των μελετών κόστους οφέλους, η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και η επικαιροποίηση και σύνταξη νέων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων έγινε από Τεχνικό Σύμβουλο.
- Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του φράγματος Πλατύ στην Π.Ε. Ρεθύμνου, η κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στην πεδιάδα της Μεσσαράς και η κατασκευή αρδευτικού δικτύου σε περιοχές του Νομού Ρεθύμνου. Σκοπός του έργου είναι:

(α) η άρδευση σε απόλυτη προτεραιότητα 45.000 στρεμμάτων καθαρής αρδευόμενης έκτασης (εκ των οποίων για τα 6.100 στρεμμάτων υφίστανται αρδευτικά δίκτυα με ικανοποιητική λειτουργία και τα οποία εντάσσονται στον σχεδιασμό του έργου) εντός της υδρολογικής λεκάνης Πλατύ,

(β) η μεταφορά, με αγωγό που λειτουργεί με βαρύτητα, του πλεονάζοντος πλημμυρικού μέσου ετήσιου όγκου νερού, στη δυτική περιοχή της μεγάλης πεδιάδας της Μεσσαράς για την ενίσχυση του ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου της, με συμπληρωματική πλήρωση του ταμιευτήρα Φανερωμένης,

(γ) ο τεχνητός εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα της πεδιάδας της Μεσσαράς με στόχο την σταδιακή αποκατάστασή του και

(δ) η έμμεση αύξηση της δυνατότητας άρδευσης των γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή της Μεσσαράς χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα της πεδιάδας.

- Για την χρηματοδότηση του έργου, υπεγράφησαν στις 16-2-2024 δανειακές συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), ποσού 80 εκ. € με την ΕΙΒ και 80 εκ. € με τη CEB (ποσά χωρίς ΦΠΑ).
- Εκκρεμεί η εγγραφή νέου εναριθμού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συνολικού ποσού 200.000.000 € (το ΦΠΑ του ποσού των δανείων δεν είναι επιλέξιμο από τις τράπεζες).
- Όσον αφορά στις απαλλοτριώσεις, έχουν ήδη συνταχθεί και εγκριθεί τα απαιτούμενα κτηματολογικά διαγράμματα (αρχικό κόστος της τάξεως των 12.000.000 €). Εκκρεμεί η κήρυξη των απαλλοτριώσεων, η οποία θα γίνει μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ.
- Εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να προκηρυχθεί εντός του Β' τριμ. 2025, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του από το ΠΔΕ.
- Η διαδικασία του διαγωνισμού διαρκεί από 8 έως 12 μήνες και η περίοδος κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε 5 έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι στον προγραμματισμό της Υπηρεσίας μας περιλαμβάνεται η ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Λιμνοδεξαμενών Και Αρδευτικών Δικτύων Γερακαρίου Π.Ε. Ρεθύμνου Κρήτης», με προεκτιμώμενη αμοιβή δημοπράτησης 3.150.582,23 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται η μελέτη δύο λιμνοδεξαμενών στην περιοχή Γερακαρίου, συνολικής χωρητικότητας 1,0 εκ. κ.μ., αρδευτικών δικτύων σε περιοχές Γερακαρίου και κατά μήκος του αγωγού μεταφοράς προς Μεσσαρά, συνολικής καθαρής αρδευόμενης επιφάνειας 10.500 στρεμμάτων, καθώς και έργων βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας.

Η δημοπράτηση της μελέτης έγινε στις 5-3-2024 και τα δικαιολογητικά συμμετοχής με τις τεχνικές προσφορές αποσφραγίστηκαν στις 6-3-2024.

Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. Βουλή
3. Διευθύντρια
4. Τμήμα α
5. Μ. Ντζοίδου

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β.