

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/Ρ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ(Δ15)

Αθήνα, 01-04-2025

Αρ. πρωτ.56987

TAX. Δ/ΝΣΗ : Φειδιππίδου & Σεβαστουπόλεως 1
TAX. ΚΩΔ. : 115 26
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ. Φωκά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-7481993
e-mail : dya@ggde.gr

Προς: Υπηρεσία Συντονισμού/Γραφ.
Νομικών & Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων
Κοιν.: Γραφ. Γεν. Δ/ντη

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην αρ. πρωτ.4194/26-03-2025 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Καθυστερήσεις έργων βελτίωσης Αεροδρομίου Χίου»

ΣΧΕΤ.: 1. Η αρ. πρωτ.4194/26-03-2025 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων
2. Το αρ. πρωτ.54359/27-03-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας Συντονισμού/
Γραφ. Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
3. Το αρ. πρωτ.54521/27-03-2025 έγγραφό σας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι το έργο «Επέκταση-βελτίωση πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» και συναφή έργα» δημοπρατήθηκε την 30-06-2021 και συμβασιοποιήθηκε 29-12-2021.

Με την αρ. πρωτ.222732/22-11-2024(ΑΔΑ:9ΤΚ2465ΧΘΞ-Ε8Ω, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015826487) Απόφαση εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι την 29-12-2026 για τους κάτωθι λόγους:

Στο βόρειο τμήμα επέκτασης του διαδρόμου μετά την δημοπράτηση του έργου και κατά την υπογραφή της σύμβασης (29-12-2021) ήταν σε εξέλιξη δύο(2) όμορες εργολαβίες της Περιφέρειας και του Δήμου, με αποτέλεσμα την έλλειψη δυνατότητας πλήρους ανάπτυξης του εργοταξίου και ολοκλήρωσης των εργασιών της Φάσης Ο(βόρεια επέκταση του διαδρόμου στην απαλλοτριωμένη ζώνη), η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών της επόμενης φάσης.

Μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί το θέμα της διάθεσης των ακαθάρτων από τον παλαιό στον νέο κεντρικό αγωγό αποχέτευσης που διέρχεται από την νέα παραλιακή οδό. Το ανωτέρω σημαίνει ότι ο παλαιός αγωγός ακαθάρτων που διέρχεται από την παλαιά παραλιακή (η οποία βρίσκεται εντός των ορίων κατασκευής του επιχώματος) είναι ακόμη σε χρήση, γεγονός που δεν επιτρέπει την έναρξη εργασιών εξυγίανσης επί αυτού οι οποίες πρέπει να προηγηθούν των εργασιών ανάπτυξης του επιχώματος.

Επιπροσθέτως ο κάθετος αγωγός ακαθάρτων επί της οδού Χρήστου δεν έχει ακόμη διασυνδεθεί με τον νέο κεντρικό αγωγό ακαθάρτων επί της νέας παραλιακής οδού, αρμοδιότητας κατασκευής της Περιφέρειας και της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Τα ανωτέρω παρεμποδίζουν την πλήρη εργοταξιακή ανάπτυξη του έργου της επέκτασης του διαδρόμου και την ομαλή εξέλιξή του δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις.

Από την αρμόδια Υπηρεσία-ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ/ΤΚΕ Αθήνας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προς αντιμετώπιση και επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Ε.Δ

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε.
3. Φ. Δ/ντριας

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ**

**ΔΡ Ρ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΠΕ ΜΗΧ. με Α΄ β**