



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ.Επικ.:2313 302 236 / 117 / 230

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα: Απάντηση σε ερώτημα για την ασφαλή παράδοση σε κυκλοφορία μέρους της Γέφυρας Δενδροποτάμου

Σχετ.: το με αρ.πρωτ.:9250/19-02-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σχετ.: το με αρ.3432/14-02-2025 έγγραφο ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Κ.Νοτοπούλου κá

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε πως, η αστοχία του ανατολικού τοίχου αντιστήριξης της βόρειας πρόσβασης της Γέφυρας Δενδροποτάμου έλαβε χώρα κατά την υλοποίηση των εργασιών επισκευής και ενίσχυσης του εν λόγω τοίχου από τον εγκατεστημένο κατασκευαστή.

Από τότε έλαβαν χώρα οι εξής ενέργειες:

1. Υλοποίηση και έγκριση της μελέτης προσωρινής αντιστήριξης του δυτικού τοίχου αντιστήριξης της βόρειας πρόσβασης της γέφυρας.
2. Υλοποίηση και έγκριση της μελέτης προσωρινής αντιστήριξης των πρανών της ανατολικής παρειάς της πρόσβασης της γέφυρας, στο σημείο που έλαβε χώρα η κατάρρευση του τοίχου.
3. Έγκριση προσωρινών μέτρων κυκλοφορίας μια λωρίδας ανά κατεύθυνση στον δυτικό άξονα της γέφυρας.
4. Επιστολή ενεργειών από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου του Α.Π.Θ. σύμφωνα με την οποία προτείνεται να υλοποιηθούν οι προσωρινές αντιστηρίξεις δυτικά και ανατολικά στη βόρεια πρόσβαση και να τοποθετηθεί ενόργανο σύστημα παρακολούθησης, σε πραγματικό χρόνο (κάθε 5 λεπτά) των αναπτυσσόμενων κλίσεων των τοίχων αντιστήριξης ώστε να παρακολουθείται και να διασφαλίζεται η ευστάθεια των τοίχων αντιστήριξης.
5. Κατασκευή των προσωρινών μέτρων αντιστήριξης στη δυτική και ανατολική παρειά της βόρειας πρόσβασης της γέφυρας.
6. Υλοποίηση των μέτρων κυκλοφορίας που ενέκρινε η αποκεντρωμένη
7. Τοποθέτηση του ενόργανου συστήματος παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των κλίσεων των τοίχων αντιστήριξης κατά τις εισηγήσεις του Πολυτεχνείου του ΑΠΘ.
8. Ανάθεση στο Πολυτεχνείο του ΑΠΘ της παρακολούθησης της ευστάθειας των τοίχων αντιστήριξης ημερησίως και έγγραφη ενημέρωση εβδομαδιαίως των υπηρεσιών των Δήμων από το Πολυτεχνείο.

Οι ανωτέρω ενέργειες έγιναν σε συνεργασία των δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Κορδελιού-Ευόσμου και η εφαρμογή τους εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία της μέρους της γέφυρας Δενδροποτάμου.

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε για τις τρέχουσες ενέργειες προς επίλυση του προβλήματος:

1. Συνέχιση των εργασιών ενίσχυσης των τοίχων αντιστήριξης στην ανατολική και δυτική πλευρά της βόρειας πρόσβασης της γέφυρας από τον ήδη εγκατεστημένο εργολάβο.
2. Τοποθέτηση και παρακολούθηση με ενόργανο σύστημα καταγραφής σε πραγματικό χρόνο των αποκλίσεων των τοίχων αντιστήριξης και της νότιας πρόσβασης.
3. Υλοποίηση της μελέτης για τη συνολική επισκευή και συντήρηση της γέφυρας στο σύνολό της
4. Προγραμματισμός για την διακήρυξη του έργου επισκευής και συντήρησης της γέφυρας συνολικά αφού ολοκληρωθεί η μελέτη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ