



**ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ**
MUNICIPALITY OF
CHANIA • CRETE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Γρηγορίου Ε' 50 & Κ, Σφακιανή,
Χανιά Κρήτης, 73135
Τηλ.: 28213 41721
www.chania.gr
e-mail : gefthimiou@chania.gr

**Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Email:info@ypes.gr**

ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα του έργου «**ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ
ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ**»

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Το υπ' αριθμ. 21719/22-04-2025 έγγραφό σας.

2. Η Ερώτηση 4732/14-4-2025 του Βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου

Απαντώντας στο υπ' αριθμ. έγγραφό σας σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

- Την 13-01-2022 υπογράφηκε η υπ αριθμ. 1552/13-01-2022 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ00998578 2022-01-13) για το ποσό των 8.781.456,18 € με Φ.Π.Α., του Δήμου Χανίων μεταξύ του Δημάρχου αυτού, κ. Παναγιώτη ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ και του κ. Γεωργίου ΚΩΤΟΥΛΑ ως νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα “ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ””, για την κατασκευή του έργου «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ».
- Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης ορίστηκε σε 24 μήνες έως 13 Ιανουαρίου 2024 .
- Με την υπ' αριθμ. 70229/12-12-2023 αίτηση του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως 13 Σεπτεμβρίου 2025 .
- Με την υπ' αριθμ. 21/2024 (ΑΔΑ:68ΒΣΩΗ5-1ΤΕ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χανίων εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως 31 Μαΐου 2025.
- Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη . Αναμένεται αίτηση της αναδόχου εταιρείας για περαιτέρω παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Παναγιώτης ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ