



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 212 4331,-4332
Ηλ. Ταχυδρ. : koinovouleftikos@minagric.gr

Αθήνα 1-8-2025
Αρ. πρωτ.: 209585

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΑ
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6813/24-6-2025 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Γ. Στύλιος**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Ως προς τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Άρτας, επισημαίνεται ότι:

Α) Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στην Π.Ε. Άρτας τα ακόλουθα έργα:

ι) Έργα της δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», τα οποία εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα τον Απρίλιο 2023 (σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 1152/07-04-2023 απόφαση ένταξης) και τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν (ολοκλήρωση φυσικού αντικείμενου και πληρωμών) μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους:

α/α	Τίτλος έργου	Προϋπολογισμός ένταξης - €	Ισχύουσα νομική δέσμευσης (ισχύουσα σύμβαση) - €	Πληρωμές (εκταμειωμένα ποσά) - €	Υλοποίηση
1	Έργα εξοικονόμησης νερού ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ	1.090.000,00	806.600,02	97.000,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/10/2025
2	ΈΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ	2.000.000,00	1.623.837,86	597.723,18	Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο

3	ΈΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΑΝΘΗΣ - ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ	2.198.000,01	1.410.212,87	1.337.726,85	Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο
4	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΒΔ1,Δ25 ΚΑΙ Δ34	2.199.899,69	1.783.444,45	0,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, έχουν εκτελεστεί εργασίες κατά 75% στη διώρυγα ΒΔ1 και 45% στις διώρυγες Δ25 και Δ34
5	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΛΟΥΡΟΥ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΥΓΩΝ Δ2 & Δ7	2.199.564,33	1.869.444,11	270.007,07	Εκτελείται. Απαιτείται συντονισμός ενεργειών προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου και πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους
6	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ - ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	834.535,47	586.675,00	0,00	Έχει γίνει διάλυση σύμβασης με τη με αρ. πρωτ. 45964/4534/26-3- 2025 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
7	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	147.000,00	116.129,99	79.360,00	Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο
	ΣΥΝΟΛΟ	10.668.999,50	8.196.344,30	2.381.817,10	

ii) Έργα της δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», τα οποία εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο 2022 (σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4132/29-9-2022 απόφαση ένταξης) και τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου και πληρωμών) μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους:

α/α	Τίτλος έργου	Προϋπολογισμός ένταξης - €	Ισχύουσα νομική δέσμευσης (ισχύουσα σύμβαση) - €	Πληρωμές (εκταμειωμένα ποσά)- €	Υλοποίηση
1	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ	500.000,00	378.152,21	182.200,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 30/7/2025
2	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΠΕΤΡΑΣ	450.000,00	368.160,19	137.897,92	Έχει ολοκληρωθεί το 50% του φυσικού αντικειμένου.
3	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΡΕΤΣΙΑΝΩΝ	340.000,00	286.707,91	286.707,91	Έχει ολοκληρωθεί
4	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΩΝΙΑ - ΚΡΙΤΣΟΥΝΗ" ΤΚ ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	182.000,00	136.389,46	51.790,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/8/2025
5	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΑΜΠΕΛΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΕΙΚΑ" ΤΚ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	225.000,00	198.000,00	0,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/8/2025
6	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΔΙΑΣΕΛΛΟ - ΦΛΟΥΔΑ" ΤΚ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	270.000,00	219.676,35	24.764,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/8/2025
7	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ - ΒΑΡΚΑ" ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ	488.000,00	439.175,72	273.668,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/8/2025

	ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ				
8	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΚΑΠΡΟΥΤΣΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" ΤΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	172.000,00	128.999,99	40.907,60	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/8/2025
9	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΠΕΡΑ ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ - ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ" ΤΚ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	390.000,00	316.802,45	42.131,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/8/2025
10	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ - ΚΑΜΠΟΣ" ΤΚ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	165.000,00	135.300,00	122.820,44	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 30/6/2025
11	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ - ΠΟΤΑΜΙΑ" ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	440.000,00	334.400,00	0,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 10/9/2025
12	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΠΟΤΑΜΙΑΣ" ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	320.000,00	243.200,01	0,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/9/2025
13	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΚΥΨΕΛΗ- ΡΟΥΠΑΚΙΑ" Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	455.000,00	354.900,00	0,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 10/9/2025

14	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΠΤΕΡΗ - ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗ" ΤΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	246.000,00	186.959,97	0,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/8/2025
15	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΞΗΡΟΥ - ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ" ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	195.000,00	171.138,18	66.387,00	Σύμφωνα με στοιχεία του δικαιούχου, το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/8/2025
16	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ	500.000,00	428.638,45	428.619,73	Έχει ολοκληρωθεί
17	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ	500.000,00	404.840,77	404.830,00	Έχει ολοκληρωθεί
18	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΜΜΕΝΟΥ	500.000,00	403.505,65	403.505,64	Έχει ολοκληρωθεί
19	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ	500.000,00	337.953,64	329.331,00	Έχει ολοκληρωθεί
20	ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΛΗ ΑΓΑ»	575.000,00	467.830,16	467.830,16	Έχει ολοκληρωθεί
	ΣΥΝΟΛΟ	7.413.000,00	5.940.731,11	3.263.390,40	

Β) Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) και συγκεκριμένα:

- στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-73-1.2: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 4752/8-11-2024 πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης (προτάσεων έργων), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 28^η Φεβρουαρίου 2025. Από την Π.Ε. Άρτας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, υποβλήθηκαν 23 αιτήσεις στήριξης, οι οποίες, στην παρούσα φάση, βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και

- στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-73-1.1: «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 151222/5-6-2025 πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης (προτάσεων έργων). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση είναι η 5^η Σεπτεμβρίου 2025.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Βουλευτή κ. Γ. Στύλιο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφεία Υφυπουργών
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Υπηρεσία Συντονισμού