



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613 531, 507
Email : grafeio.pde@pde.gov.gr

Πάτρα, 04/07/2025

Α. Π.: ΠΔΕ/ΓΠ/215266/3700

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
& Διοικητικής Υποστήριξης/
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης/
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα: Απάντηση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς «**Κατασκευή Κέντρου Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΗΔ) για άτομα με νοητική υστέρηση στην Πάτρα**»

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. 35304/26-06-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης/ Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης/ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σχετικά με αρ. 2276/20-06-2025 Κοινοβουλευτική Αναφορά του Βουλευτή κ. Α. Παναγιωτόπουλου με θέμα «**Κατασκευή Κέντρου Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΗΔ) για άτομα με νοητική υστέρηση στην Πάτρα**», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η πράξη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ – ΗΦ) Β) ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Ν.Υ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με την υπ' αριθμ. 377/24-1-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στο έργο αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί τον φορέα χρηματοδότησης και όχι τον φορέα υλοποίησης του έργου που είναι ο Δήμος Πατρέων . Φορέας λειτουργίας ο σύλλογος γονέων και φίλων ατόμων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ»

Ως φορέας χρηματοδότησης λοιπόν, η ΠΔΕ παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και συνδράμει τον κύριο και φορέα κατασκευής στην αντιμετώπιση, τυχόν δυσκολιών που μπορεί να επιφέρουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου.

Το έργο μετά τη δημοπράτησή του άρχισε να κατασκευάζεται τον Απρίλιο του έτους 2021 με παράδοση του έργου σε 18 μήνες. Στον ανάδοχο εργολάβο δόθηκαν συνολικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων πέντε παρατάσεις, εξαντλώντας το όριο, μετά από αιτήματά του στα οποία επικαλούνταν μεταξύ άλλων και τις αυξήσεις τιμών στα υλικά και στις αποδοχές των εργαζομένων. Τον Δεκέμβριο του 2024 του χορηγήθηκε η τελευταία παράταση με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου τον Ιούνιο του 2025. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξόφλησε όλες τις οφειλές της προς την ανάδοχο εταιρεία τον Ιανουάριο του 2025, προκειμένου απρόσκοπτα να ολοκληρώσει τις εργασίες της. Η ανάδοχος εταιρεία όμως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα κατέθεσε αίτημα διάλυσης της εργολαβίας.

Στην παρούσα φάση, έχει επέλθει λοιπόν διάλυση της σύμβασης του φορέα του κυρίου του έργου με την ανάδοχο εταιρεία, γίνεται εκκαθάριση της εργολαβίας και έχει δρομολογηθεί η συνέχιση και ολοκλήρωση της πράξης, με την ένταξη νέου υποέργου και νέα σύμβαση, που θα προκύψει σύμφωνα με την κείμενη για τις δημόσιες συμβάσεις νομοθεσία, μετά από διαπραγμάτευση με σύντομες διαδικασίες.

Για το έργο έχουν γίνει αλληπάλληλες συσκέψεις μεταξύ της ΕΥΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Διεύθυνσης Έργων του Δήμου Πατρέων, η τελευταία ήταν μόλις πριν μια βδομάδα, κατά την οποία δόθηκε από πλευράς της Διαχειριστικής η διαβεβαίωση της εξασφάλισης της απαραίτητης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του υποέργου ολοκλήρωσης της πράξης.

Ήδη ο Δήμος Πατρέων, προκειμένου να εγγράψει στο τεχνικό του Πρόγραμμα τον προϋπολογισμό του νέου υποέργου, απέστειλε με το υπ' αριθμ. 84705/19-06-2025 έγγραφό του σχετικό αίτημα το οποίο και λαμβάνει άμεσα και εγγράφως τη θετική απάντηση από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ολοκλήρωση της πράξης είναι μείζονος σημασίας τόσο για τον Δήμο Πατρέων, όσο και για την Περιφέρεια Δυτική Ελλάδος. Ειδικά για την Περιφέρεια, πέρα από τους κοινωνικούς λόγους, η συγκεκριμένη πράξη έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και η ολοκλήρωση της είναι σημαντική για το πρόγραμμα και αποτελεί μονόδρομο για τις υπηρεσίες της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ