



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ερ. Φ.: 302

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 8061/11.8.2025 Ερώτηση με θέμα:
«Εγκατάλειψη του Οροπεδίου Λασιθίου-Ελλιπείς Απαντήσεις Υπουργείων και
Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και απουσία ενημέρωσης για το έργο ανάδειξης του
Δικταίου Άντρου στο Οροπέδιο Λασιθίου»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 8061/11.8.2025 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Αικατερίνης Σπυριδάκη, Παναγιώτας Γρηγοράκου, Εμμανουήλ Χνάρη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει Δράση με ID 16735 και αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών που εξασφαλίζουν τη φυσική προσβασιμότητα επισκεπτών ηλικίας 65+ και ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικούς χώρους, όπως μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Στο πλαίσιο αυτό, υποβλήθηκε, από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου με εταίρους το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εντάχθηκε στις 6.4.2023 έργο με τίτλο «SUB 1.2.9: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5201966. Σύμφωνα και με την από 16.12.2024, 2η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης, και το ισχύον ΤΔΕ (11.03.2025).

Το έργο, σύμφωνα με το ισχύον ΤΔΕ, εκτελείται μέσω δέκα (10) υποέργων, που υλοποιούν συνολικά τέσσερις (4) φορείς. Συγκεκριμένα:

- Υποέργο 1: Μελέτη και κατασκευή αναβατορίου από την Πλατεία Ευρώπης προς το Δικταίον Άντρον, με π/υ 10.462.000€ και φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης.

- Υποέργο 2: Διαμόρφωση πλατείας Ευρώπης και αποκατάσταση μονοπατιών πρόσβασης προς το Δικταίον Άντρον, με π/υ 1.200.000€ και φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης.

- Υποέργο 3: Εργασίες στερέωσης βραχώνων πρανών Δικταίου Άντρου με π/υ 1.370.200€ και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Έχει συμβασιοποιηθεί, με έναρξη 10.04.2024 και λήξη 24.09.2025, υλοποιείται κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος.

- Υποέργο 4: Εργασίες διαμόρφωσης διαδρομής εντός Δικταίου Άντρου. Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και φωτισμός-ανάδειξη Δικταίου Άντρου, με π/υ 1.500.000€ και φορέα υλοποίησης τη Δ/ση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟ. Έχει συμβασιοποιηθεί, με έναρξη 27.03.2025 και λήξη 31.12.2025.

- Υποέργο 5: Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και φωτισμός-ανάδειξη Δικταίου Άντρου και φορέα υλοποίησης τη Δ/ση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟ, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του οποίου μεταφέρθηκε στο ΥΕ 4. Το ΥΕ 5 διατηρείται μηδενισμένο για διαχειριστικούς λόγους.

- Υποέργο 6: Καθαρισμός – απομάκρυνση επιλιθικής χλωρίδας ασβεστολιθικών πετρωμάτων Δικταίου Άντρου, με π/υ 396.800€ και φορέα υλοποίησης την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΟ. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου ολοκληρώθηκε.

- Υποέργο 7: Αρχαιολογική εποπτεία εργασιών, επιστημονική τεκμηρίωση, συγγραφή και επιμέλεια κειμένων, φωτογράφιση και κινηματογράφηση Δικταίου Άντρου με π/υ 268.832€ και φορέα υλοποίησης την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΟ, απολογιστικά και με αυτεπιστασία, η οποία υπεγράφη στις 30.8.2023 με λήξη 31.12.2025. Υλοποιείται κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος.

- Υποέργο 8: Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη με π/υ 620.000€ και φορέα υλοποίησης την Δαίδαλος ΑΕ - ΑΟΤΑ. Έχει συμβασιοποιηθεί (π/υ 588.752€) με έναρξη 23.12.2024 και λήξη 23.03.2026. Υλοποιείται κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος.

- Υποέργο 9: Εργασίες ΟΚΩ, με π/υ 111.882,72€ και φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο θα υλοποιηθεί στο τέλος του έργου.

- Υποέργο 10: Επίβλεψη αρχαιολογικών εργασιών με π/υ 39.000€ και φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου του ΥΠΠΟ. Είναι σε εξέλιξη, μέσω αυτεπιστασίας, η οποία εκδόθηκε στις 25.10.2023 και έχει λήξη 31.12.2025. Υλοποιείται κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **15.968.714,72€** και προβλέπεται να ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση του προγράμματος ΤΑΑ, το 2026.

Σύμφωνα με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟ, το σύνολο των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου, έως 25.07.2025, ανέρχεται σε 1.646.105,47€ και, αναλυτικά, έχουν ως εξής:

ΥΕ 3: 899.998,42€ (Φ.Υ.: Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου)

ΥΕ 6 και ΥΕ 7: 444.511,36€ (ΥΠΠΟ)

ΥΕ 8: 301.595,69€ (Δαίδαλος ΑΕ).

Με την ολοκλήρωση του έργου αποδίδεται ο επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος του Δικταίου Άντρου πλήρως αποκατεστημένος και με καθολική προσβασιμότητα, με θετικό πρόσημο για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Τα λοιπά ερωτήματα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟ.

Η Υπουργός Πολιτισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ως Πίνακας Αποδεκτών:

1. Βουλευτή κα Αικατερίνη Σπυριδάκη
2. Βουλευτή κα Παναγιώτα Γρηγοράκου
3. Βουλευτή κ. Εμμανουήλ Χνάρη
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Υπουργείο Τουρισμού

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΔΑΑΜ
5. ΕΦΑ Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας
6. ΕΦΑ Λασιθίου
7. ΕΔΕΠΟΛ