



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2025

Αρ. πρωτ.: 159885 /Φ. ΒΟΥΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τμήμα : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ
: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 11143, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μήτση
Τηλέφωνο : 2102125793
E-mail : e.mitsi@ggde.gr

ΠΡΟΣ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής
Διεύθυνσης
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ^α Γεωργία Καστραντά
email: gdyliky-gram@ggde.gr

**ΘΕΜΑ :Απάντηση στη με α.π. 155880/29.09.2025 διαβιβαστικού του Γραφείου
Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων αναφορικά με την υπ' αρ.
8857/26.09.2025 Επίκαιρη Ερώτηση της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου**

ΣΧΕΤ : Το 156364/29.09.2025 έγγραφό σας, με συνημμένη την 8857/26.09.2025
Επίκαιρη Ερώτηση της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 01 Αυγούστου 2023 στο ΦΕΚ Α' 139, ορίζεται ότι: «από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α' 138), εξαιρουμένου του Τμήματος Τοπογραφικής».

Στη συνέχεια με την υπ' αρ. 265442/07-09-2023 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514) υπάχθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Όσον αφορά στο ερώτημα για την πορεία των έργων επέκτασης του Αναβάλου, από τη Διεύθυνσή μας στην περιοχή υλοποιούνται τα εξής:

**ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ ΜΥΚΗΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΙΧΤΙΑ ΝΟΜΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»**

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύων μεταφοράς νερού, αντλιοστασίων και δεξαμενών αποθήκευσης νερού. Οι περιοχές που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο είναι

συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων

Η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο έχει επικαιροποιήσει τα Τεύχη Δημοπράτησης, είναι σε διαδικασία εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων λόγω αύξησης του προϋπολογισμού που έχει προκύψει και θα προβεί μετά στην διαδικασία δημοπράτησης του έργου.

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπείου και Επιδαύρου Ν. Αργολίδας»

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι τα έργα μεταφοράς που απαιτούνται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών καλλιεργούμενων περιοχών του Δήμου Επιδαύρου, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα άρδευσης. Προβλέπεται να εξυπηρετηθούν εκτάσεις που ανήκουν στις κτηματικές περιοχές Αγ. Δημητρίου, Αρκαδικού, Ασκληπείου, Δήμαινας, Παλαιάς και Νέας Επιδαύρου, συνολικής μικτής έκτασης 27.300 περίπου στρεμμάτων, με καθαρά αρδευόμενη γεωργική γη 20.450 στρεμμάτων.

Επειδή, μέρος του δικτύου διέρχεται μέσα από τις κατοικήσιμες περιοχές της Τύρινθας και του Αγ. Ανδριανού, για τις οποίες υπάρχουν πρόσφατα έγγραφα ότι θα κατασκευαστούν δίκτυα αποχέτευσης και επιπλέον με τον κίνδυνο δημιουργίας προβλημάτων για αρχαιολογικούς λόγους, προτάθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου η αλλαγή της όδευσης τμήματος του δικτύου, προκειμένου να παρακαμφθούν οι ανωτέρω περιοχές. Η διαδικασία αυτή θα γίνει μέσω της τροποποίησης της αρχικής μελέτης.

Με έγγραφο προς την ΠΕ Αργολίδας(Δ/νους Υπηρεσία) ζητήσαμε να προχωρήσουν σε τροποποίηση μελέτης, λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και η ΠΕ Αργολίδας ζήτησε από την ανάδοχο εταιρεία να εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες. Η Ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε τις μελέτες στη Δ/νους Υπηρεσία (ΠΕ Αργολίδας), η οποία τις έλεγξε και τις διαβίβασε τον Απρίλιο του 2025 στην Υπηρεσία μας (Προϊσταμένη Αρχή). Με βάση τις τροποποιημένες μελέτες, η Δ/νους Υπηρεσία συνέταξε τον 5° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, τον οποίο διαβίβασε τον Μάιο 2025 στην Υπηρεσία μας για έλεγχο και έκδοση Απόφασης μετά από Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2027.

ΕΡΓΟ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ, ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΙΔΕΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή δευτερευόντων αγωγών (έργων προσαγωγής) και αντλιοστασίων, με σκοπό την μεταφορά νερού προς άρδευση στο Αργολικό Πεδίο και ειδικότερα στις περιοχές του τίτλου του έργου. Το σημείο τροφοδοσίας των αγωγών αυτών είναι η κατασκευασμένη από μακρού χρόνου κεντρική διώρυγα Αναβάλου, που μεταφέρει νερό από τις πηγές στην περιοχή του οικισμού Κιβερίου. Οι ανωτέρω περιοχές, που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο είναι συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων.

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2026

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο σχεδιασμός των έργων μεταφοράς και διανομής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερμιονίδας για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου.

Τα έργα θα δώσουν τη δυνατότητα κάλυψης των αρδευτικών αναγκών της περιοχής σε βάθος χρόνου, βελτιώνοντας παράλληλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων υδάτων.

Στις 31.10.2024 υπογράφηκε η δημόσια σύμβαση του έργου. Ο χρόνος κατασκευής του έργου είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Όσον αφορά στο αίτημα του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιρίων με το οποίο ζητείται η αλλαγή όδευσης τμήματος του αγωγού μεταφοράς νερού επιφέρει διαφορετικά οριζοντιογραφικά και

μηκοτομικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την εγκεκριμένη όδευση και ως εκ τούτου προϋποθέτει την εκπόνηση τροποποιητικής μελέτης. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016, η τροποποίηση της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα ήταν αιτιολογημένη μόνο για διόρθωση σφαλμάτων ή για τη συμπλήρωση ελλείψεων της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Συνεπώς, δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τροποποίηση της με την υπ' αρ. 4822/162689/22.12.2014 απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκεκριμένης μελέτης.

Επιπρόσθετα, ζημιές και ενδεχόμενη επικινδυνότητα λόγω πίεσης νερού έχουν προβλεφτεί και αποφευχθεί με τις κατάλληλες παραμέτρους υπολογισμού και την εύστοχη επιλογή υλικών κατά την εκπόνηση της εγκεκριμένης Υδραυλικής Μελέτης.

Τέλος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων και τη σχετική απόφαση παράτασης ισχύος εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων (αρ. πρωτ. 9119/30-01-2024 ΑΔΑ: 6ΖΚ10Π1Φ-ΕΛΜ), το έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Η όποια μικρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος θα είναι παροδική και θα περιορίζεται αυστηρά και μόνο στη φάση κατασκευής του έργου. Κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής προτείνονται στη Μελέτη και έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

ΜΕΛΕΤΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελούν τα έργα του δικτύου άρδευσης έκτασης 22.000 στρ. περίπου στην περιοχή της Ερμιονίδας, καθώς και τα σχετικά έργα προσαγωγής κατάντη της δεξαμενής Δ4 όγκου 9.000μ³ η οποία έχει ήδη καθορισθεί από την προηγούμενη μελέτη των έργων μεταφοράς του αρδευτικού νερού από τις πηγές Ανάβαλου στην περιοχή.

Στις 19-07-2023 υπογράφηκε η σύμβαση της μελέτης Η μελέτη εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί 31-07-2026. Δεν υπάρχουν ζητήματα κατά την παρούσα φάση

Για τα ερωτήματα 1και 2 η Διεύθυνσή μας είναι αναρμόδια.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ
3. Φ. ΒΟΥΛΗ