



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
**ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΚΤΗΡΙΩΝ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**  
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &**

**ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ**

**ΕΡΓΩΝ (Δ19)**

ΤΜΗΜΑ : Κατασκευών (Β)  
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9  
Ταχ. Κώδικας : 11471, Αθήνα  
Πληροφορίες : Ι.Φακίνος  
Τηλέφωνο : 210 6424397, 210 6465215  
E-mail : daee@ggde.gr

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2025

Αρ. Πρωτ.:156871/Φ. ΒΟΥΛΗ

**ΠΡΟΣ:**

**Τη Γενική Διεύθυνση  
Υδραυλικών, Λιμενικών &  
Κτηριακών Υποδομών**

**ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθ. 8726/22-09-2025 Ερώτηση Βουλής προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Εξέλιξη των έργων διευθέτησης ρεμάτων της περιοχής Ωραιοκάστρου και της κατασκευής των απαραίτητων δικτύων ομβρίων».**

**Σχετ. :** Το με αρ. πρωτ. 152313/23-09-2025 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση στη με αριθ. 8726/22-09-2025 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Δρ. Μιχαήλ Χουρδάκης & Γιώτα Πούλου, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα **«Ποια είναι η εξέλιξη των έργων διευθέτησης ρεμάτων της περιοχής Ωραιοκάστρου και της κατασκευής των απαραίτητων δικτύων ομβρίων;»**, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ» δημοπρατήθηκε στις 07-09-2022, με αναθέτουσα αρχή τη Δ/ση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) και αρχική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. **Στις 21-5-2024 το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» και πλέον χρηματοδοτείται από το ενάριθμο έργο 2024ΣΕ37170000 της ΣΑΕ 3717.**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή των κάτωθι έργων:

- Διευθέτηση τμήματος ρέματος Δενδροποτάμου σε μήκος περίπου 1,8 χλμ. στην περιοχή της Ευκαρπίας, και συγκεκριμένα στο τμήμα ανάντη του κατασκευασμένου κλειστού αγωγού του ρέματος διαστάσεων 7,50x4,60μ για τη διέλευση της Εσωτ. Περιφερειακής στη γέφυρα Σταυρούπολης (Λαγκαδά) και μέχρι το υφιστάμενο τεχνικό οδό Χρυσ. Σμύρνης ανάντη της συμβολής του Χ.Α.Ω. Το ρέμα έχει τελικό αποδέκτη τη θάλασσα.
- Διευθέτηση τμήματος Χειμάρρου Ανατολικά Ωραιοκάστρου (Χ.Α.Ω) σε μήκος

περίπου 1,9 χλμ. πριν τη συμβολή του στο ρ. Δενδροποτάμου και κατασκευή ψηλού αναβαθμού στην κοίτη του Χ.Α.Ω. για την ανάσχεση πλημμυρών και συγκράτηση φερτών υλών.

- Διευθέτηση τμήματος Χειμάρρου Ανατολικά Γαλήνης (Χ.Α.Γ) σε μήκος περίπου 1,1 χλμ. πριν τη συμβολή του στον Χ.Α.Ω.
  - Διευθέτηση ανάντη τμήματος Χειμάρρου Ασημάκη μήκους ~3,0χλμ και κατάντη τμήματος μήκους ~1,0χλμ μέσα στην κατοικημένη περιοχή, μέχρι τον κλειστό υφιστάμενο σκουφοειδή αγωγό, κατάντη του τεχνικού της οδού Θερμοπυλών. Τελικός αποδέκτης του χ. Ασημάκη είναι το ρ. Δενδροποτάμου.
2. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20-07-2023, με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ», με έκπτωση 27,31 %. Λόγω καθυστέρησης συντέλεσης των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, η σύμβαση διαλύθηκε στις 22-03-2024, έπειτα από αίτημα του αναδόχου, χωρίς να έχει εκτελεστεί καμία εργασία.
3. Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η διαδικασία παραλαβής της διαλυμένης εργολαβίας. Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής, η αναθέτουσα αρχή θα προσκαλέσει τον 2ο (και στη συνέχεια τον 3ο αν απαιτηθεί) μειοδότη του διαγωνισμού και θα του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της διαλυμένης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ19**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ**  
**ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄ β**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. Βουλή
3. Διευθύντρια
4. Τμήμα Β
5. Ιωαν. Φακίνος