



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 16/12/2025

Αρ. Πρωτ.: 45722

Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 17
Τ.Κ.: 10433 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132161426, 2132161433
2132161428, 2132161429
E-mail: tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Σε απάντηση της με αρ. **259/14.10.2025** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Χουρδάκη Μιχαήλ, με θέμα: «Εξέλιξη έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης Κέντρων Υγείας Διαβατών, Κουφαλίων, Λαγκαδά και Χαλάστρας στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τα ερωτήματα 1 και 2, οι εργασίες στο **Κ.Υ. Διαβατών** εκπονούνται στο πλαίσιο του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 9 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε., Τμήμα Γ, με προϋπολογισμό για το Κ.Υ. 1.995.038,41€ και ημερομηνία υπογραφής σύμβασης την 01.03.2024. Στον παρόντα χρόνο τείνει να ολοκληρωθεί η Α' Φάση των κατασκευαστικών εργασιών, η οποία καλύπτει το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών, σε ποσοστό 65% του συνόλου της επιφάνειας του Κ.Υ.

Οι εργασίες στο **Κ.Υ. Κουφαλίων** εκπονούνται στο πλαίσιο του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 9 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε., Τμήμα Γ, με προϋπολογισμό για το Κ.Υ. 1.903.501,06€ και ημερομηνία υπογραφής σύμβασης την 01.03.2024. Στον παρόντα χρόνο τείνει να ολοκληρωθεί η

Α' Φάση των κατασκευαστικών εργασιών, η οποία καλύπτει το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών σε ποσοστό 49% του συνόλου της επιφάνειας του Κ.Υ.

Οι εργασίες στο **Κ.Υ. Χαλάστρας** εκπονούνται στο πλαίσιο του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 9 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε., Τμήμα Γ, με προϋπολογισμό για το Κ.Υ. 1.892.093,70€ και ημερομηνία υπογραφής σύμβασης την 01.03.2024. Στον παρόντα χρόνο τείνει να ολοκληρωθεί η Α' Φάση των κατασκευαστικών εργασιών, η οποία καλύπτει το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών σε ποσοστό 54% του συνόλου της επιφάνειας του Κ.Υ.

Οι εργασίες στο **Κ.Υ. Λαγκαδά** εκπονούνται στο πλαίσιο του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 9 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε., Τμήμα Β, με προϋπολογισμό για το Κ.Υ. 1.996.923,05€ και ημερομηνία υπογραφής σύμβασης την 01.03.2024. Στον παρόντα χρόνο τείνει να ολοκληρωθεί η Α' Φάση των κατασκευαστικών εργασιών, η οποία καλύπτει το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών σε ποσοστό 50% του συνόλου της επιφάνειας του Κ.Υ.

Οι εργασίες που εκπονούνται στα Κέντρα Υγείας περιλαμβάνουν εργασίες αναδιατάξεων, ανακαίνισης επενδύσεων – επιστρώσεων, κατασκευής δικτύων και αντικατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και εργασίες θερμοπρόσοψης, μόνωσης δωματίων και αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων. Παράλληλα, προβλέπονται και υλοποιούνται εργασίες στους υπόγειους και βοηθητικούς καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο. Τέλος, στις περιπτώσεις των Κ.Υ. Διαβατών, Κουφαλίων και Χαλάστρας περιλαμβάνονταν εργασίες αντικατάστασης της στέγης των κτιρίων, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.

Όσον αφορά στα ερωτήματα 3 και 4, η προθεσμία περάτωσης των παραπάνω έργων έχει παραταθεί έως τις 26.03.2026 και οι λόγοι απόκλισης από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των εργασιών αφορούν κυρίως τις δυσκολίες που επέφεραν και επιφέρουν η αναγκαιότητα αδιάλειπτης λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και εκτέλεσης επιπρόσθετων νέων εργασιών, απαραίτητων για τη λειτουργική ολοκλήρωση των έργων.

Όσον αφορά στα ερωτήματα 5 και 6, στα ανωτέρω έργα δεν έχει γίνει υπέρβαση εργασιών και η χρηματοδότησή τους καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Χουρδάκη Μ.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ