



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Γ')
Ταχ. Δ/ση: Α. Αλεξάνδρας 19
Τ.Κ.: 114 73 – Αθήνα
Πληροφορίες: Αν. Διευθυντής
Τηλ. : 2106450762
Email: doy@ggde.gr

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2025
Αρ. Πρωτ.: 149226

Προς: **Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.**
Υπηρεσία Συντονισμού

Θέμα: **Η υπ' αριθ. 2824/27.8.2025 Αναφορά του βουλευτή κ. Γιώργου Στύλιου , με θέμα «Ακύρωση έργου οδικής ασφάλειας στα Κεντρικά Τζουμέρκα λόγω απώλειας χρηματοδότησης».**

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 138217/27.8.2025 έγγραφο του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σχετικά με την Αναφορά του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Στη ΣΑΕ-071 συμπεριλήφθηκε αρχικά το ενάρθμο έργο με κωδικό 2016ΣΕ07100002 «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου Θεοδωριάνων» με προϋπολογισμό 8.849.000,00€. Το υπόψη έργο χρηματοδοτείται πλέον από το ενάρθμο έργο 2023ΝΑ47100102 της ΣΑΝΑ-471.

Στις 23/2/2018 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Στις 3/6/2019 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, διάρκειας 24 μηνών, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου Θεοδωριάνων». Στις 09/06/2020 υπεγράφη η σύμβαση προαίρεσης για την αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, από περιοχή πέρατος παράκαμψης Αθαμανίου έως περιοχή Σταυρός, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων».

Η εργολαβία αντιμετώπισε προβλήματα καθυστερήσεων στην έγκαιρη εξέλιξη των εργασιών εξαιτίας δυσμενών καιρικών φαινομένων και της μη έγκαιρης καταβολής στον ανάδοχο των δαπανών για τις εκτελεσμένες εργασίες, με συνέπεια ο ανάδοχος να προβεί κατ' επανάληψη σε διακοπές εργασιών λόγω υπερημερίας του ΚτΕ. Συνέπεια αυτών ήταν η κατάσταση της υπ' αριθ. 678/30-10-2023 Αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης από την ανάδοχο εταιρία, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 357459/27/11/2023 (ΑΔΑ: Ω8Θ0465ΧΘΞ-ΝΗ9) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΕΥΔΕ Πελοποννήσου Δ.Ε. & Ι.Ν.). Το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανήλθε περίπου σε 75%. Έχει ολοκληρωθεί τόσο η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου, όσο και η παράκαμψη Αθαμανίου, η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία μετά την από 13/10/2023 Διοικητική Παραλαβή προς χρήση από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

Με το υπ' αριθ. 127/11.1.2024 έγγραφό του, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων μεταξύ άλλων δήλωσε την πρόθεσή του να αναλάβει την αρμοδιότητα για τη δημοπράτηση και εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του ως άνω έργου, και αιτήθηκε την επιχορήγηση της σχετικής χρηματοδότησης. Με την 116635/29.4.2024 (ΑΔΑ: Ρ5ΔΧ465ΧΘΞ-ΓΤ4) απόφασή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε δεκτή την έγγραφη πρόταση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων περί πρόωρης λήξης της από 23/2/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, χωρίς ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων», προκειμένου να ολοκληρωθεί το ημιτελές έργο από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Παράλληλα διαπίστωσε την επιστροφή των αρμοδιοτήτων ανάθεσης, εποπτείας και επίβλεψης των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας

παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων» στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, της Π.Ε. Άρτας. Σύμφωνα με την ίδια διαπιστωτική πράξη, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα συνεχίσει την χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων» από τη ΣΑΝΑ-471 και το ενάρθμο έργο με κωδικό 2023ΝΑ47100102.

Την ίδια περίοδο εκδόθηκε η 1^η τροποποίηση (Α.Π.: 74421/11.3.2024, ΑΔΑ: 9Λ59465ΧΘΞ-ΤΨΧ) της Πράξης «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και Οδικός Άξονας Αθαμανίου – Θεοδωριάνων» με κωδικό ΟΠΣ 5214626 στο «ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025», στην οποία συμπεριλήφθηκε το Υποέργο με αύξοντα αριθμό 7 και τίτλο «Εργασίες στο έργο για τη διασφάλιση και λειτουργία της οδού», προϋπολογισμού 150.000,00€ και με δικαιούχο τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Επιπλέον, στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπόψη Πράξης, υπάρχει ο όρος ότι *η ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων όλων των υποέργων πραγματοποιείται έως 31/5/2024*. Τα ίδια αναφέρονται και στη 2^η τροποποίηση (Α.Π.: 38762/4.3.2025, ΑΔΑ: ΨΠΡΒ465ΧΘΞ-2ΣΑ) της σχετικής Πράξης (ήτοι, συμπεριλαμβάνεται το Υποέργο με αύξοντα αριθμό 7 προϋπολογισμό 150.000,00€, με δικαιούχο τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και με τον όρο ότι *η ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων των υποέργων πραγματοποιείται έως 31/5/2024*).

Με το 3488/30.7.2025 έγγραφό του, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων απηύθυνε αίτημα προς τους κ.κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών για την επανένταξη του έργου, το οποίο τελεί υπό εξέταση.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε. (Κοινοβουλευτικών)

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ13

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ