



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ.: Ν. Δαριβιανάκης

Τηλ.: 2892340274

Email:info@moires.gov.gr

Μοίρες,9-12-2025

Αρ. πρωτ.: 15616

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Φραγκίσκου Παρασύρη "Φράγματα Μαγαρικάρι και Πηγαϊδάκια» (αρ.1234/17-11-2025)

Σχετ. : Το υπ'αρ. πρωτ.:63754/4-12-2025 έγγραφο από Υπουργείο Εσωτερικών

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι,

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Μελέτη Αρδευτικής Λιμνοδεξαμενής Μαγαρικαρίου Δήμου Φαιστού

Στις **29-01-2024**, βάσει των κατωτέρω διατάξεων:

- Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), άρθρο 100.
- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), άρθρα 12 και 44.
- Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική ΟΤΑ».
- Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 200/16-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ).

υπογράφηκε **Προγραμματική Σύμβαση** μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και της **ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α.** (ΑΔΑΜ: 24SYMV014189433), για την υλοποίηση του έργου:

«Μελέτη Αρδευτικής Λιμνοδεξαμενής Μαγαρικαρίου Δήμου Φαιστού».

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίστηκε σε **8 μήνες**, έως **29-09-2024**.

Για την εκτέλεση του αντικειμένου συνήφθησαν **12 συμβάσεις μίσθωσης έργου** (29-03-2024), συνολικού προϋπολογισμού **242.935,48 € πλέον ΦΠΑ** (301.240,00 € με ΦΠΑ).

Με αιτήματα των μελετητών (αρ. πρωτ. 953–964/20-09-2024), ζητήθηκε παράταση **6 μηνών**. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγήθηκε θετικά (1ο Πρακτικό/25-09-2024). Η παράταση εγκρίθηκε με την **291/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής** (ΑΔΑ: ΨΒΩΗΩΗ1-Ι61), ενώ η τροποποίηση υπογράφηκε στις **16/12/2024**, με νέα ημερομηνία λήξης **29-03-2025**.

Οι τροποποιημένες συμβάσεις των μελετητών υπογράφηκαν στις **27/01/2025**.

Η επίβλεψη εκτελέστηκε από τη **ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.**, όπως προβλέπεται.

Υποβληθείσες Μελέτες

Οι ανάδοχοι εκπόνθησαν εμπρόθεσμα τα εξής αντικείμενα:

- Τοπογραφικές μελέτες
- Υδρολογική μελέτη
- Μελέτες αρδευτικών δικτύων και έργων προσαγωγής
- Μελέτες έργων υδροληψίας
- Μελέτη λιμνοδεξαμενής
- Γεωλογικές και γεωτεχνικές – εδαφοτεχνικές μελέτες
- Μελέτες δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων
- Περιβαλλοντικές μελέτες
- Μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.
- Τεύχη Δημοπράτησης

2. Μελέτη Φράγματος Πηγαϊδακίων Δήμου Φαιστού

Αντίστοιχα, στις **29-01-2024**, βάσει των ίδιων νομοθετικών διατάξεων και της ίδιας διοικητικής διαδικασίας, υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014190784) για την υλοποίηση του έργου:

«Μελέτη Φράγματος Πηγαϊδακίων Δήμου Φαιστού»,

με αρχικό χρονοδιάγραμμα έως **29-09-2024** και δώδεκα (12) συμβάσεις μίσθωσης έργου συνολικού προϋπολογισμού **242.935,48 € πλέον ΦΠΑ** (301.240,00 € με ΦΠΑ).

Με τα αιτήματα μελετητών (αρ. πρωτ. 966–977/20-09-2024) ζητήθηκε παράταση 6 μηνών, η οποία εγκρίθηκε με την **292/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής** (ΑΔΑ: 6ΡΝΤΩΗ1-ΨΣΕ). Η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης υπογράφηκε στις **16/12/2024**, με νέα ημερομηνία λήξης **29-03-2025**, ενώ οι τροποποιημένες συμβάσεις υπογράφηκαν στις **27/01/2025**.

Η επίβλεψη υλοποιήθηκε από τη **ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.**

Υποβληθείσες Μελέτες

- Τοπογραφικές Μελέτες
- Υδρολογική Μελέτη
- Μελέτη έργων προσαγωγής

- Μελέτη δεξαμενής
- Μελέτη φράγματος
- Μελέτη αντλιοστασίου
- Γεωλογικές και γεωτεχνικές – εδαφοτεχνικές μελέτες
- Μελέτες δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων
- Περιβαλλοντικές μελέτες
- Μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.
- Τεύχη Δημοπράτησης

Οι ανωτέρω μελέτες για τα έργα:

- **Αρδευτικής Λιμνοδεξαμενής Μαγαρικαρίου, και**
- **Φράγματος Πηγαϊδακίων,**

έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό **100%**, κατόπιν ανάθεσης από τον Δήμο Φαιστού μέσω της **ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.**.

Η **παραλαβή** των μελετών πραγματοποιήθηκε από τη **Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού**, ενώ έχει δοθεί και η **αντίστοιχη έγκριση και οριστική παραλαβή** από τη **Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού**. Επιπλέον, οι μελέτες και των δυο φραγμάτων έχουν κατατεθεί στην αρμόδια δ/νση της Περιφέρειας Κρήτης και εκκρεμεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ