



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
**ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ**  
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**  
**ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΕΡΓΩΝ &**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ**  
**ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : **Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2**  
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Π.Τσαπρούνη  
Τηλέφωνο : 210 2125872  
E-mail : p.tsaprouni@ggde.gr

**ΘΕΜΑ :** **Απάντηση στη με 2612/27-01-2026 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα: «Η κατασκευή του Φράγματος Νεστορίου εκ νέου εκκινείται, αλλά ουδόλως εκτελείται».**

**ΣΧΕΤ :** Το 15727/29-01-2026 έγγραφό σας, με συνημμένο το 14480/28-01-2026 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 01 Αυγούστου 2023 στο ΦΕΚ Α' 139, ορίζεται ότι: «από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α' 138), εξαιρουμένου του Τμήματος Τοπογραφικής».

Στη συνέχεια με την υπ' αρ. 265442/07-09-2023 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514) υπάχθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αναφορικά με την κατασκευή του φράγματος Νεστορίου Ν. Καστοριάς, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

<b>ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ</b>		<b>ΙΡΙΔΑ</b>
--------------------	--	--------------

Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2026

Αρ. Πρωτ. : 18627 /Φ.ΒΟΥΛΗ

**ΠΡΟΣ:**  
**Γενική Διεύθυνση**  
**Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών**  
**Υποδομών**  
**email: gdyliky-gram@ggde.gr**

- Με την Α262/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται ότι η σύμβαση του έργου διαλύθηκε αυτοδίκαια στις 10-11-2017.
- Με την με αρ. πρωτ. 616/49626/16-02-2023 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) αποφασίστηκαν:

α) η εκκαθάριση της διαλυθείσας συμβάσεως και η αποζημίωση της αναδόχου Κ/ξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 3669/2008,

β) η ολοκλήρωση του έργου, με εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο Άρθρο 61, παρ. 13, του Ν.3669/2008, προσκαλώντας τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο διαλύθηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο, προτείνοντας να αναλάβει αυτός το υπολειπόμενο αντικείμενο εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.

- Με την με αρ. πρωτ. 89166/27-05-2025 (ΑΔΑ:ΕΟΡΩ465ΧΘΞ-Ρ6Ω) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου και αποφασίστηκε εκ νέου η ολοκλήρωση του έργου με την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 61, παρ. 13, του ν.3669/2008 (Α'116), προσκαλώντας τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού και προτείνοντας να αναλάβει αυτός το υπολειπόμενο αντικείμενο εργασιών μέχρι την ολοκλήρωσή του, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό.
- Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 91785 /30-05-2025 έγγραφο ΥΠΥΜΕ προς την ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ (2ος μειοδότης της διαγωνιστικής διαδικασίας) προσκλήθηκε, σε εφαρμογή της προαναφερθείσας αποφάσεως, να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου αποδεχόμενος εγγράφως και ανεπιφύλακτα εντός 15πενθημέρου τα ανωτέρω. Επειδή η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δεν απάντησε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βάσει του άρθρου 61, παρ.13, του ν.3669/2008 θεωρείται ότι απορρίπτεται η πρόταση.
- Ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία, με το με αρ. πρωτ. 107661/26-06-2025 έγγραφο ΥΠΥΜΕ εκλήθη η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (3<sup>ος</sup> μειοδότης της διαγωνιστικής διαδικασίας). Με το αρ. πρωτ. 177/ΕΠΛ/επλ/ 09-07-2025 έγγραφο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. αιτήθηκε παραλαβή σχετικών εγγράφων και χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περί αποδοχής ή μη της πρότασης ολοκλήρωσης του έργου. Με το με αρ. πρωτ. 117184 /11-7-2025 έγγραφο ΥΠΥΜΕ απεστάλησαν τα αιτηθέντα έγγραφα και χορηγήθηκε παράταση έως τις 28-07-2025. Με το αρ. πρωτ. 192/ΕΠΛ/επλ/25-07-2025 έγγραφό της η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. αιτήθηκε χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περί αποδοχής ή μη της πρότασης ολοκλήρωσης του έργου επιπλέον δύο (2) μηνών, για την πληρέστερη και αρτιότερη αξιολόγηση των συνθηκών του έργου, επικαλούμενη και το γεγονός ότι μεσολαβεί και ο μήνας Αύγουστος. Με το με αρ. πρωτ. 128576 /31-07-2025 έγγραφο ΥΠΥΜΕ χορηγήθηκε νέα παράταση έως τις 15-09-2025 περί αποδοχής ή μη της πρότασης ολοκλήρωσης του έργου. Με το με αρ. πρωτ. 150762/19-09-2025 έγγραφο ΥΠΥΜΕ χορηγήθηκε νέα παράταση περί αποδοχής ή μη της πρότασης ολοκλήρωσης του έργου έως τις 29-9-2025, σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 224/ΕΠ/επλ/12.09.2025 αιτήματος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε.
- Με το αρ. πρωτ. 239/ΕΠΛ/επλ/29-09-2025 έγγραφό της η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. έκανε δεκτή την πρόταση ανάθεσης της ολοκλήρωσης του έργου, προσκομίζοντας ταυτόχρονα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με τη διακήρυξη.
- Κατόπιν ενδεδειγμένου ελέγχου της Υπηρεσίας μας τόσο στα από 29-09-2025 αρχικά υποβληθέντα δικαιολογητικά από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Α.Ε. όσο και στα από 12-11-2025 διευκρινιστικά – επεξηγηματικά έγγραφα, διαπιστώθηκε ότι δεν προκύπτει με ασφάλεια δικαίου, κατά τον παρόντα χρόνο, η απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής της Διακήρυξης του έργου «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς», η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2010, και συγκεκριμένα των απαιτήσεων τεχνικής ικανότητας που προβλέπονται στην αρχική διακήρυξη και ως εκ τούτου η πρότασή της εταιρείας δεν έγινε αποδεκτή.
- Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για την εκκαθάριση της αρχικής εργολαβίας, με τη σύνταξη του

τελικού τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου, συμπεριλαμβανομένου σε αυτόν και του ποσού της αποζημίωσης για τον αρχικό ανάδοχο, ο οποίος αναμένεται να ελεγχθεί από την Ειδική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

- Στην παρούσα φάση, συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης για την επαναδημοπράτηση του έργου, στο πλαίσιο σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου.

**Η ΑΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ &  
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ**