



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ερ. Φ.: 114

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322- 361,363,604
Email : atneke@culture.gr

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κα Αικατερίνη Σπυριδάκη
2. Βουλευτή κα Παναγιώτα (Νάγια)
Γρηγοράκου

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3184/16.2.2026 Ερώτηση με θέμα:
«Καθυστερήσεις στο έργο του Δικταίου Άνδρου χωρίς καμία ενημέρωση για την
πορεία και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου».

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3184/16.2.2026 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Αικατερίνης Σπυριδάκη και Παναγιώτας (Νάγιας) Γρηγοράκου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας και αναβάθμιση υποδομών του Δικταίου Άνδρου» υλοποιείται με πλήρη διαφάνεια και τεκμηριωμένες μελέτες. Στόχος του έργου, όπως έχω δηλώσει και στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, είναι η προστασία του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του και η ενίσχυση της καθολικής προσβασιμότητας (υπ' αριθ. 1661/129/4.12.2025 Ερώτηση- ΑΚΕ).

Οι μελέτες για το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, εκπονήθηκαν βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2019 (ΦΕΚ 2837/Β/5.07.2019) και τις αρχές της Επιστήμης, και εξετάστηκαν από το αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Επιπλέον, στο εν λόγω έργο, περιλαμβάνονται υποέργα για την εποπτεία και επίβλεψη όλων των εργασιών από τις αρμόδιες Εφορείες Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας και Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 28567 ΕΞ 2026/18.02.2026 Απόφασης 3ης Τροποποίησής του, το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.296.796,69€ και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31.05.2026. Όλα τα υποέργα που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω τροποποιημένη Πράξη έχουν συμβασιοποιηθεί και το σύνολο των πληρωμών, στις 20.02.2026, ανέρχεται σε 2.931.239,09€, και όχι σε 899.998,42€, όπως λανθασμένα ισχυρίζονται οι κ.κ. Βουλευτές.

Η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των επιμέρους υποέργων, έως σήμερα, έχει ως ακολούθως:

Όσον αφορά στη μελέτη και κατασκευή αναβατορίου, που αποτελούσε το αντικείμενο του Υποέργου 1, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης και όχι το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό δεν θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του υλοποιούμενου έργου, καθώς με την Απόφαση 3^{ης} Τροποποίησής του καταργήθηκε. Η υλοποίησή του θα αντιμετωπισθεί από άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Το Υποέργο 2 αφορά στις εργασίες αναβάθμισης των υποδομών πρόσβασης προς το σπήλαιο, και συγκεκριμένα την ανάπλαση της Πλατείας Ευρώπης, που αποτελεί τον

χώρο υποδοχής- στάθμευσης των αυτοκινήτων και την αφετηρία για την ανάβαση προς το σπήλαιο, και τη συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων λιθόστρωτων μονοπατιών που συνδέουν την πλατεία Ευρώπης με το Δικταίον Άντρον, με φορέα υλοποίησης, επίσης, την Περιφέρεια Κρήτης. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 29.12.2025 και οι εργασίες ολοκληρώνονται έως την 31.05.2026. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 1.041.290,29€.

Το Υπόεργο 3 περιλαμβάνει έργα στερέωσης βραχωδών πρανών, βάσει της εγκεκριμένης βραχομηχανικής μελέτης, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31.03.2026. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 1.355.619,57 € και έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 1.183.623,95€.

Το Υπόεργο 4 περιλαμβάνει τις εργασίες διαμόρφωσης διαδρομής εντός του σπηλαίου και εγκατάστασης φωτισμού ανάδειξης στο εσωτερικό του, με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων. Οι εργασίες βαίνουν προς ολοκλήρωση, καθώς προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Μάιο 2026. Ο προϋπολογισμός του υποέργου είναι 1.494.818,51€ και έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 773.098,86€.

Το Υπόεργο 6, Καθαρισμός και απομάκρυνση επιλιθικής χλωρίδας ασβεστολιθικών πετρωμάτων, υλοποιήθηκε από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ήταν 396.601,60€ και έχει αποπληρωθεί στο σύνολό του, καθώς οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

Η αρχαιολογική εποπτεία των εργασιών των επιμέρους ανωτέρω Υποέργων, καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση, συγγραφή και επιμέλεια κειμένων, φωτογράφιση και κινηματογράφηση του σπηλαίου, υλοποιείται από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας (Υπόεργο 7), με συνολικό προϋπολογισμό 268.832€. Οι εργασίες προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31.03.2026 και έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 84.456,77€.

Το Υπόεργο 8 αφορά στην Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του έργου από την Δαίδαλος ΑΕ – ΑΟΤΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 588.752,00€. Η υποστήριξη του συμβούλου είναι συνεχής και ακολουθεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου, έως την ημερομηνία ολοκλήρωσής του, ήτοι την 31.05.2026. Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 493.457,91€.

Το Υπόεργο 9, Συνδέσεις Δικτύων Κοινής Ωφελείας, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης, θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων.

Τέλος, το Υπόεργο 10, με φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, απολογιστικά και με αυτεπιστασία, περιλαμβάνει την αρχαιολογική επίβλεψη των χωματουργικών εργασιών και των λοιπών συνοδών έργων εξωτερικά του σπηλαίου και ακολουθεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα όλων των τεχνικών υποέργων. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 39.000,00€.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές, ότι το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας και αναβάθμιση υποδομών του Δικταίου Άντρον» αποτελεί ένα σύνθετο έργο, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, την Δαίδαλος ΑΕ – ΑΟΤΑ και τρεις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας), μέσω 8 ενεργών Υποέργων, με διακριτό φυσικό αντικείμενο το καθένα. Το συνολικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα προστασίας και συντήρησης του μνημείου, απαντά στη σύγχρονη επιταγή συμπερίληψης των εμποδιζόμενων ατόμων στο αγαθό του πολιτισμού και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Η Υπουργός Πολιτισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΓΔΑΜΤΕ
4. ΔΙΠΚΑ
5. ΔΑΑΜ
6. ΕΦΑ Λασιθίου
7. ΕΦΑ Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
8. ΕΔΕΠΟΛ