



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα : 26/02/2026
Αριθ. Πρωτ.: 2031

Πληροφορίες: Μανιαδάκη Δέσποινα
Τηλ. επικοινωνίας: 2842305311.
E-Mail: despotomania@yahoo.gr

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΕΩΤΗΡΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση σχετικά με την με αρ. 1441/12-02-2026 Αναφορά της Βουλευτού κας Αικ. Σπυριδάκη

Σε απάντηση της εν θέματος αναφορά της Βουλευτού Αικ. Σπυριδάκη ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Το έργο κατασκευής των αποχετευτικών δικτύων Μακρύ Γιαλού εκτελείται στα πλαίσια της Σύμβασης του έργου : «**Δίκτυο Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων ΕΕΛ Μακρύ Γιαλού**» ποσού 5.272.667,56€ που αποτελεί το 1^ο Υπόεργο της Πράξης με τίτλο «**Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των παραλιακών οικισμών Κουτσουρά Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψης Δήμου Σητείας ΠΕ Λασιθίου - Β' Φάση**» η οποία έχει ενταχθεί με την με αρ. πρωτ. 6396/20-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης με Κωδικό ΟΠΣ 6019288 στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» ως τμηματοποιημένο έργο του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 στο οποίο είχε αρχικά ενταχθεί. Η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφει 01/08/2022 με αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης 23/01/2024 ήτοι 18 μήνες.
2. Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί χορήγηση παράτασης των εργασιών του έργου έως 20/08/2026 (διάρκεια 45 μήνες), ενώ έχει ολοκληρωθεί ήδη το 70% των δικτύων. Οι παρατάσεις του έργου οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός αδυναμίας προόδου των εργασιών λόγω διαρκών αντιδράσεων των επιχειρηματιών της περιοχής με αιτήματα διακοπής εργασιών λόγω : παρελάσεων 28^{ης} Οκτωβρίου, περιόδου Χριστουγέννων, περιόδου αποκριών, περιόδου Πάσχα (Καθολικών και Ορθοδόξων) με απαίτηση συνεχιζόμενης διακοπής από το Πάσχα έως το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους, ισχυριζόμενοι δμηνη τουριστική περίοδο. Με κάθε παράταση υποβάλλεται από τον Ανάδοχο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών που όμως μέχρι τώρα – λόγω συνεχιζόμενων αντιδράσεων και διακοπών– αδυνατεί να τηρήσει και διαρκώς ανανεώνει. Σύμφωνα με το τελευταίο υποβληθέν χρονοδιάγραμμα του έργου, έως 30 Απριλίου 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής δικτύων εντός του αστικού ιστού και θα υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών (αντλιοστάσια, καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Μακρύ Γιαλού κλπ.) μικρής ή τοπικής όχλησης.
3. Το έργο «**Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των παραλιακών οικισμών Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψης Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου**» θεωρείται άμεσης προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και ιδιαίτερα των ακτών κολύμβησης, την προστασία της Δημόσιας Υγείας με άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής και στον τουρισμό και αφορά σε όλα τα στάδια διαχείρισης των αστικών λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Μακρύ Γιαλού (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, διάθεση) με εξυπηρετούμενες περιοχές του έργου, τους

οικισμούς: Κουτσουρά (Κοινότητα Σταυροχωρίου), Μακρύ Γιαλού (Κοινότητα Αγίου Στεφάνου) Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού και Ανάληψη (Κοινότητα Πεύκων) Δ.Ε. Ανάληψης Π.Ε. Λασιθίου, οι οποίες χωροθετούνται σε δύο Δήμους, το Δήμο Ιεράπετρας και το Δήμο Σητείας.

Εν κατακλείδι, μέχρι τώρα η Υπηρεσία σεβόμενη τις ανάγκες και τα αιτήματα των επιχειρηματιών του Μακρού Γιαλού, αποδεχόταν την διακοπή εργασιών κατά τη θερινή περίοδο από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό από όλους ότι έχουν ήδη παρέλθει 48 μήνες (έως την προβλεπόμενη λήξη 20/08/2026) από την υπογραφή της Σύμβασης ενός έργου συνολικής δαπάνης 5.272.667,56€ (με δαπάνη συνολικής Πράξης 12.522.249,80€) που αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Οι όποιες καθυστερήσεις πλέον θα αποβούν εις βάρος της ίδιας της περιοχής και της δημόσιας δαπάνης του Ελληνικού Κράτους.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Μανώλης Φατούρης

