



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ιωάννινα 15.7.2026

Αριθμ. Πρωτ. ΗΠ/ΓΡΑΞΝΥ/15784/840

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρον 1

Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ. : 45221

Τηλέφωνα: 26510 26230

:26513 64209

Email : Periferiarxis@php.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης
Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. 6614/1-7-2026 ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Στύλιου για το Δικαστικό Μέγαρο Άρτας.

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 38336/9-7-2026 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η επιλογή του Αναδόχου έγινε σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση "ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ", που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση δεκαοκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (18,57 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 97.191,71 € χωρίς τον ΦΠΑ.
2. Η σύμβαση κατασκευής έργου για το ποσό των 120.517,72 € με ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 04.11.2024 [ΑΔΑΜ: 24SYMV015704337]. Την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου.
3. Προθεσμία περάτωσης των εργασιών βάσει του συμφωνητικού ορίζεται η 04.05.2025 (6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).
4. Με τις αριθ. 15/701/29.04.2025 (ΑΔΑ: 9Θ8Λ7Λ9-Ρ0Σ ΑΔΑΜ: 25SYMV017339710), 26/1399/08.08.2025 (ΑΔΑ: ΨΨ1Ο7Λ9 Τ42 ΑΔΑΜ: 25SYMV017418884) και 39/2280/15.12.2025 (ΑΔΑ: Ψ9ΓΨ7Λ9-ΣΘ8 ΑΔΑΜ: 25SYMV018236102), αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής περιφέρειας Ηπείρου χορηγήθηκαν παρατάσεις περαίωσης εργασιών μέχρι της 04.08.2025, 31.12.2025 και 04.05.2026 αντίστοιχα.
5. Σύμφωνα με την από 04.05.2026 βεβαίωση του Αν. Προϊστάμενου ΤΔΠΕΕ της ΔΤΕ της ΠΕ Άρτας, οι εργασίες του έργου «Νέες εργασίες συντήρησης του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΙΡΩΝΗΣ», περατώθηκαν εμπρόθεσμα την 04.05.2026,



δηλαδή προ την λήξη της εγκεκριμένης ημερομηνίας περάτωσης των εργασιών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

