



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6a670f18b42592aba56544aa
ΑΠ:280184
Υπογραφή: 27/07/26 12:47
Διανομή: 27/07/26 12:51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες : Κ. Βρακοπούλου
Τηλέφωνο : 2413-506250
Fax : 2413 506439
Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδ. : 411 10 ΛΑΡΙΣΑ
e-mail : k.vrakopoulou@thessaly.gov.gr

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση επί της ερώτησης για την κατασκευή νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Βόλου»

ΣΧΕΤ:

1. Το με αριθ. 40768/21-07-2026 έγγραφό σας.
2. Η αρ. 7020/15-07-2026 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου.

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης, αναφορικά με την κατασκευή νέου Πυροσβεστικού Σταθμού στον Βόλο, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Με το υπ' αρ. πρωτ. **2869/17.01.2025** έγγραφο του Τμήματος Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος υποβλήθηκε προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας αίτημα χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέου Πυροσβεστικού Σταθμού στον Βόλο», προϋπολογισμού **6.000.000 ευρώ**, καθώς και αίτημα υλοποίησής του από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου Βόλου.

Σε συνέχεια του ανωτέρω αιτήματος, εκδόθηκε η υπ' αρ. πρωτ. **22098/20.01.2025 Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης**, με ΑΔΑ **ΕΝΛΛ7ΛΡ-ΚΓΩ**, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021-2025. Με την εν λόγω Ανακοίνωση εκδηλώθηκε η πρόθεση χρηματοδότησης του έργου, προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ, και κλήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων να υποβάλει τον απαιτούμενο φάκελο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Διευκρινίζεται ότι η Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης δεν συνιστούσε απόφαση ένταξης της πράξης, καθώς η ένταξη προϋπέθετε την υποβολή πλήρους φακέλου και την τεκμηρίωση της απαιτούμενης τεχνικής, διοικητικής και αδειοδοτικής ωριμότητας.

Στις **04.04.2025**, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων υπέβαλε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, με κωδικό MIS **5225838**, με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της κατά τον χρόνο υποβολής.

Κατά την αξιολόγηση του φακέλου, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με το υπ' αρ. πρωτ. **148898/23.04.2025** έγγραφό της, ζήτησε την παροχή διευκρινίσεων και την υποβολή πρόσθετων στοιχείων που να τεκμηριώνουν την ωριμότητα του έργου. Ειδικότερα, ζητήθηκαν οι πίνακες ωρίμανσης Δ1 και Δ2, οι οποίοι αφορούσαν το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και μελετών, καθώς και τα στοιχεία της προγραμματικής σύμβασης.

Ακολούθως, με το υπ' αρ. πρωτ. **223693/10.06.2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, γνωστοποιήθηκε ότι για την εξασφάλιση της πλήρους ωριμότητας του έργου απαιτούνταν πρόσθετο χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Ειδικότερα, κατά τον χρόνο εκείνο:

- δεν είχε ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος της προγραμματικής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
- εκκρεμούσε από τον Οκτώβριο του 2024 η έγκριση των απαιτούμενων πολεοδομικών παρεκκλίσεων από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης,
- δεν είχε συνταχθεί πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα παρεκκλίσεων και όρων δόμησης, αναγκαίο για την αδειοδότηση και τη δημοπράτηση του έργου.

Σημειώνεται ότι οι όροι της προγραμματικής σύμβασης είχαν εγκριθεί με την υπ' αρ. **400/14.03.2025** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Θεσσαλίας, την υπ' αρ. **104/17.02.2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Βόλου και την υπ' αρ. **28448/21.05.2025** απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του προσυμβατικού ελέγχου κοινοποιήθηκε τελικώς στις **19.09.2025**.

Παράλληλα, δεδομένου ότι η προγραμματική περίοδος 2021–2025 ολοκληρωνόταν τον Δεκέμβριο του 2025, δεν ήταν διοικητικά και δημοσιονομικά ασφαλές να δεσμευθούν πόροι για μία πράξη η οποία δεν ήταν δυνατόν να καταστεί εγκαίρως ώριμη προς δημοπράτηση. Υπό τις συνθήκες αυτές, και προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων του Προγράμματος, οι πόροι έπρεπε να κατευθυνθούν σε ώριμες παρεμβάσεις άλλων αξόνων, οι οποίες ανταποκρίνονταν σε άμεσες και τεκμηριωμένες ανάγκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μπορούσαν να υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ