



x	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	x	ΙΡΙΔΑ
---	--------------------	---	--------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2026
Αρ. Πρωτ.: 98199 /Φ.ΒΟΥΛΗ/2026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ19)

ΠΡΟΣ
Γενική Διεύθυνση
Υδραυλικών, Λιμενικών &
Κτηριακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ : Κατασκευών
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π. Αθανασίου
Τηλέφωνο : 210 64 24 397 (εσ. 505)
E-mail : daee@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθ. 2649/12.06.2026 Αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, με θέμα: **«Ενημέρωση σχετικά με απώλεια πίστωσης 12 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των αρδευτικών έργων στην πεδιάδα της Άρτας και Πέτα - Κομπότι».**

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 95291/12-06-2026 έγγραφο του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, (Αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΙΡΙΔΑ: 95291/12-06-2026).

Σε απάντηση στη με αριθμό 2649/12.06.2026 Αναφορά, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, από τον βουλευτή Άρτας κ. Γιώργο Στύλιο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα: **«Ενημέρωση σχετικά με απώλεια πίστωσης 12 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των αρδευτικών έργων στην πεδιάδα της Άρτας και Πέτα - Κομπότι»**, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

➤ **Φυσικό αντικείμενο νέας εργολαβίας (σκούπα)**

(α) **συμπληρώσεις στα ήδη κατασκευασμένα**, με προηγούμενες περαιωμένες εργολαβίες του Υπουργείου, έργα, προκειμένου να καταστούν αυτά λειτουργικά:

- την ολοκλήρωση του τμήματος της Κύριας Αρδευτικής Διώρυγας Δ1 (ΚΑΔ) από το πέρας του κατασκευασμένου τμήματος (Χ.Θ. 3+693) έως τη θέση διακλάδωσης της διώρυγας προς το δεύτερο τμήμα της Δ1 και την Δ2 (ΧΘ. 4+062).
- την ολοκλήρωση του τμήματος της Κύριας Αρδευτικής Διώρυγας Δ1 (ΚΑΔ) – 2ο τμήμα (Ιμαρέτ - Τάφρος Αράχθου), από τη Χ.Θ. 1+261 έως τη Χ.Θ. 1+350, ορθογωνικής διατομής, που δεν κατασκευάστηκε λόγω αρχαιολογίας.

- την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της Ζώνης 8, καθαρής αρδευόμενης έκτασης 5.550 στρ.,

(β) **κατασκευή νέων** αρδευτικών δικτύων στη Ζώνη 5 της πεδιάδας Άρτας, περίπου 10.000 στρ.

Προϋπολογισμός έργου: 11.700.000 € (με ΦΠΑ)

Προκειμένου το ως άνω έργο να καταστεί ώριμο προς δημοπράτηση:

- Συντάχθηκε φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ (είχε λήξει), **μέσω σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου (HILL)**. Η νέα ΜΠΕ αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του ΥΠΕΝ στις 4-7-2025 και έλαβε ΠΕΤ 2507001713. Μετά τη διαδικασία ελέγχου πληρότητας της μελέτης, η ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το με αρ. πρωτ. 60941/4127/19-5-2026 έγγραφό της, ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία και διαβιβάστηκαν στον Τεχνικό Σύμβουλο για ενέργειες. Θα ακολουθήσει επανυποβολή της ΜΠΕ στο ΗΠΜ, προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ.
- Μετά την έγκριση από το ΥΠΕΝ των νέων περιβαλλοντικών όρων, θα ολοκληρωθεί η έγκριση των κτηματολογικών πινάκων για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις και θα εκκινήσει η διαδικασία κήρυξης των απαλλοτριώσεων.
- Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι το υπόψη έργο θα είναι ώριμο προς δημοπράτηση το 2027.
- Για τη δημοπράτηση του έργου είχε ενταχθεί ενάριθμο στο ΠΔΕ με προϋπολογισμό 8.500.000 € (ενάριθμο 2020ΣΕ07200003 της ΣΑΕ072 – δεν έγινε μετάπτωση στο ΕΠΑ). Σε κάθε περίπτωση, ο αρχικός προϋπολογισμός που είχε εγκριθεί στο ΠΔΕ δεν επαρκεί για τη δημοπράτηση του ως άνω περιγραφόμενου έργου, για το οποίο είχαν συνταχθεί τεύχη δημοπράτησης με προϋπολογισμό 11.700.000 €.
- **Η εργολαβία δύναται να προκηρυχθεί μετά την έγκριση των νέων περιβαλλοντικών όρων**, οπότε τότε θα υπάρχει και η βεβαιότητα για τον τελικό προϋπολογισμό δημοπράτησης, με βάση τα έργα που έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξεύρεση και εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ19

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Διευθύντρια
3. ΤΜΗΜΑ β
4. Φ. Βουλή 2026
5. Π. Αθανασίου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α' β