



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ

6a5f42e6b42592aba5bc1dc1

ΑΠ:120396

Υπογραφή: 21/07/26 18:25

Διανομή: 22/07/26 09:28

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Νομικών &
Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων
email: tkvel@yme.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Βαμβακιάς
Τηλέφωνο : 214 4118338
E-mail : n.vamvakias@ggde.gr

ΘΕΜΑ **Απάντηση στη με 6930/13-07-2026 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα: «Πορεία Υλοποίησης έργων φράγματος Τσικαλαριού Νάξου».**

ΣΧΕΤ Το με αρ. πρωτ. 115670/14-07-2026 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σχετικά με το ερώτημα 1, με το αρ. πρωτ. 129095/01-08-2025 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου δόθηκε εντολή επανεκκίνησης των εργασιών του έργου στις 04-08-2025, μετά την από 29-11-2023 αναγνωρισμένη διακοπή εργασιών. Στις 06-02-2026 με το από 05-02-2026 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου του έργου ενημερώθηκε η Διευθύνουσα Υπηρεσία για κατάρρευση μέρους του προφράγματος μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του έργου και με το από 16-02-2026 έγγραφο της Αναδόχου ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ έγινε η Ειδική Δήλωση για την Αποζημίωση Βλαβών λόγω Ακραίων Καιρικών Φαινομένων (σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 3669/08). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Ν.3669/08 παρ.5 και ζητήθηκε η σύσταση επιτροπής από την Προϊσταμένη Αρχή και η σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. Με την υπ. αριθμ. 51084/30-03-2026 Απόφαση ΥΠΥΜΕ συγκροτήθηκε η ανωτέρω Επιτροπή και εκκρεμεί η σύνταξη του πρωτοκόλλου και η έγκρισή του αρμοδίως. Επιπρόσθετα, με την αυτοψία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις βλάβες δόθηκαν εντολές στην Ανάδοχο για τοποθέτηση των οργάνων του φράγματος, καθαρισμός του αγωγού εκτροπής στην έξοδό του και γενικότερους καθαρισμούς στα αντερείσματα όπως επίσης πραγματοποίηση εργασιών στην περιοχή του αναχώματος στις ζώνες 3Β και 3C.

Σχετικά με το ερώτημα 2, η κατασκευή του έργου έχει ενταχθεί στην Παρέμβαση Π3-73-1.4: «Ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ2023-2027) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Σ.Α.Ε 0827, με κωδικό ΣΑΕ 2026ΣΕ08210097 και κωδικό ΟΠΣΑΑ 176452. Η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμφωνα με την τελευταία εγκεκριμένη παράταση με την με αρ. πρωτ. 195160/26-112025 (ΑΔΑ:ΨΛΠ4465ΧΘΞ-ΕΦΗ) Απόφαση ΥΠΥΜΕ είναι η 31-07-2027.

Σχετικά με τα ερωτήματα 3 έως 7 (από α έως δ) η υπηρεσία μας είναι αναρμόδια να απαντήσει, καθώς αφορά σε πρόβλεψη για μελέτη και χρηματοδότηση των αρδευτικών δικτύων, αρμοδιότητα των οποίων έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**

ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΓΑΚΗ