

658
249

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αθήνα **23/9/2010**

Αρ. Πρωτ **444/448**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Εξέλιξη του έργου των παραγλαύκιων οδών στην Πάτρα

ΣΧΕΤ.: Οι ΠΑΒ 590/2.9.2010 και 658/7.9.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Οικονομικών – Γρ. Υπουργού
(2.) Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Αναφορών, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Ο ανάδοχος του έργου «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με το Νέο Λιμένα Πατρών και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την κατασκευή παραγλαύκιων αρτηριών και λοιπών εργασιών της ευρείας παράκαμψης Πατρών» καθυστέρωσε συστηματικά την εκτέλεση των εργασιών και δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές του υποχρεώσεις, ενώ επιπλέον είχε αφήσει ημιτελείς εργασίες με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους διερχόμενους και για τους παρόδιους.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου (Ε.Υ.Δ.Ε./Μ.Ε.Δ.Ε.) αφού εξάντλησε όλα τα λοιπά μέτρα για τη συμμόρφωσή του, του απηύθυνε, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, Ειδική Πρόσκληση για την επίσπευση των εργασιών και καθόρισε προθεσμία υλοποίησης συγκεκριμένων εργασιών προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου.

Ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στην Ειδική Πρόσκληση, οπότε σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Υπηρεσία τον κήρυξε προσωρινά έκπτωτο με σχετική απόφασή της. Στη συνέχεια, ο ανάδοχος υπέβαλε στις 19.8.2010 ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, επί της οποίας θα αποφασίσει η Προϊσταμένη Αρχή, εντός δύο μηνών από την κατάθεσή της, για την αποδοχή της ή μη, οπότε στη δεύτερη περίπτωση η έκπτωση θα καταστεί οριστική. Σημειώνεται ότι μετά την κατάθεση της ένστασης ο ανάδοχος επιτάχυνε το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών.

Εάν μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία για την εκδίκαση της ένστασης ο ανάδοχος εντατικοποιήσει το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών και δείξει ότι ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, δηλαδή αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην έκπτωση, έτσι ώστε να τεκμαίρεται η ολοκλήρωση του έργου εντός του συμβατικού χρόνου, η έκπτωση μπορεί να αρθεί και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κατασκευή του έργου.

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Γαβανογλου

