

2

15 OCT 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 15/10/2010

101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αρ. Πρωτ 1452

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων/ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: Πρόοδος των εργασιών στην γέφυρα Τ9 - Τ11 (Γέφυρα Περιστερίου) της Εγνατίας Οδού

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση/ΑΚΕ 3067/94/20.09.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης

ΚΟΙΝ Βουλευτή κ. Σταύρο Καλογιάννη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Οι εργασίες στην γέφυρα Τ9-Τ11 (Γέφυρα Περιστερίου - μήκους 410 μ.) της Εγνατίας Οδού στην περιοχή Περιστερίου, ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2006 στο πλαίσιο της εργολαβίας «Εγνατία Οδός: Κατασκευή τμήματος από έξοδο σήραγγας Τ8 έως Α/Κ Περιστερίου», συνολικού μήκους 4,1 χλμ. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών ήταν 28 μήνες, ήτοι μέχρι 30-10-2008, αλλά στη διάρκεια κατασκευής του έργου σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να δοθούν τέσσερις (4) διαδοχικές παρατάσεις προθεσμιών. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν, κατά κύριο λόγο, στη δυσκολία αντιμετώπισης των γεωτεχνικών προβλημάτων της περιοχής. Τελικά οι εργασίες κατασκευής της γέφυρας Τ9-Τ11 ολοκληρώθηκαν την 31 Μαΐου 2010. Όμως, ενώ οι εργασίες ολόκληρης της εργολαβίας έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί, μόνο τα 3,2 χλμ από τα 4,1 χλμ έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία, λόγω των γεωτεχνικών προβλημάτων τα οποία συνεχίζονται.

Τα προβλήματα γεωλογικής αστάθειας στην περιοχή είχαν ήδη εμφανιστεί πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου. Για το λόγο αυτό την περίοδο 2004 -2009 εκπονήθηκε ένας μεγάλος αριθμός γεωτεχνικών μελετών και κατά την περίοδο "Σεπτέμβριος 2006 – Σεπτέμβριος 2009" υλοποιήθηκαν τα αντίστοιχα μέτρα σταθεροποίησης. Μετά τη λήψη μέτρων φάνηκε ότι το φαινόμενο αντιμετωπίστηκε, όμως τελικά πρόσφατες μετρήσεις στην περιοχή, ανατολικά της γέφυρας, κατέγραψαν μετακινήσεις στο κυρίως επίχωμα της οδού που κατασκευάστηκε κατά την περίοδο "Ιούλιος 2008 – Νοέμβριος 2008".

Εν όψει της νέας εξέλιξης του φαινομένου, το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας, ανέθεσε μελέτη εφαρμογής προσωρινών άμεσων μέτρων βελτίωσης της ευστάθειας του επιχώματος και με την με αρ. 620/8/27-5-2010 απόφασή του σύστησε Επιτροπή Εμπειρογνομόνων, αποτελούμενη από Καθηγητές Γεωτεχνικής Μηχανικής του ΕΜΠ και του ΑΠΘ, για την αξιολόγηση της νέας παρουσιασθείσας κατάστασης και των νέων στοιχείων μετρήσεων και μελετών.



Η Επιτροπή Εμπειρογνομόνων ήδη αξιολόγησε την πιο πάνω μελέτη εφαρμογής προσωρινών άμεσων μέτρων βελτίωσης (31-8-2010), η οποία εγκρίθηκε με την Α268682/15-9-2010 απόφαση της «Εγνατίας Οδού». Τα σχετικά έργα πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα, στο πλαίσιο της εγκατεστημένης εργολαβίας.

Παράλληλα και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Εμπειρογνομόνων, είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση πρόσθετων μελετών και εκτιμάται ότι οι μελέτες αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010, έτσι ώστε στη συνέχεια να δρομολογηθεί η υλοποίησή των οριστικών μέτρων σταθεροποίησης.

Η απόδοση στην κυκλοφορία της γέφυρας και των προσβάσεων της, δηλαδή των υπολοίπων 900 μ της εργολαβίας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων πρόσθετων έργων σταθεροποίησης, και μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας της οδού. Επειδή όμως οι απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες σταθεροποίησης δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, δεν μπορεί να εκπονηθεί το οριστικό χρονοδιάγραμμα απόδοσης του έργου στην κυκλοφορία.

Σε σχέση με την απόδοση ευθυνών, σας πληροφορούμε ότι αυτή θα γίνει στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες και σταθεροποιηθούν τα πρανή. Τότε θα γνωρίζουμε με σαφήνεια τα αίτια και την έκταση του φαινομένου ή των φαινομένων καθώς και το συνολικό κόστος των μέτρων αντιμετώπισης και τότε ανάλογα με την εμπλοκή του κάθε μέρους θα αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Για το αίτημα της κατάθεσης εγγράφων, το οποίο είναι αόριστο, ο κ. Βουλευτής μπορεί να απευθυνθεί στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» και να ζητήσει τα συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

