

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

29 DEC 2010

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα **29/12/2010**

Αρ. Πρωτ **2009**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ : «Ενέργειες που σκοπεύουν στην ολοκλήρωση των ενταχθέντων έργων στο Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένος Κερκύρας»

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 7619/10.12. 2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Νίκος Δένδιας

ΚΟΙΝ.: 1) Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ/κής Διακυβέρνησης- Γρ. Υπουργού
2) Βουλευτή κ. Νίκο Δένδια

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή ότι το έργο εκτελείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και για την πληρέστερη ενημέρωσή του, σας διαβιβάζουμε το με αρ. 23707/17.12.2010 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Συνημμένα

Το με αρ. 23707/17.12.2010
έγγραφο της Περ.Ιονίων Νήσων

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ





2009 4/11

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**

**Κέρκυρα, 17-12-2010
Αρ. Πρωτ.: 23707**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Κέρκυρας- Παλ/τσας
Ταχ.Κωδ: 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληροφορίες: Α. Μάνεσης
Τηλ.: 26613-61552/61540
Fax: 26610-28092

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην 7619/10-12-2010 ερώτηση».


ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. πρωτ. 2009/14-12-2010 έγγραφό σας.

Σχετικά με τα θιγόμενα στην παραπάνω ερώτηση η υπηρεσία μας σας γνωρίζει τα εξής:

1. Το έργο του προσήνεμου μόλου του λιμένα Κέρκυρας ήταν ενταγμένο στο INTEREG III μέχρι 31-12-2009. Δεν ολοκληρώθηκε μέχρι τότε λόγω διακοπής της λειτουργίας των λατομείων στον Κακότραφο Κέρκυρας και στο Αγκώνι Θεσπρωτίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόλις επαναλειτουργήσε το λατομείο στο Αγκώνι το έργο ξεκίνησε ξανά αλλά δεν υπήρχε εξασφαλισμένη πίστωση. Στις 19/7/2010 εντάχθηκε το έργο στο ΠΔΕ ΣΑΕΠ 0223 με ποσό 4.500.000€ μετά από απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών. Εξ αυτού του ποσού 380.000€ διατέθησαν στο Περ. Ταμείο ΠΙΝ για εξόφληση προηγούμενων λογαριασμών του έργου. Ο ανάδοχος αν και ειδοποιήθηκε ουδέποτε προσήλθε για είσπραξη του ποσού αυτού. Ακολούθησε 21-10-2010 έγγραφη εντολή από την Δ/νουσα Υπηρεσία προς τον ανάδοχο για είσπραξη του ποσού και συνέχιση εργασιών, χωρίς αποτέλεσμα. Ακολούθησε 2^η έγγραφη εντολή στις 30-11-2010 από την Δ/νουσα Υπηρεσία προς τον ανάδοχο, πάλι χωρίς ανταπόκριση. Άμεσα σαν επόμενη ενέργεια θα είναι η εισήγηση για έκπτωση. Προφορικά από πλευράς αναδόχου μας έχει δηλωθεί ότι αδυνατεί να προβεί στην κατασκευή της ανοδομής με κυψελωτά κιβώτια (caissons) χωρίς εξασφαλισμένη σταθερή ροή χρηματοδότησης.
2. Το έργο του υπήνεμου μόλου έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί προς χρήση. Απομένει ανεκτέλεστη μια επόμενη εργολαβία στον υπήνεμο μόλο, που αφορά την κατασκευή ραμπών πρυμνοδέτησης, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του από τα πλοία ανοικτού τύπου που φέρουν καταπέλτες, και την τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού (στήλες κλπ). Το έργο ήταν ενταγμένο στο Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. με ποσό 880.000€. με απόφαση 1244/15-7-2008. Δεν κατέστη δυνατή η απορρόφηση πιστώσεων μέχρι την λήξη του Επιχ. Προγράμματος (31-12-2009) διότι το έργο είχε ενταχθεί, χωρίς προηγουμένως να έχει

εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ περί καθορισμού αποφαινομένων Οργάνων. Ο ανάδοχος, ως είχε δικαίωμα εκ του νόμου, ζήτησε την λύση της σύμβασης, λόγω μη εξόφλησης εγκεκριμένου λογαριασμού. Τώρα το έργο βρίσκεται στο στάδιο καταμέτρησης των εκτελεσθέντων από τον ανάδοχο εργασιών και την σύνταξη τελικού λογαριασμού.

3. Στο έργο του Τουριστικού καταφυγίου κατά την πορεία των εργασιών θεμελίωσης των μόλων (υπήνεμου και προσήνεμου) διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα της θεμελίωσης ήταν διαφορετικά από αυτά που προέβλεπε η αρχική μελέτη. Η νέα μελέτη που συντάχθηκε οδηγούσε σε υπέρμετρη υπέρβαση της δαπάνης του έργου, τόση που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί από την υπάρχουσα πίστωση και σύμβαση. Ακολούθησε άλλη μελέτη με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος θεμελίωσης των μόλων, οικονομικότερη αλλά χρονοβόρα. Η μελέτη αυτή δεν βρήκε σύμφωνο τον Οργ. Λιμ. Κέρκυρας και μετά από διαβουλεύσεις της πολιτικής ηγεσίας με τον ΟΛΚΕ, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΙΝ και τις λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες υιοθετήθηκε η προηγούμενη μελέτη και η συνέχιση των εργασιών με την ισχύουσα σύμβαση, μέχρι του σημείου όπου αυτό είναι εφικτό. Παράλληλα οι υπηρεσίες της ΠΙΝ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κέρκυρα 19/12/10
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ
ΔΕ/Α

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ

Συνημμένα:

- 1) Το με αριθμ. πρωτ. 22551/30-11-2010 έγγραφο Δ/νσης ΔΕΚΕ
- 2) Το με αριθμ. πρωτ. 20126/21-10-2010 έγγραφο Δ/σης ΔΕΚΕ
- 3) Το με αριθμ. πρωτ. 31540/ΔΕ - 3461/10-7-2010 έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ**

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Κέρκυρα, 30 Νοεμβρίου 2010

Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ/22551

Ταχ Δ/ση : Αλυκές Ποταμού,
: Εθν. Παλαιοκαστρίτσας
Ταχ. Κωδ. : 49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες : Μιχ. Χαλκιάπουλος
Τηλέφωνο : 26613 - 61 601
FAX : 26610 - 81 230
E-mail : chalikiopoulos@ionianislands.gr

ΠΡΟΣ : Κ/Ε ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.
Ερμού 25, Ν. Κηφισιά
145 64 ΑΘΗΝΑ
Φαξ : 2661 - 081049

ΚΟΙΝ. : 1. ΟΛΚΕ Α.Ε.
Ενταύθα

2. κ. Δ/ντή Δ.Δ.Ε.

Ε.Δ. : 1. κα. Δ/ντρια Δ.Ε.Κ.Ε.

2. κ. Πρ/νο Τμήμ. Εποπτείας
Συγκοιν. Έργων Δ.Ε.Κ.Ε.

3. κ. Χαλκιάπουλο/Φ.Ε.

ΘΕΜΑ : Άμεση επανέναρξη εργασιών κατασκευής του έργου: « ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ».

Σχετ : Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ/20126/21-10-2010 έγγραφο της Δ.Ε.Κ.Ε.

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και επειδή αφενός διαπιστώθηκε μη ικανοποιητική οργάνωση - ανάπτυξη του εργοταξίου σας, αφετέρου δεν έχετε προσκομίσει μέχρι σήμερα επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, εκφράζουμε σοβαρές επιφυλάξεις για τη δυνατότητά σας να ολοκληρώσετε έγκαιρα το έργο, σύμφωνα με τις συμβατικές σας υποχρεώσεις.

Καλείστε άμεσα να οργανώσετε και να αναπτύξετε το εργοτάξιο σας, να διαθέσετε κάθε μέσο προκειμένου να ολοκληρώσετε το συμβατικό σας αντικείμενο έντεχνα και εμπρόθεσμα, ώστε να καλυφθεί η παρουσιασθείσα καθυστέρηση και να μην υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος σας (ποινικές ρήτρες κλπ).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Ε.Κ.Ε.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κέρκυρα 30/11/2010

ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
Μηχανικός ΠΕ/Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ**

Κέρκυρα, 21 Οκτωβρίου 2010

Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ/20126

Ταχ Δ/ση : Αλυκές Ποταμού,
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας
Ταχ. Κωδ. : 49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες : Μιχ. Χαλικιόπουλος
Τηλέφωνο : 26613 - 61 601
FAX : 26610 - 81 230
E-mail : chalikiopoulos@ionianislands.gr

ΠΡΟΣ : Κ/Ε ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.
Ερμού 25, Ν. Κήφισιά
145 64 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ. : 1. ΟΛΚΕ Α.Ε.
Ενταύθα
2. κ. Δ/ντή Δ.Δ.Ε.

Ε.Δ. : 1. κα. Δ/ντρια Δ.Ε.Κ.Ε.
2. κ. Πρ/νο Τμήμ. Εποπτείας
Συγκοιν. Έργων Δ.Ε.Κ.Ε.
3. κ. Χαλικιόπουλο/Φ.Ε.

ΘΕΜΑ : Άμεση επανέναρξη εργασιών κατασκευής του έργου: « ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ».

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενημερωθήκαμε ότι δεν υφίσταται πλέον αδυναμία πληρωμής του 14^{ου} λογαριασμού του έργου του θέματος.

Επιπλέον, όσον αφορά στα κυψελωτά κιβώτια (caissons) να κάνετε χρήση της ειδικής πλωτής δεξαμενής με σύστημα ολισθαίνοντα μεταλλότυπου για οπλισμένο σκυρόδεμα, αφού όμως πρώτα η Υπηρεσία ελέγξει και επιβεβαιώσει την καλή κατάσταση των λιθοριπών θεμελίωσης.

Τέλος καλείστε άμεσα να οργανώσετε το εργοτάξίό σας και να διαθέσετε κάθε μέσο προκειμένου να ολοκληρώσετε το συμβατικό σας αντικείμενο έντεχνα και, σύμφωνα με την επιστήμη της μηχανικής προσκομίζοντας επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Ε.Κ.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη
21/10/2010
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
Μηχανικός Π.Ε./Α



ΕΛΟΤ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000/ISO 14001:2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ
Τηλέφωνο: 210-3332990
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Συντάγματος
Ταχ.Κώδικας : 101 80
Πληροφορίες : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ
Τηλέφωνο : 210-3332926
Αριθμός Απόφασης : 548

Αθήνα : 17/12/2010
Αρ.Πρ. :/ΔΕ-3461
31540
ΠΡΟΣ : Βλ.Πίνακα Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :

1. Τις διατάξεις,
 - α) της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2212/52 (Α266), των Ν.Δ. 2957/54 και 4355/64 και των Β.Δ. 120/60 (Α30) και 498/60 (Α'109),
 - β) της διατάξεις των Ν. 2218/94, 2240/94, 2307/95, 2503/97, 2672/98, 2738/99, του Ν. 2362/96 (Α 247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις",
 - δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/82 (Α 154), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2459/97 (Α' 38),
 - ε) του άρθρου 90 του "Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98),
 - στ) του Π.Δ. 187/2009 "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" ΦΕΚ 214/τ.Α/ 7-10-2009,
 - ζ) του Π.Δ 185/2009 (Α 213) ανασυγκρότηση του ΥΠΟΙΟ και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας"
 - η) του Π.Δ. 189/2009 (Α 221) "Καθορισμός και Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων"
2. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2010.
3. Την απόφαση με αριθμό ΧΔ 9035/30-7-73 "Περί γενικών διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κλπ. έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων".
4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 6809/ΔΙΟΕ-232/09.02.2010 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη" (ΦΕΚ 141/Τ.Β./12.02.2010).
5. Την πρόταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με αρ. πρ. οικ. 11816/2-7-2010.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2010, στη ΣΑΕΠ 022/3 του έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής.
2. Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποίηση 00 της ΣΑΕΠ 022/3, οπότε παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση μπορεί από την υπογραφή της να εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για το παρακάτω έργο.

"ΠΙΝΑΚΑΣ"			Ποσά σε	ΕΥΡΩ		
A/A	Κωδικός / MIS	Ονομασία	Προϋπολογισμός	Πληρωμές Προηγ. Ετών	Υπόλοιπο	Πιστώσεις
1	2002ΕΠ02230038	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΙ ΜΠΛΟΣ	25,000,000.00	7,594,481.04	17,405,518.96	4,500,000.00
ΣΥΝΟΛΟ			25,000,000.00	7,594,481.04	17,405,518.96	4,500,000.00

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σταύρος Αρναουτάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΑποδέκτες προς ενέργεια και κοινοποίηση

1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 - Γραφείο Γεν. Γραμματέα
 - Δ/ση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
 - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
 - Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
 2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Δ/ση 20η - Τμήμα Δ'
Πανεπιστημίου 37, 101 85 Αθήνα
 3. Τράπεζα της Ελλάδος
Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο 1
Πανεπιστημίου 21, 102 60 Αθήνα
 4. Τράπεζα Ελλάδας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Εσωτερική Διανομή
Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων
- Τμήμα Α
 - Τμήμα Β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ