

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

29 DEC 2010

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα **29/12/2010**

Αρ. Πρωτ **1983**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ : «Βελτίωση του τμήματος Άγρα-Βρυτάτης Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης
Έδεσσας-Φλώρινας»

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 7197/3.12.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Βασίλης Γιουματζίδης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βασίλη Γιουματζίδα

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή ότι το έργο εκτελείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για την πληρέστερη ενημέρωσή του, σας διαβιβάζουμε το με αρ. 9678/16.12.2010 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Συνημμένα

Το με αρ. 9678/16.12.2010
έγγραφο της Περ.Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Παπαργυρίου
Τηλέφωνο: 390122
Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53 Τ.Θ. 17022
54210 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ. 9678 Βαθμ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ :

✓ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τ. Οικονομίδη & Κ. Ρωσσίδη 11
Τ.Κ. 540 08 ΕΝΤΑΥΘΑ
(υπόψη Κ^{ου} Μήτσιου)

ΚΟΙΝ. : ΔΕΚΕ /ΠΚΜ

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ. Β. Γιοματζίδη
ΣΧΕΤ : α) Το με αριθμ. 1983/8-12-10 FAX ΥΠ. ΥΠΟ. ΜΕ. ΔΙ.
β) Η με αριθμ. 7197/3-12-10 ερώτηση του κ. Βασίλη Γιοματζίδη

Σε απάντηση του (α) σχετικού, που αφορά την ερώτηση του (β) σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η αρχική σύμβαση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΑ-ΒΡΥΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΕΔΕΣΣΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΠΓΔΜ», ύψους δαπάνης 7.480.617,77 ΕΥΡΩ υπογράφηκε στις 26/ 01 / 2009 με ανάδοχο την Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

Η αρχή του έργου τοποθετείται περί τη Χ.Θ. 0+300 της εγκεκριμένης μελέτης βελτίωσης του τμήματος Άγρας-Βρυτά του οδικού άξονα Ν. Χαλκηδόνας-Έδεσσας-Φλώρινας-ΠΓΔΜ, όπου ο νέος οδικός άξονας συναντά οριζοντιογραφικά την υφιστάμενη Εθνική οδό Έδεσσας-Φλώρινας σε απόσταση 500μ. περίπου μετά την έξοδο του χωριού Άγρας.

Στο πέρας της η οδός συναρμόζεται με την εν μέρει κατασκευασθείσα υπό την επίβλεψη της ΔΕΣΕ/ΠΚΜ παραλλαγή της χάραξης της οδού στη θέση Τσιάρα στη περιοχή μεταξύ των Χ.Θ. 6+200 και Χ.Θ. 6+450. Στο υπόψη τμήμα θα κατασκευασθούν οι υπολειπόμενες εργασίες συμπλήρωσης χωματουργικών και τεχνικών καθώς και εργασίες οδοστρώσας, ασφαλικών και σήμανσης.

Τέλος γίνεται συναρμογή στη Χ.Θ. 7+800 περίπου με το κατασκευασθέν προ ολίγων ετών τμήμα (στενά Άρνισσας) της ευρύτερης πορείας Έδεσσα-Άρνισσα.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 20% περίπου του φυσικού αντικείμενου του έργου ύψους δαπάνης 1.400.000 ΕΥΡΩ, ενώ έχουν αποπληρωθεί πιστοποιήσεις ύψους 900.000 ΕΥΡΩ. Ήδη ο ανάδοχος έχει καταθέσει σχετική όχληση μη πληρωμής πιστοποιηθέντων λογαριασμών και υπάρχει κίνδυνος διακοπής εργασιών καθώς και η πληρωμή σχετικών τόκων υπερημερίας.

Την ομαλή πορεία του έργου εμπόδισαν μέχρι σήμερα οι διαδικασίες της απαλλοτρίωσης των χώρων κατασκευής του έργου που ολοκληρώθηκαν στις 30-9-09, 284 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης για το τμήμα από χ.θ. 3+800 έως χ.θ. 6+500 έγινε τροποποίηση της μελέτης έπειτα από αιτήματα τοπικών φορέων, οπότε οι εργασίες προσαρμόστηκαν ανάλογα. Επίσης χρονοβόρες ήταν και οι διαδικασίες έγκρισης των πιστώσεων καθώς και οι εργασίες για ΟΚΩ και αρχαιολογία.

Η τελική προθεσμία περαίωσης του έργου προβλέπεται η 11-9-11 για τις εργασίες του κυρίως τεχνικού έργου και η 9-6-2012 για εργασίες πρασίνου.

Εσωτερική Διανομή
Χρον. Αρχ. + ΔΔΕ (Τμ. Συγκ. Έργ. Προγρ.)

Με εντολή Γεν. Γραμματέα
Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας
Ο Δ/ντής ΔΔΕ /ΠΚΜ

Βασίλειος Ιατρίδης
Αρχιτ. Μηχ/κός με Α'β