

14 ΙΑΝ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182  
101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αθήνα 14/1/2011

Αρ. Πρωτ. 2060

Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Ιόνια Οδός: «Τμήμα Αγ. Δημήτριος – Σελλάδες της ευρείας παράκαμψης Άρτας – Φιλιππιάδας»

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 8308/23.12.2010 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κ.κ. Σταύρος Καλογιάννης, Κωνσταντίνος Παπασσιώζος, Δημήτρης Τσουμάνης

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Σταύρο Καλογιάννη  
2. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Παπασσιώζο  
3. Βουλευτή κ. Δημήτρη Τσουμάνη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές τα εξής:

Η σύμβαση του έργου του θέματος υπεγράφη στις 25.10.2005 με προθεσμία περαίωσης την 25.10.2007. Από τις 26.10.2007 δόθηκαν δύο παρατάσεις με ορίζοντα διετίας και με ταυτόχρονη τροποποίηση του σχεδιασμού του ανισόπεδου κόμβου, έτσι ώστε να διατηρηθεί ισόπεδη στο σημείο αυτό, η Εθνική Οδός Άρτας – Τρικάλων και αντίστοιχες τροποποιήσεις στις τεχνικές μελέτες και στην ΚΥΑ περιβαλλοντικών όρων η οποία εγκρίθηκε στις 30.6.2009.

Οι τροποποιήσεις αυτές που αποφασίστηκαν το 2008, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν ελήφθη το 2008 υπόψη ότι το κατασκευαζόμενο έργο αποτελεί ενδιάμεσο τμήμα της Ιονίας Οδού (η οποία κατασκευάζεται με σύμβαση παραχώρησης που υπεγράφη το 2007) και θα έπρεπε οι τροποποιήσεις να παρακολουθούν τις μελέτες του έργου παραχώρησης (π.χ. σχεδιασμός του κόμβου για ανάπτυξη σταθμού διοδίων), επέβαλαν την κατάρτιση Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (πριν την υπογραφή της οποίας δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών), της οποίας η έγκριση υπογραφής από το Ελεγκτικό Συνέδριο δόθηκε το Δεκέμβριο του 2010, με αποτέλεσμα η ημερομηνία περαίωσης του έργου να οριστεί στις 30.6.2011.

Η προσωρινή σύνδεση του άξονα Αντιρρίου – Ιωαννίνων με το τμήμα Αγ. Δημήτριος – Φιλιππιάδα μέσω ισόπεδου κόμβου, δεν κατέστη δυνατόν να γίνει πριν τις εορτές των Χριστουγέννων, λόγω καθυστέρησης της ηλεκτροδότησης του έργου από τη ΔΕΗ, και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τέλους Ιανουαρίου του 2011.

Εσωτ. Διανομή  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ  
Ακριβές αντίγραφο  
Ε. Σταυροπούλου

