

16 ΜΑΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **16/3/2011**

Αρ. Πρωτ **2253**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Πορεία υλοποίησης του έργου στο τμήμα Αρκαδικό-Χάνι Μερκούρη της νέας Εθνικής οδού Ναυπλίου-Λυγουριού

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 9982/27.1.2011 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ.. Γιάννης Ανδριανός

ΚΟΙΝ.: 1) Υπ. Εσωτερικών,Αποκέντρωσης & Ηλ/κης Διακυβέρνησης – Γρ.Υπουργού
2) Βουλευτή κ. Γιάννη Ανδριανό

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, που μας διαβιβάστηκε από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ/κης Διακυβέρνησης με το αρ. 7486/15.2.2011 έγγραφό του, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ.. Βουλευτή τα εξής:

Το εν λόγω έργο εκτελείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Στερεάς και Ιονίου. Για πληρέστερη ενημέρωσή του κ . Βουλευτή σας διαβιβάζουμε το αρ. 461/11.3.2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συνημμένα

Το με αρ. 461/11.3.2011

Υπ.Σημ.ΔΕΚΕ Περιφ.Πελοποννήσου

Εσωτ. Διανομή

Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Σταμποπούλου

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ. Ε. Κ. Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Οπλ. Σεχιώτη 1
 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
 Πληροφορίες : Προϊστάμενος
 Τηλέφωνο : 2710 - 238562.
 FAX : 2710 - 243185

Τρίπολη 11 / 03 / 2011

Αρ. Πρωτ: 461
 Σχετ.

ΠΡΟΣ: **ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕ-**
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Δ/ση Διοίκησης
 ΤΡΙΠΟΛΗ
 (υπόψη κ. Παναγιωτόπουλου)
 FAX: 2710 239831

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : για την ΕΡΩΤΗΣΗ 9982 / 27-01-2011 του Βουλευτή Αργολίδας κ. Ι. Αδριανού , για τη πορεία υλοποίησης του έργου στο τμήμα Αρκαδικό - Χάνι Μερκούρη της Ε.Ο Ναυπλίου - Λυγουριού, αρμοδιότητας ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σχετικά: Το αρ. 2253 / 17 - 02 -2011 έγγραφο Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ/Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ/Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, που αφορά στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Όπως σας ενημερώσαμε και με το αρ. 2635/29-9-2010 έγγραφό μας σε απάντηση της 2865/15 -09 -2010 παρόμοιας Ερώτησης, η ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Αρκαδικό - Χάνι Μερκούρη της Ε.Ο Ναυπλίου - Λυγουριού εντάχθηκε ως γέφυρα ΕΣΠΑ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΕΠΠΝ 2007 -2013».

Σύμφωνα με την αρ. 2019/10 -05 -2010 απόφαση ένταξης, η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της πράξης είναι 35 μήνες, ενώ η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31 -12 -2015.

Η εγκατεστημένη εργολαβία στο τμήμα Αρκαδικό - Χάνι Μερκούρη έχει διαλυθεί, παρά τις προσπάθειες της Υπηρεσίας να έλθει σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο προκειμένου να αποφευχθεί η διάλυση και να ολοκληρωθεί το φυσικό της αντικείμενο. Η διαλυθείσα εργολαβία βρίσκεται στο στάδιο οριστικής παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών. Για την ολοκλήρωση του φυσικού της αντικείμενου υπολείπεται η εκτέλεση των προβλεπόμενων ασφαλικών εργασιών, του οδοφωτισμού των κόμβων, της Σήμανσης - Ασφάλισης και μικρής έκτασης έργων Πρασίνου.

Οι εν λόγω υπολειπόμενες εργασίες θα συμπεριληφθούν στο νέο υπόεργο ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος, που προβλέπεται να προκηρυχθεί μέχρι 30 -06 -2011 και με εκτιμώμενη προθεσμία περαίωσης 15 μήνες.

Η καθυστέρηση στη διαδικασία δημοπράτησης του νέου υποέργου ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος Αρκαδικό - Χάνι Μερκούρη οφείλεται:

- Λόγω της επελθούσας διάλυσης της εγκατεστημένης εργολαβίας, τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο του νέου υποέργου, ώστε να περιλάβει και τις υπολειπόμενες εργασίες αυτής.
- Για το λόγο αυτό απαιτείται η τροποποίηση του Τεχνικού Λελτίου της πράξης και η απόφαση ένταξης της στο ΕΣΠΑ.

- Για τη δημοπράτηση του νέου υποέργου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης εκτέλεσης των εργασιών.
2. Η κατασκευή της γέφυρας (τεχνικό Κάτω Διάβασης 6,00 X 5,00 μ.) στο Χάνι Μερκούρη περιλαμβάνεται στο τεχνικό αντικείμενο του νέου υποέργου ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος Αρκαδικό - Χάνι Μερκούρη. Δεν κρίνεται σκόπιμο να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο νέας εργολαβίας και γι αυτό δεν δημοπρατήθηκε αυτοτελώς μέχρι σήμερα.
 3. Η μελέτη κατασκευής του τμήματος Αγία Ελεούσα - Αρκαδικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Με το αρ. 2512/27-12-2010 έγγραφο της ΔΔΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου, δόθηκε εντολή στο Ανάδοχο Μελετητικό Γραφείο για την εκπόνηση των επί μέρους μελετών (κύριων και υποστηρικτικών). Κατά την παρούσα περίοδο συντάσσονται οι απαιτούμενες μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ώστε να ακολουθήσει η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων. Η όλη διαδικασία εκτιμάται να ολοκληρωθεί μέχρι 31 -12 -2011. Στη συνέχεια και εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις θα ολοκληρωθούν οι οριστικές μελέτες προκειμένου το έργο να καταστεί ώριμο για υλοποίηση.

ΕΔ/ΧΑ

