



3273
2011

18 ΜΑΡ. 2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αθήνα 17 Μαρτίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 13176

**ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελιστριάς 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Π.Τσακόπουλος
Τηλεφωνο: 213- 1361226
FAX: 210- 3741150
email: dty@ypes.gr

ΘΕΜΑ : Παράταση εκτέλεσης έργου στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα.

ΣΧΕΤ.: α. Η Αναφορά αρ. 3273/11-2-2011 του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου.
β. Το αρ. 10202/2-3-2011 έγγραφό μας.
γ. Το αρ. Υ-513/22-2-2011 έγγραφο του Δήμου Πατρέων
με τα συνημμένα του.

Σε απάντηση της ανωτέρω (α) Αναφοράς σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και σύμφωνα με το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφο του Δήμου Πατρέων και τη συνημμένη σ' αυτό αρ. 674/8-12-2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, σας πληροφορούμε ότι με την ανωτέρω Απόφαση έχει δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Αγίου Ανδρέου» έως τις 30 Απριλίου 2011 για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω Απόφαση, την οποία σας επισυνάπτουμε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το αρ. Υ-513/22-2-2011 έγγραφο
του Δήμου Πατρέων
με συνημμένη σ' αυτό
την αρ. 674/8-12-2010 Απόφαση
του Δ. Σ. του Δήμου Πατρέων
Φύλλα τέσσερα (4)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
(Διά των Υπηρεσιών της Βουλής).


ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
(σχετ. η αρ. 3273/11-2-2011 Αναφορά)
2. Δ.Τ.Υ./ Β'

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΛΕΓΙΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΤ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πάτρα 22/2/2011

Αρ. Πρωτ.:

Αρ. Διεκπ.:

Υ 513



ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Κατασκευής Έργων
Πληροφ.: Βανταράκης Βασίλης
Τηλ: 2610-966342 Fax: 2610-966311
Ταχ. δ/ση: Παντανάσσης 30
Τ.Θ 3172 - Τ.Κ 26110

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρικής Διακ/σης ✓
Γενική Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης
Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 10563
Αθήνα

ΘΕΜΑ: Παράταση εκτέλεσης έργου στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα
Σχετ Το με αρ. πρωτ. 7498/15-2-2011 έγγραφό σας

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 674/8-12-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Αγίου Ανδρέου» έως τις 30 Απριλίου του 2011 για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη απόφαση.



26^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 8^{ης} Δεκεμβρίου 2010

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο «ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ», σήμερα την 8^η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με αριθμό 26/3-12-2010, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (79) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1/ Κατερίνα Κουμπουρλή- Παναγιωτοπούλου- Πρόεδρος, 2/ Πέτρος Ρηγάτος- Αντ/δρος, 3/ Παναγιώτης Παπανδρέου- Γραμματέας, 4/ Ελπίδα Βασιλοπούλου-Αντ/ρχος, 5/ Σπύρος Δεμαρτίνος- Αντ/ρχος, 6/ Νικόλαος Κουρεμένος- Αντ/ρχος, 7/ Αλέξιος Σκαρμέας -Αντ/ρχος, 8/ Νικόλαος Τζανάκος- Αντ/ρχος, 9/ Άμπει Χασμάν- Αντ/ρχος, 10/ Ανδρέας Αντωνόπουλος, 11/ Λάμπρος Βασιλόπουλος, 12/ Δημήτριος Γιαννακόπουλος, 13/ Ηλίας Γρηγόρης, 14/ Νικόλαος Ζωγράφος, 15/ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, 16/ Αριστέα Ιγγλέση, 17/ Αντώνιος Κανταριζόπουλος, 18/ Κων/νος Καρπέτας, 19/ Γεώργιος Λάζαρης, 20/ Νικόλαος Μακρής, 21/ Αναστασία Μανωλοπούλου- Νικολοπούλου, 22/ Χρήστος Μπακαλάρης, 23/ Γεωργία Παπαντανοπούλου, 24/ Χαρά Πεντελή, 25/ Κων/νος Πελετίδης, 26/ Σπύρος Πολίτης, 27/ Σπύρος Ράϊκος, 28/ Άννα Σπηλιωτακάρα- Ρηγοπούλου, 29/ Μαριάννα Σταματιάδου, 30/ Δημήτριος Τσιμπούκης, 31/ Σπύρος Τυροδήμος, 32/ Ευάγγελος Φλωράτος και 33/ Αντώνιος Χαροκόπος.

Οι κ.κ. Γεώργιος Ζαφειρόπουλος-Αντ/ρχος, Ιωάννης Δημαράς, Ελένη Καλεντζώτη, Σπύρος Καραχάλιος, Ιωάννης Κασίμης, Παναγιώτης Κίτρου, Ακριβή Σαμούρη, και Νικόλαος Χατζηβασιλείου δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΡΑΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Στη συνεδρίαση δεν ήλθε ο κ. Αποστόλης Μάρκος- Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Πατρέων, αν και κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Παναγιώτης Κογκόλης-Πρόεδρος Κεντρικού Δημοτικού Διαμερίσματος, Θεοδώρα Καραγεωργοπούλου - Πρόεδρος Αρκτικού Δημοτικού Διαμερίσματος και Νικόλαος Αραβαντινός- Πρόεδρος Νοτίου Δημοτικού Διαμερίσματος, ενώ ο κ. Δημήτριος Σταυρόπουλος - Πρόεδρος Ανατολικού Δημοτικού Διαμερίσματος, δεν ήλθε αν και κλήθηκε.

Επίσης ήλθαν και οι κ.κ. Χρήστος Γεωργόπουλος- Ντινόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Ελικίστρας και Νικόλαος Κωτσόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Σουλίου, ενώ ο κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος- Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Μοίρας, δεν ήλθε αν και κλήθηκε.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι ήδη έφυγε από τη συνεδρίαση ο κ. Ηλίας Γρηγόρης).

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το αριθμ. 25 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Αγίου Ανδρέου», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο της Αντ/ρχου Μελετών και Έργων- Δ/ση Έργων- Γραφείο Δ/σης- με αριθμ. Υ3420/4-11-2010 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθμ. 3019/15-11-2010).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Πρόεδρο, δέχτηκε την εισήγηση της κας Αντ/ρχου, είδε τη σχετική Εισηγητική Έκθεση, καθώς και τη σχετική αίτηση του αναδόχου,

ΗΡ. ΨΗΦ. 2010550511
2011 12 22 Γ. 3

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την παράταση «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Αγίου Ανδρέου», που κατασκευάζει η Τ.Ε.Γ.Α.ΚΑΤ. Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, έως 30-04-2011, σύμφωνα με το Άρθρο 48 του 3669/08.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 638.520,85 € (με Φ.Π.Α.)

Διευκρινίζεται ότι:

Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών οφείλετε σε λόγους που δεν είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του αναδόχου, όπως:

1. Υπέρβαση καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών προκειμένου να συνταχθούν και να εγκριθούν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της οπλοδότησης της οδού και του μεγάλου φόρτου κυκλοφορίας που δέχεται καθημερινά.
2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, μετά την εκσκαφή και εξυγίανση σε βάθος περίπου 1,00 μ, αποκαλύφθηκαν κτιστές και φθαρμένες παροχές αποχέτευσης λυμάτων. Επίσης σε ένα τμήμα, μήκους 220,00 μέτρων υπάρχει κτιστός αγωγός ομβρίων, παρουσιάζει βλάβες και διαρροές. Η παραμονή εντός του σώματος της οδού των παλαιών κτιστών παροχών, αλλά και του παλαιού παντορροϊκού αγωγού, καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών της αρχικής σύμβασης, εφόσον θα δημιουργηθούν προβλήματα καθιζήσεων και διαρροών ενώ θα προκύψουν και ζητήματα δημόσιας υγείας από την απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αντικατάσταση του παντορροϊκού αγωγού με νέο και η κατασκευή των συνδέσεων και παράπλευρων αγωγών λυμάτων από PVC. Για τα παραπάνω ήδη έχει συνταχθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Προτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων και είναι υπό έγκριση.
3. Προκλήθηκαν προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών από τις απεργίες διαρκείας των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσης κατά τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο, λόγω έλλειψης καυσίμων αλλά και της δυσκολίας στην παραλαβή απαραίτητων υλικών για την κατασκευή του έργου (σωλήνες, πετρελαϊκό κ.λ.π.).
4. Επιπλέον λόγω της επερχόμενης χειμερινής περιόδου και των αναμενόμενων βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών, είναι επισφαλής η πραγματοποίηση τόσο ασφαλικών όσο και χωματουργικών εργασιών σε μια κεντρική αρτηρία της πόλης.

Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου, λήγει την 9 Νοεμβρίου 2010.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:

1. Η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 589/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμός μελέτης 83/2009).

2. Η δημοπρασία έγινε στις 15/09/2009, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 695/2009 απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου της Πάτρας και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 57138/16278/09 όμοια της Δ/σης Αυτοδιοίκησης και Ανοικέμενων της Περιφέρειας Λυτικής Ελλάδας, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «Τ.Ε.ΓΑ.ΚΑΤ. - Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην οποία ανετέθη το έργο με μ.τ.ε 57,23%.

3. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 09/03/2010 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 8 μήνες ήτοι έως 09/11/2010.

4. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι υπό έγκριση.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Τα Μέλη

ΜΑΡΙΑ ΖΩΛΗ



Ακριβές απόσπασμα
Πάτρα 14/12/2010
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

ΔΡΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ