



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

- 2 ΙΟΥΝ. 2011



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΝΙΑΣ**

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011
Αριθμ.Πρωτ.21346 /ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 1368

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Δασκαλάκη
τηλ. : 210 - 33.77.839
fax : 210 - 33.77.865
e-mail : p.daskalaki@mnec.gr

ΠΡΟΣ:

✓ **Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση : Βουλευτή κ. Ε. Αυγενάκη

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη ερώτηση του βουλευτή κ. Ε. Αυγενάκη.

Σχετ.: Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 16350/16-5-2011.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Με την C(2002)4696/27-12-2002 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις E(2006)6913/15-12-2006 και E(2010)5671/16-8-2010 αποφάσεις της, εγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000-2006 του έργου «Υδρευση της πόλης του Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη-Φάση κατασκευής» με προϋπολογισμό 114.000.000 ευρώ, κοινοτική συνδρομή 85.000.000 ευρώ και ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31-12-2010.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη, των έργων προσαγωγής νερού στον ταμιευτήρα από το οροπέδιο, του διυλιστηρίου και των αγωγών διανομής νερού στην βόρεια ακτή Κρήτης από το Ηράκλειο έως τον Άγιο Νικόλαο και έχει ως στόχο την επίλυση του οξύτατου προβλήματος ανεπάρκειας νερού που μαστίζει τις περιοχές αυτές.

Κατά τη διαδικασία συμβασιοποίησης και υλοποίησης του έργου σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση λόγω προσφυγών στο ΣΤΕ. Από τοπικές Αρχές, φορείς και κατοίκους της περιοχής υποβλήθηκε στο ΣΤΕ προσφυγή κατά της ΚΥΑ 142074/1-8-2005 με την οποία τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, καθώς και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σε συνέχεια των οποίων το ΣΤΕ εξέδωσε στις 20-10-2005 προσωρινή διαταγή διακοπής εργασιών. Η αίτηση άρσης των ασφαλιστικών μέτρων, που υποβλήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το Δήμο Ηρακλείου και άλλους φορείς, συζητήθηκε στις 6-4-2006 στο ΣΤΕ, με την υπ' αρ. 437/06 απόφασή του οποίου ήρθαν τα εν λόγω ασφαλιστικά μέτρα.

Η προσφυγή ακύρωσης των περιβαλλοντικών όρων εκδικάστηκε στο ΣΤΕ το Δεκέμβρη του 2006 και απορρίφθηκε με σχετική απόφαση το Φεβρουάριο του 2007.

Μετά τη διευθέτηση των δικαστικών εμπλοκών που προαναφέρθηκαν ενεργοποιήθηκε η σύμβαση για την «Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη» η οποία είχε υπογραφεί στις 30-6-2005. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί το ανάχωμα του φράγματος, ο αγωγός εκτροπής (στις 5-6-2008 έγινε η εκτροπή του χειμάρρου Αποσελέμη μέσω του αγωγού) και η μόνιμη οδός παράκαμψης (ο δρόμος τέθηκε σε κυκλοφορία στις 13-4-2009). Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν στην ολοκλήρωση του υπερχειλιστή, στο προστατευτικό ανάχωμα του Ιερού Ναού Αγ. Κωνσταντίνου, στην παραλίμνια οδοποιία και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

✓✓

Στις 24-10-2006 υπογράφηκε η σύμβαση για τις «Εργασίες εκτροπής/μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων», η οποία υλοποιείται με την κατασκευή του διυλιστηρίου και του υδραγωγείου.

Όσον αφορά τα έργα εκτροπής – μεταφοράς υδάτων από το Οροπέδιο Λασιθίου προέκυψε εμπλοκή στην κατασκευή, λόγω των περιοριστικών Περιβαλλοντικών Όρων στο φαράγγι των Γωνιών. Μετά την επικαιροποίηση – τροποποίηση των εν λόγω Περιβαλλοντικών Όρων και την επικαιροποίηση του σχεδιασμού των υπόψη έργων, το έργο δημοπρατήθηκε στις 24/5/2011 με προϋπολογισμό 68.800.000 ευρώ.

Μέχρι 31/12/2010 οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες για το έργο ανέρχονται στα 66,5 εκατ. ευρώ. Επίσης έχουν διατεθεί πρόσθετοι εθνικοί πόροι ύψους 31 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις και 15 εκατ. ευρώ για κατασκευαστικές εργασίες.

Το ΥΠΟΙΑΝ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα συμβάλλει στην επίλυση τυχόν προβλημάτων προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.


Για τα λοιπά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

**Ο Υφυπουργός
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας**

Π. Ρήγας

Εσωτερική Διανομή

- Γραφ. Υφυπουργού, κ. Π. Ρήγα
- Γραφ. Ειδ. Γραμμ. ΕΣΠΑ
- Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- ΕΥΔ&ΠΛΑΠ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
κ.α.α.

Ξηρόγιαννη Παν