



19 ΙΟΥΝ. 2011

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 6/6/2011

Αρ. Πρωτ.: 44560

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 14560/8-4-2011 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Γ. Γιακουμάτο, σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου του ΓΝ Θήρας, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία και σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο «Μελέτη, Κατασκευή Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του ΓΝ Θήρας» εκτελείται σύμφωνα με την αρ. Υ4β/ΓΠ 100923/28-7-2008 Υπουργική Απόφαση και την από 21-11-2008 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και της εταιρίας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ».

Από τις 28-1-2011 οι εργασίες έχουν διακοπεί από την ανάδοχο εταιρία, λόγω μη έγκαιρης πληρωμής, οφειλόμενης μέσω πρόσφατων λογαριασμών.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 75% και αναμένεται η επανεκκίνηση των εργασιών με την αποκατάσταση της ροής χρηματοδότησης του έργου και την πληρωμή των οφειλόμενων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι απαιτείται χρόνος τριών περίπου μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού εξοπλισμού, η παράδοση του έργου αναμένεται μετά το καλοκαίρι.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Γ. Γιακουμάτο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ.Υφυπουργού
- 3.Δ/ση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
- 4.Δ/ση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
- 5.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

