



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας: 101 83

Τηλ.: 210 37 44 721

Φαξ: 210 37 44 713

Πληρ.: Α. Φαρούπου

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 32272

11 ΙΟΥΛ. 2011

✓ Προς

Τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν/ση

1. Βουλευτή κ. Παύλου Μαρκάκη

2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων

Θέμα: Οι ποδηλατόδρομοι του Βόλου

Σχετ: η υπ' αριθμ. 16448/17-05-2011 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Π. Μαρκάκη

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποίησε κα τ ά τ α έτη 2002 έως 2010 το πιλοτικό πρόγραμμα «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμων σε Ο.Τ.Α. της χώρας» προκειμένου να συμβάλλει στη δημιουργία υποδομών για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου ως φιλικού προς το περιβάλλον μέσου. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο Δήμος Βόλου χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 123.000,00€ για την ολοκλήρωση ποδηλατοδρόμου μήκους 10 χιλιομέτρων.

Περαιτέρω, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανέλαβε παρόμοιες δράσεις για την προώθηση της χρήσης ποδηλάτου μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» (ΕΠ ΣΑΑΣ). Σύμφωνα με στοιχεία που μας απέστειλε το ανωτέρω Υπουργείο, το έργο «Δίκτυο ποδηλατοδρόμων του Δήμου Βόλου» εντάχθηκε στο προαναφερόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ ΣΑΑΣ) στο Μέτρο 4.1 με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 1.200.000€, σύμφωνα με την Α.Π 597/Φ.79/24-2-2009 Απόφαση Ένταξης Πράξης και ημερομηνία λήξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στις 1/11/2009 και 31/12/2009 αντίστοιχα, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Βόλου.

Κατά την ένταξη του έργου υπήρχε εγκεκριμένη οριστική μελέτη εκπονημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ' αρ. 544/2008 απόφασή του, στην οποία είχαν εγκριθεί ταυτόχρονα και οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Επίσης, πριν την ένταξη του έργου στο Ε.Π ΣΑΑΣ 2000-2006 εκδόθηκε το με Α.Π 3785/19-12-2008 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, σύμφωνα με το οποίο για την εκτέλεση του έργου δεν απαιτείτο η έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Συμβασιοποιήθηκε στις 11/05/2009 με προϋπολογισμό 438.184,31€ πλέον Φ.Π.Α (521.439,33€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και ανάδοχο την εταιρεία ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε. Κατόπιν του 1^{ου} ΑΠΕ της Σύμβασης Κατασκευής ο Π/Υ μειώθηκε σε 228.382,66€ πλέον Φ.Π.Α (271.775,37€ με Φ.Π.Α), δεδομένου ότι δεν υλοποιήθηκαν εργασίες σε αρκετά τμήματα του προτεινόμενου δικτύου.

Στις 31-12-2009, καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας του ΕΠ. ΣΑΑΣ, οι δηλωθείσες πληρωμές ήταν 232.619,88€.

Η ΕΔΑ Μεταφορών προχώρησε στην Απένταξη του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξεων στο πλαίσιο του Γ'ΚΠΣ καθώς κατά την διαδικασία Ολοκλήρωσης του ΕΠ. ΣΑΑΣ και την επεξεργασία όλων των στοιχείων που υποβλήθηκαν, δεν επιβεβαιώθηκε το λειτουργικό αποτέλεσμα του και η ικανοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων καθώς παρατηρήθηκε πολύ χαμηλός βαθμός υλοποίησης ύψους περίπου 50% μέχρι τις 31.12.2009 καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. 54995/ΤΥ 1409/2-6-2011 έγγραφό του, ο Δήμος Βόλου ενημερώνει ότι προχώρησε στην ολοκλήρωση του έργου, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία οριστικής παραλαβής.

Συνημμένα:


1. Η υπ'αριθ. 2620/Φ.79-27/9/2010 Απόφαση απένταξης πράξης του Ε.Π «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες»
2. Το αριθ.πρωτ. 54995/ΤΥ 1409/2-6-2011 έγγραφο του Δήμου Βόλου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ


Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
4. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/των & Δ.Ο.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΝΤΕΛΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙ ΜΟΤΙΑ ΚΥΡΙΩΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

Βόλος 2 - 06 - 2011

Αρ. πρωτ. : 54995 / ΤΥ 1409

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αμαλιάδος 17- Αμπελόκηποι
115 23 - ΑΘΗΝΑ

Ταχυδ. Δ/ση: Μικρασιατών 81-
Μακρυντίτης (κτήριο Σπίρερ)
Τ.Κ. 383 33
Πληρ. : Ευαγ. Σαμαρτζή
Τηλέφωνο: 24210 - 94046
Fax: 24210 - 94043

ΘΕΜΑ: Δίκτυο ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βόλου.
Σχετ. : Το υπ' αρ. 16449/17-05-2011 έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι :

1. Για το έργο κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βόλου καταβλήθηκε το ποσό των 232.619,88 €, τα οποία προήλθαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» (ΕΠ ΣΑΑΣ).
2. Στοιχεία για το έργο:
 - Η μελέτη του έργου «Δίκτυο ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βόλου» συντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2008 από τη Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου (Τμήμα Κυκλοφορικού Σχεδιασμού) και φέρει τις υπογραφές της συντάξασας της μελέτης κ. Βήλου Ελένη- Μηχ/κού Έργων Υποδομής, του αναπληρωτή Προϊσταμένου κ. Καραγιάννη Κων/νου- Πολιτικού Μηχ/κού Συγκοινωνιολόγου και του αναπληρωτή Δ/ντή κ. Παπαευσταθίου Κων/νου- Τοπογράφου Μηχ/κου.
 - Η επικαιροποιημένη μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης και όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας, για την εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 85/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 - Η Δημοπρασία του έργου έγινε 24-03-2009.
 - Το πρακτικό Δημόσιου Διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 219/2009 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
 - Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ. Α.Ε. με μέση έκπτωση 56,55%.
 - Το Συμφωνητικό του έργου, ποσού 521.439,39 € (με Φ.Π.Α.), υπογράφηκε στις 11-05-2009.
 - Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο κ. Τσόκρης Νικόλαος-Πολιτικός Μηχ/κός.
 - Το έργο περαιώθηκε την 31/12/2009
 - Το έργο βρίσκεται στην διαδικασία οριστικής παραλαβής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

13. Την με Α.Π 4146/Φ.72/21.12.2009 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π ΣΑΑΣ, με την οποία εγκρίθηκε η 10η Τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.
14. Την με Α.Π. 3436/Φ79/19-12-2008 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών προς τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες».
15. Την Πρόταση του Δήμου Βόλου για την ένταξη του έργου με τίτλο "Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βόλου" που υποβλήθηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών, με το συνημμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, όπως αυτή οριστικοποιήθηκε με το έγγραφό του με Α.Π. 29459/29-12-2008.
16. Το από 28-1-2009 Δελτίο Ελέγχου Εκπλήρωσης των Κριτηρίων Επιλογής της Πράξης και το συνημμένο σε αυτό Πόρισμα Προενταξιακού Ελέγχου με Α.Π.:238/Φ79/27-1-2009, σύμφωνα με το οποίο η πράξη "Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βόλου" αξιολογήθηκε θετικά από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών.
17. Την με α.π. 597/Φ.79/24-2-2009 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βόλου»
18. Την υπ' αρ. 00817-131522.01-02.10 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ (Α.Π.. 34216/Α.ΠΛ..5555/3-8-2010), σύμφωνα με την οποία η πράξη κατατάσσεται στην κατηγορία Ι, αλλά χρήζει επανελέγχου.

Αποφασίζουμε

Την απένταξη της ενταγμένης, στο Μέτρο 4.1 του Άξονα 4 του ΕΠ ΣΑΑΣ, Πράξης «Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βόλου» με κωδικό MIS 131522, η οποία κρίνεται σκόπιμη λόγω της μη τήρησης των όρων της Απόφασης Ένταξής της

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

Θεοχάρης Τσιόκας

Πίνακας Αποδεκτών

1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Αναστάσεως 2, Παπάγου 101 91
 - Γρ. Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
Γεν. Δ/ση Μεταφορών
2. Υπ.Οι.Αν.
Νίκης 5-7, Αθήνα
 - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε.Π.
3. Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής
4. ΕΔΑ Μεταφορών
 - Μονάδα Β
 - Φάκελο Έργου