

7460
99

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

57 22 2011

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αθήνα **7/9/2011**
Αρ. Πρωτ **3080/975**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων/
Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Κατασκευή οδικού άξονα Ηρακλείου – Μεσσαράς

ΣΧΕΤ.:

1. Η Ερώτηση 21912/29.8.2011 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης
2. Η ΠΑΒ 7460/23.8.2011 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη
2. Βουλευτή κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών (Ερώτησης και Αναφοράς), και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές τα εξής:

Το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κατασκευάζει το τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) του οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά με δύο εργολαβίες: η πρώτη εργολαβία αφορά στην κατασκευή του τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά, ενώ η δεύτερη στην κατασκευή του τμήματος Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι).

Όσον αφορά το τμήμα Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι), έχουν δοθεί παρατάσεις της προθεσμίας περαίωσης του έργου, η τελευταία εκ των οποίων δόθηκε με την από 5-8-2011 απόφαση ΓΓΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ μέχρι 31-12-2011. Όλες οι παρατάσεις δόθηκαν εξαιτίας των σοβαρών γεωτεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε τμήματα του έργου αλλά και εξαιτίας των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη ζώνη κατάληψης του έργου, στην περιοχή του Καστελλίου, για τα οποία το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσπαση και μεταφορά τους.

Σημειώνεται ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 93% και τα δυο παραπάνω θέματα προκαλούν την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του στις συγκεκριμένες περιοχές.

Όσον αφορά το τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά, έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 16.12.2011. Και σε αυτό το τμήμα οι καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι δημοπρατήθηκε το 2007 χωρίς να είναι ώριμο μελετητικά, αλλά κυρίως στα πολύ σοβαρά γεωτεχνικά προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε όλο το μήκος του.

Τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίζονται και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός του 2012.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Γιοβάνογλου