

632

2/12

29 ΝΟΕ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 29/11/2011

101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αρ. Πρωτ 1023

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Αναφορών ✓

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της εργολαβίας «Εκβάθυνση λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης»

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 632/7.11.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Σταύρο Καλογιάννη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς και σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Αντικείμενο της εργολαβίας του θέματος είναι η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και η εκσκαφή του διαύλου του λιμένα Αλεξανδρούπολης μέχρι βάθους 12,0μ και -12,5μ από Μέση Στάθμη Θάλασσας αντίστοιχα και η δημιουργία χερσαίων χώρων με τα προϊόντα των εκσκαφών.

Το έργο χρηματοδοτείται ως έργο γέφυρα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Γ' ΚΠΣ και Δ' Προγραμματική περίοδος).

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε την 14-12-2007 για ποσό 18.655.005,71€ με ΦΠΑ (έχει απορροφηθεί 89%). Για το έργο έχει χορηγηθεί παράταση μέχρι 31-12-2011.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκβάθυνσης δημιουργήθηκε διχογνωμία μεταξύ της Προϊσταμένης Αρχής και του αναδόχου ως προς την σκληρότητα του εδάφους στον υπό εκβάθυνση πυθμένα.

Για την επίλυση της διαφωνίας συστάθηκε στις 25/10/2010 Επιτροπή Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών της παρ.10 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008, έργο της οποίας ήταν μεταξύ άλλων ο χαρακτηρισμός των εδαφών της λιμενολεκάνης.

Με το από 29-12-2010 Πόρισμα της Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών διαπιστώθηκε η ύπαρξη ημίβραχου στις κατώτερες στρώσεις της λιμενολεκάνης του έργου του θέματος.

Κατόπιν τούτου συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προαναφερθέν Πόρισμα της Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών.



Με το από 04-08-2011 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, γνωστοποίησε στο Υπουργείο τη θέση της ότι η προτεινόμενη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του 1^{ου} ΑΠΕ του παραπάνω έργου δεν θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007- 2013.

Λόγω μη επιλεξιμότητας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, η Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Δ/ση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων της ΓΓΔΕ), με την από 5-8-2011 Απόφαση προχώρησε στην οριστική διακοπή των εργασιών του έργου.

Στην παρούσα φάση ολοκληρώνονται οι ενέργειες για την εκκαθάριση και παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας του θέματος.

Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου θα ανατεθούν από το Υπουργείο με ανοικτή διαδικασία μετά από δημοπράτηση.

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

