



18 JAN. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 17.1.2012
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./201

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2666/12.12.2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2666/12.12.2011 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Ανάδειξη-ανάπλαση των αρχαιολογικών χώρων Κάτω Βλασίας, Καλαβρύτων και Ρακίτας (Άνω Μαζαρακίου) Ν. Αχαΐας», εντάχθηκε στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Το έργο είχε ως φορέα υλοποίησης την ΣΤ' ΕΠΚΑ και τελικό συνολικό προϋπολογισμό έργου 440.205 € (αρχικός π/υ του υποέργου της Ρακίτας: 290.535 €).

Στο υποέργο της Ρακίτας προβλεπόταν η διαμόρφωση χώρου υποδοχής-ενημέρωσης, χώρος στάθμευσης, διαδρομές επισκεπτών και κατασκευή στεγάστρου στο ναό της Αρτέμιδος, συνολικού εμβαδού 583 τ.μ. Το υποέργο απεντάχθηκε από το Πρόγραμμα με την 2^η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης, διότι το ΚΑΣ στη συνεδρίαση της 21/20.6.2006 όπου συζητήθηκε η έγκριση ή μη της μελέτης του στεγάστρου, γνωμοδότησε να υποβληθεί νέα μελέτη για ελαφρύτερη κατασκευή, οπότε δεν ήταν δυνατή η κατασκευή του στεγάστρου σύμφωνα με την αρχική μελέτη. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες που προέβλεπε το ΤΔΕ του ενταγμένου στο Γ' ΚΠΣ έργου ολοκληρώθηκαν και το έργο συνολικά παρουσίασε επιλέξιμες πληρωμές στο ΟΠΣ ύψους 241.025 € ποσοστό απορρόφησης 54,8%).

Μετά την απόρριψη της πρώτης στατικής μελέτης του στεγάστρου της Ρακίτας από το Κ.Α.Σ., η ΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την πρώην Κοινότητα Λεοντίου προχώρησε σε μετατροπή της μελέτης, ώστε να μετριάσει τις

✓✓

διαστάσεις της πεδίλωσής του, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλάβες στο μνημείο. Ο νέος σχεδιασμός απαίτησε επέκταση της επιφάνειας του στεγάστρου και θεμελίωση με πασσαλομπήξεις, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο άμεσο περιβάλλον του μνημείου, όπως κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ύψους έως 5 μέτρων και εργασίες αποστράγγισης σε όλη την επιφάνεια του αρχαιολογικού χώρου. Πρόκειται για παρεμβάσεις που πιθανό να θίξουν έμμεσα το μνημείο και το τοπίο του, το οποίο παραμένει αλώβητο έως σήμερα. Δεδομένου ότι και το κόστος των ανωτέρω εργασιών υπερβαίνει κατά πολύ τους αρχικούς σχεδιασμούς της Εφορείας, η Υπηρεσία μελετά τρόπους ώστε με ήπιες παρεμβάσεις ο αρχαιολογικός χώρος και το μνημείο να γίνουν επισκέψιμα για το κοινό, δεδομένου ότι όλες οι υπόλοιπες εργασίες ανάδειξης ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Γ'Κ.Π.Σ στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

Η αρμόδια ΣΤ' ΕΠΚΑ δεν έχει προτείνει εκ νέου το χώρο προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Σχετικά με τη φύλαξη του χώρου, ο αρχαιολογικός χώρος της Ρακίας εποπτεύεται τακτικά και συστηματικά από αρμόδιο φύλακα της περιοχής.

Σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση της συστηματικής ανασκαφής, οι συστηματικές ανασκαφές οι οποίες διενεργούνται από αρχαιολόγους της Υπηρεσίας, δεν χρηματοδοτούνται από κονδύλια του ΥΠΠΟΤ.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΥΠ.ΠΟ.Τ.
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΔΑΑΜ
5. ΣΤ' ΕΠΚΑ
6. ΕΥΤΟΠ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο.....

Αθήνα..... 17/11/12.....