

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

21.12.2012

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **21/2/2012**

Αρ. Πρωτ **3434**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Έργα κατασκευής φράγματος Αποσελέμη

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 5064/26.01.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου ύδρευσης του Ηρακλείου και του Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, είναι σε εξέλιξη από το Υπουργείο η εργολαβία «Υδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη. Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη», προϋπολογισμού 48.970.000 ευρώ, η οποία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 17-02-2005 και η σχετική σύμβαση, ποσού 27.894.981,36 ευρώ, υπογράφηκε στις 30-06-2005.

Σημειώνεται ότι από την αρχή του έργου για την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη, αλλά και κατά την εξέλιξη των εργασιών, παρουσιάστηκαν προβλήματα που οδήγησαν σε σημαντικές καθυστερήσεις και κατ' επέκταση σε αύξηση της δαπάνης.


Επισημαίνεται ότι στις 30.12.2008 εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας μέχρι 28.02.2010, με ταυτόχρονη αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 7,7 εκατ. ευρώ περίπου.

Στις 30.11.2010 εγκρίθηκε επίσης παράταση μέχρι τις 31.12.2011 καθώς και επιπλέον αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 2,3 εκατ. ευρώ περίπου που οφείλεται κυρίως σε αναθεωρήσεις και αυξήσεις Φ.Π.Α.

Οι αιτίες για τις καθυστερήσεις αυτές είναι η ανεύρεση αρχαιολογικών ευρημάτων και η άρνηση των κατοίκων του οικισμού Σφενδυλίου να αποχωρήσουν. Η άρνηση αυτή δεν επιτρέπει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα την ολοκλήρωση του έργου του φράγματος και την κατάκλυσή του.

Σημειώνεται ότι η εργολαβία βρίσκεται ήδη στο στάδιο περαίωσης και προγραμματίζονται, για το επόμενο διάστημα, οι εργασίες έμφραξης του υφιστάμενου αγωγού εκτροπής και η έναρξη πλήρωσης του ταμιευτήρα του φράγματος. Πέραν αυτών και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω προβλήματα που ανέκυψαν, το Υπουργείο τηρεί, ως οφείλει, τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τα συμβατικώς οριζόμενα, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και απρόσκοπτα.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
Ακρίβες αντίγραφο
Ε. Σταμποπούλου