



05 ΜΑΡ. 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 2/3/2012
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 528

Ταχ.Δ/ση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Παπάζογλου
: Α. Βρεκούση
e-mail : a.papazoglou@ypes.gr
: a.vrekousi@ypes.gr
Τηλέφωνο : 210-3744032
: 210-3744405
FAX : 210 3744354

ΠΡΟΣ:

✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. 1536/10-1-2012 Αναφορά του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου.
β) Το με αριθμ. πρωτ. 72/3-2-2012 έγγραφό μας.


Σε συνέχεια του ανωτέρω (β) εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε σε φωτοαντίγραφο το με αριθμ. πρωτ. 565/21-2-2012 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Γεν. Δ/ντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μ. ΠΥΡΡΑΝΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΑΪΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ E-mail: antprasinou@patras.gr
Δ/ση : Ελευθερίου Βενιζέλου 41
& Ι. και Σ. Σταυροπούλου Τ.Κ. 25002
Τηλ.2613600721-2610671142

Πάτρα 21/02/12
Αρ. πρωτ.: 565

Προς
Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτ/σης
Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Εργων
Κοιν. Γραφείο Δημάρχου Πατρών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Επερώτηση με αρ. 1536/10-01-2012 του Βουλευτή κ. Ν.Νικολόπουλου»

Κύριοι,

Επί της Επερώτησης με αρ.1536/10-01-2012 του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου με Θέμα : "Εργασίες διαμόρφωσης Πλατείας Δ.Δ. Ροιτίκων", σας απαντώ τα κάτωθι. Η εν λόγω πλατεία έχει ανάδοχο την Κοινοπραξία Ζωή Τασίνη-Ν. Θεοδωρόπουλο, με την οποία εισηγείτο, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, κατά έξι (6) μήνες από την προηγούμενη εγκριθείσα παράταση προθεσμίας, ήτοι έως 30/6/2012, σύμφωνα με το Άρθρο 48, του Ν.3669/08.

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00 € πλέον δαπάνης του Φ.Π.Α. 19% ποσού 53.200,00 € ήτοι συνολικής δαπάνης 333.200,00€.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 29-1-2010 με ανάδοχο την Κοινοπραξία Ζωή Τασίνη-Ν. Θεοδωρόπουλο, και μέση έκπτωση 41,04%. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 20-04-2010 με αρ.πρωτ. 2665/20-4-2010. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 165.092,58 € πλέον δαπάνης του Φ.Π.Α. 23%. Ποσού 37.971,30€ ήτοι συνολικής δαπάνης 203.063,88 €.

Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ..

Με την υπ' αρ. 9/10 Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Παραλίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 29044/3303/26-3-2010 Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην Κοινοπραξία Ζωή Τασίνη-Ν. Θεοδωρόπουλο,

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν οκτώ (08) μήνες με συμβατική λήξη του έργου την 28-12-2010.

Με την υπ' αρ. 182/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παραλίας και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΤΥΔΚ) εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συνολικής

προθεσμίας μέχρι την 28/8/2011, ήτοι κατά οκτώ (8) μήνες, με λόγους καθυστέρησης την διακοπή των εργασιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μετά την εισήγηση του τοπικού συμβουλίου Ροιτικών λόγω μοναδικής παιδικής χαράς στο Δ.Δ., καθώς και την χρήση της πλατείας από τα καταστήματα που βρίσκονται πέριξ αυτής, το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλίας έγκρινε να γίνει διακοπή των εργασιών μέχρι τις 24/8/2010 με την υπ'αριθμ. 117/2010 απόφαση του.

Στην συνέχεια η δημοτική αρχή προφορικά ζήτησε να γίνει η έναρξη των εργασιών μετά των μήνα Νοέμβριο.

Με την υπ'αρ. 690/29-9-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων εγκρίθηκε η 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι την 31-12-2011, ήτοι κατά εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερολογιακές ημέρες, με λόγους καθυστέρησης η ύπαρξη αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συνδυασμό με την διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» και έως όπου οριστικοποιηθεί η διαδικασία παρακολούθησης των έργων που επιβλέπονταν έως 31/12/2010 από την ΤΥΔΚ Ν. Αχαΐας και σήμερα θα εκτελεστούν από την Διεύθυνση Έργων του Δήμου Πατρέων. Η απόφαση ορισμού εκ νέου επιβλεπόντων από την Διεύθυνση Έργων εκδόθηκε 4-5-2011 με αριθμ. πρωτ. 49487/Υ.1387.

Με τις υπ'αριθ. πρωτ. 161781/Υ4154/1150/16-12-2011 & υπ'αριθ. πρωτ. 143086/Υ3716/4-11-2011 αιτήσεις της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου, αιτείται την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος έως την 30-6-2012.

Στο μεσοδιάστημα από της εγκρίσεως της 2ης παράτασης έως σήμερα δεν κατέστη δυνατόν η ολοκλήρωση του έργου, πλην την εκτέλεση μικρών τμημάτων αυτού, για τους λόγους τους οποίους και επικαλείται στις αιτήσεις του η ανάδοχος Κοινοπραξία, ήτοι:

Μετά από συνεχείς επικοινωνίες με την Υπηρεσία του Δήμου (υπηρεσιακούς και αιρετούς παράγοντες) και κατόπιν συγκεκριμένων εντολών, που έχοντας υπόψη κυρίως την οικονομική κατάσταση του Δήμου (ελλιπή χρηματοδότηση του έργου), αλλά και την φύση αυτού (εκτελείτε εντός κατοικημένης περιοχής), έχει ως αποτέλεσμα η ανάδοχος κοινοπραξία να εκτελεί τμηματικά το έργο με χρονική καθυστέρηση, χωρίς υπαιτιότητά της.

Το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο θα εκτελείτε κατόπιν εντολών και μόνο, εφόσον εξευρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να αποφευχθεί μεγαλύτερη όχληση των περίοικων, καθώς και σοβαροί κίνδυνοι ασφάλειας έναντι ατυχημάτων σε περίπτωση διακοπής των εργασιών από την μη πληρωμή των εκτελεσμένων εργασιών.

Το έργο έχει ενταχθεί στο υπό έγκριση τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πατρέων.

Στις 20/02/2012 το Δ.Σ. Πατρέων έδωσε παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω Έργου : "Ανάπλαση - Διαμόρφωση Πλατείας Δ.Δ. Ροιτικών", κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30-6-2012, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το Άρθρο 48, του Ν.3669/08.

Εντός των ημερομηνιών αυτών προβλέπεται η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πλατείας.

Με εκτίμηση

Ο Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Σιγαλός