



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

Αθήνα, 08- 08 - 2012

Αρ. Πρωτ.: 331

- 8 ΑΥΓ. 2012

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
κ. Κ. Τριαντάφυλλο
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 314/23-07-2012

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 314/23-07-2012 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Τριαντάφυλλος, σας γνωρίζουμε ό,τι:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 1546/30-07-2012 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." η εξέλιξη των εργασιών ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου Χίου έχει ως εξής:

- Η με αριθμό 62537/26-10-2011 Σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και της αναδόχου εταιρείας ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου Χίου, έθετε ως συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου την 16-10-2013.

- Λόγω καθυστέρησης στην έκδοση της οικοδομικής αδειάς, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 57655/21-12-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 373/30-12-11), η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών έγινε δυνατή την 3-2-2012, ημερομηνία γνωστοποίησης στην εταιρεία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." του σχετικού ΦΕΚ.

Για το λόγο αυτό έχει εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση παράτασης των εργασιών στην ανάδοχο εταιρεία, με καταληκτική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου Χίου, έως την 23-1-2014.

- Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης σε τμήμα (περίπου 40%) του περιγράμματος του κτιρίου. Σε πρόσφατη επίσκεψη των επιβλεπόντων εκ μέρους της εταιρείας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." το εργοτάξιο βρέθηκε ανενεργό.

- Επειδή παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών, σε σχέση με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου, έχουν ήδη αποσταλεί στην ανάδοχο εταιρεία έγγραφες προειδοποιήσεις για την επιτάχυνση των εργασιών.

Με τα δύο τελευταία έγγραφα (έξι στον αριθμό), καλείται η ανάδοχος εταιρεία για την άμεση ανταπόκρισή της, σε διαφορετική δε περίπτωση θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του ΚΑΕΕ της Εταιρείας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." (άρθρο 38, παρ. 1) περί έκδοσης ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην πορεία των εργασιών.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο
Για το Γραφείο Υπουργού

Ε.Γαβάνα