




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

✓
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**Αθήνα, 12 - 11 - 2012
Αριθ. πρωτ.: 1375**

13.11.2012

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνο: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Αθανάσιο Δαβάκη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 2428 / 02 - 10 - 2012 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1190 / 24 - 10 - 2012 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Δαβάκης, με θέμα «Ολοκλήρωση της κατασκευής της Μαρίνας Μονεμβασιάς», σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του υπ' αριθμ. πρωτ. 93620/6023/16.10.2012 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


Συνημμένα:
4 σελίδες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Πάτρα 16-10-12
Αριθ. Πρωτ. 93620/6023

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Ταχ. Κώδ. : 264 42
Πληρ. : Αικ. Παπαδοπούλου
Τηλ. : 2610 490 353
Fax : 2610 490 353
e-mail : aikpara@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
FAX 213 1364713
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
FAX 210 6442940

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

- Σχετ: 1. Το υπ' αριθ. 37972/04-10-2012 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών
2. Το υπ' αριθ. 129/08-10-2012 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης
3. Το υπ' αριθ. 26810/11-10-2012 έγγραφο Δήμου Μονεμβασίας
4. Το υπ' αριθ. 7259/16-10-2012 έγγραφο Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών (1,2), που αφορούν στην αριθ. 2428/02-10-12 Ερώτηση του βουλευτή κ. Αθαν. Δαβάκη με θέμα «Ολοκλήρωση κατασκευής της Μαρίνας Μονεμβασίας», σας διαβιβάζουμε τα (1,2) σχετικά.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΦΟ

Εμμανουήλ Αγγελάκας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΡΟΦΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


Πληρ.: Πατσά Σοφία

Μολάοι 23052

Τηλ: 2732360527

Μολάοι 11/10/2012

Αριθ. πρωτ.26810



Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γενικός Γραμματέας
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών
264 42 Πάτρα

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος



Σχετ: το υπ' αριθμ. 89602/5778/8-10-2012 έγγραφό σας

Συμφωνούμε με την σκοπιμότητα περάτωσης του έργου το οποίο είναι από τα πλέον βασικά για την πόλη της Μονεμβάσιας, καθώς και με το ιστορικό του έργου όπως παρουσιάζεται στην ενημέρωση.

Επίσης άποψη μας είναι ότι κατά την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ πρέπει να ανοίξουν μέτρα για τις μαρίνες και τα καταφύγια τουριστικών σκαφών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

κ. Παναγιώτης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σπύρτη 16 Οκτ. 12

Αριθ. Πρωτ. 7259

Ταχ. Άνση : Διοικητήριο Ν.Α. Λακωνίας
Ταχ. Κώδικ. : 23100 Σπύρτη
Πληροφορ. : Π. Κωστάκος - Π. Παναγάκης
Τηλεφωνο : (27310) 93-800 (εσωτ. 1335, 1358)

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Γενικός Γραμματέας

(Fax: 2610490356)

Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158
264 42 Πάτρα

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος για την Μαρίνα Μονεμβασίας

Σχετικά με την επερώτηση του κ. Δαβάκη σας γνωρίζουμε σχετικά με την Μαρίνα Μονεμβασίας τα παρακάτω:

- 1.1 Μέχρι σήμερα από τις λιμενικές εγκαταστάσεις έχει ολοκληρωθεί τμήμα του προσήνεμου μώλου μήκους 190 μ. και απομένει προς ολοκλήρωση τμήμα μήκους 140 μ.
- 1.2 Επίσης έχει ολοκληρωθεί μέρος των παραλιακών κρηπιδωμάτων μήκους 80 μ. και έχει κατασκευασθεί ο δεύτερος γεφυρωτός πρόβολος πρόσδεσης των σκαφών μήκους 58 μ. Απομένουν προς εκτέλεση παραλιακά κρηπιδώματα μήκους 71 μ. και η κατασκευή του πρώτου και τρίτου γεφυρωτού προβόλου μήκους αντιστοίχως 52 και 61 μέτρων.
- 1.3 Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες (αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών) και βρίσκονται στο στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
- 1.4 Για την κατασκευή των έργων έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα:
 - 1.4.1 Για την σύνταξη της μελέτης των λιμενικών έργων η οποία ανατέθηκε το 1987 και ολοκληρώθηκε το 1993 ποσόν 10.027.121 δραχμών.
 - 1.4.2 Μέχρι το έτος 1993 από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα ποσόν 380.000.000 δραχμών για την κατασκευή τμήματος του προσήνεμου μώλου.
 - 1.4.3 Για επισκευές και προστασία των υπάρχοντων έργων κατά το έτος 1998 ποσόν 30.000.000 δραχμών από πόρους του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 - 1.4.4 Για επισκευές και προστασία των υπάρχοντων έργων κατά το έτος 1998 ποσόν 11.000.000 δραχμών από πόρους της Νομαρχίας Λακωνίας.
 - 1.4.5 Το έτος 1996 ποσόν 30.000.000 δραχμών για κατασκευή τμήματος του προσήνεμου μώλου με κοινοτική συγχρηματοδότηση.
 - 1.4.6 Το έτος 2002 ποσόν 335.818€ για ενίσχυση και προστασία των υπάρχοντων έργων του προσήνεμου μώλου από πόρους του ΥΠΕΧΩΔΕ.



- 1.4.7 Για την κατασκευή των παραλιακών κρηπιδωμάτων μήκους 80 μέτρων, του δεύτερου γεφυρωτού προβόλου μήκους 58 μ. και τμήμα του προσήνεμου μώλου μήκους 50 μ. ποσόν 1.200.000€ από πόρους της Ν.Α. Λακωνίας.
- 1.4.8 Για την εκπόνηση της μελέτης των κτιριακών εγκαταστάσεων ποσόν 256.941€, μέχρι σήμερα, από πόρους της τέως Ν.Α. Λακωνίας
- 1.5 Για την ολοκλήρωση μόνο των λιμενικών έργων απαιτείται ποσόν τουλάχιστον 3.500.000 € και για τις κτιριακές εγκαταστάσεις ποσόν περίπου 4.000.000€, τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν από πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου αφού οι υπάρχοντες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες της.
2. Εφόσον διατεθεί χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό είναι δυνατόν να δημοπρατηθούν τα αντίστοιχα έργα για την κατασκευή και των υπολειπομένων λιμενικών έργων και των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της Μαρίνας. Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών απαιτείται χρόνος τουλάχιστον 24 μηνών από την έναρξη τους.

Κοινοποίηση

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη (Fax:2713601181)
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη
3. κ. Δ/ντή σε μας
4. Τμήμα Σ.Ε.

Ε.Π
Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Λακωνίας

Ε.Δ.

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος έργου

Ηλίας Αλιμήσης
Π.Ε.4 με Β' βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Handwritten signature

Πρόεδρος του Ε.Ε.
Τ.Ε. Εργοδηγός με Α.Σ.