




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 06 - 12 - 2012

Αριθ. πρωτ.: 1516

07 ΔΕΚ. 2012

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

✓ Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

Βουλευτές:

- κ. Ιωάννη Πανούση
- κα Αικατερίνη Μάρκου
- κα Μαρία Ρεπούση
- κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη
- κα Ασημίνα Ξηροτύρη- Αικατερινάρη
- κ. Νικόλαο Τσούκαλη
- κ. Βασίλειο Οικονόμου

Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

- Σχετ.:**
1. Η υπ' αριθμ. 1138 / 29 - 08 - 2012 Ερώτηση
 2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 973 / 18 - 09 - 2012 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, με θέμα «Αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στις νησιωτικές περιοχές», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 40842/36350/31.10.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το υπ' αριθμ. πρωτ. 77/06.09.2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, το υπ' αριθμ. πρωτ. 12624/18.09.2012 έγγραφο του Δήμου Αίγινας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 99939/1858/23.10.2012 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τα συνημμένα αυτού, τα υπ' αριθμ. πρωτ. 39427/8338/03.09.2012 και 39515/5091/11.09.2012 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 9923/13.09.2012 έγγραφο του Δήμου Άνδρου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Συνημμένα:
Τριάντα (30) σελίδες

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με τα συνημμένα)
2. Γραφείο Τύπου

✓
✓



Επείγον - Προθεσμία
διαβίβαση με φαξ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Αθήνα, 31/10/2012
Αρ.Πρωτ. 40842/36350

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κατεχάκη 56
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25
Πληροφορίες: Σ.Τσιόρα
Τηλέφωνο: 213 2035742
213 2035602-3
ΦΑΞ: 213 2035700


ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Εσωτερικών
Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Φαξ: 210 3741150

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 1138/29.8.2012 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων
ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ'αριθμ. 33532/04.09.2012 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ'αριθμ. 1138/29.8.2012 Ερώτηση της Βουλής που κατέθεσαν οι βουλευτές Αικ.Μάρκου,Μ.Ρεπούση,Δ.Αναγνωστάκη,Ας.Ξηροτύρη-Ν.Τσούκαλης και Β.Οικονόμου με θέμα «Αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στις νησιωτικές περιοχές», σας διαβιβάζουμε συνημμένο το υπ'αριθμ. 77/06.9.2012 απαντητικό έγγραφο που λάβαμε από την Περιφέρεια Αττικής και παρακαλούμε γ α τις ενέργειές σας προς ενημέρωση του κ. Υπουργού και του Εθνικού Κοινοβουλίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΛΓΑ ΚΑΤΑΡΑ



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

40842/36350

ΗΜΕΡΟΜ.

7/9/2012

ΠΟΨΗ κ. Τσιόρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 8-9-12
Αριθ. Πρωτ.:77

Ταχ. δ/ση: Χαλκοκονδύλη 15
Τ.Κ.: 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Γρ. Αναπληρωτή Δ/ντή
Τηλέφωνο: 2105201712
Fax: 2105249846

✓
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου
Γενικής Δ/σης Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση της ΔΗΜΑΡ στη Βουλή για τα απορρίμματα της Αίγινας.

Σχει: 1) Η αριθμ.1138/29-8-2012 Ερώτηση Βουλευτών Δημοκρατικής Αριστεράς περί «Αναγκαιότητα Άμεσης Αντιμετώπισης του προβλήματος της Διαχείρισης των Απορριμάτων στις νησιωτικές περιοχές».
2) Το αριθμ.40239/35889/5-9-12 έγγραφο Γραφείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3) Το αριθμ.127792/5-9-12 έγγραφο Γραφείου Περιφερειάρχη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και αναφορικά με το (1) σχετικό ερώτημα, θα θέλαμε να σας θέσουμε υπ' όψιν τα εξής:

Η Περιφέρεια Αττικής όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων χωρίζεται σε 2 Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.):


- Η 1η αποτελείται από το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, πλην των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων.

- Η 2η αποτελείται από τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα.

Ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος υπάγεται στην 1^η Δ.Ε. της Αττικής, αποτελεί μέλος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Τα απορρίμματά του εν λόγω Δήμου γίνονται αποδεκτά στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., όπως και των λοιπών Δήμων – μελών του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, της υπ' αριθ. Η.Π. 50910/2727/22.12.2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ/Β'1909) Κ.Υ.Α., υπόχρεοι φορείς για την συλλογή και τη μεταφορά των στερεών αποβλήτων είναι οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ και εν προκειμένω ο Δήμος Αίγινας.

Ως εκ τούτου, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και κατ' επέκταση η Περιφέρεια Αττικής ουδεμία ευθύνη έχει για την αναφερόμενη στο ερώτημα συσσώρευση απορριμμάτων στο Δήμο Αίγινας, καθώς, επίσης, ουδεμία αρμοδιότητα έχει για την συλλογή και μεταφορά τους.



Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφ. Δ/ντού
2. Χ.Λ.
3. Γραμματεία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γραφείο Περιφερειάρχη
Περιφέρειας Αττικής



Αίγινα, 18/ 9/ 2012

Αρ. Πρωτ.: 12624

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Χρ. Λαδά 1

Τηλ: 2297320013

Φαξ: 2297025099

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτ./σης
Δ/ση Τεχν. Υπ.ηρ.
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα, Τ.Κ 10563

Υπόψιν κ. Ι. Ξενούλ

FAX: 2103741150

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση απορριμμάτων»

ΣΧΕΤ: α) Το αριθμ. πρωτ. 33532/4-9-12 έγγραφό σας

β) Η αριθμ. 1138/29.8.2012 ερώτηση Βουλευτών

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας γνωρίζουμε:

- 1) Το Οικονομικό πρόβλημα εξαιτίας της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, έχει πράγματι επηρεάσει σε μέγιστο βαθμό την λειτουργία των Δήμων, οι οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους.
- 2) Το πρόβλημα της Καθ/τας του Νησιού μας συνθέτουν πολλοί παράγοντες μεταξύ των άλλων:
 - α) Η υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε καθημερινά σκουπίδια με κλειστά οχηματαγωγά στη Φυλή, με επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, αυτής την οποία δέχονται όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι του λεκανοπεδίου.
 - β) Το γεγονός ότι είμαστε ο μοναδικός -ίσως- Δήμος στην Ελλάδα όπου «συνταξιδεύουν» επιβάτες και σκουπίδια, με ότι αυτό συνεπάγεται: επικινδυνότητα - ασφάλεια - αισθητική - οικονομικός στραγγαλισμός του Δήμου.
 - γ) Κατά τους θερινούς μήνες -λόγω ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ των οχηματαγωγών, δε / μας επιτρέπουν να «βάζουμε» τα απορριμματοφόρα μας στα πλοία με

σοβαρές επιπτώσεις στον τομέα της καθ/τας, λόγω της καθυστέρησης της μεταφοράς που πολλές φορές φθάνει και τις δύο (2) ημέρες αναμονής.

δ) Το πρόβλημα οφειλών στους πλοιοκτήτες δεν αποτελεί ουσιαστικό λόγο, από την στιγμή που και οι πλοιοκτήτες οφείλουν στο Λιμενικό Ταμείο Αίγνας ικανά ποσά.

ε) Επίσης, η «απαγορευτική» διάταξη πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τουριστικού Δήμου μας αποτέλεσε σοβαρότατο παράγοντα δημιουργίας του προβλήματος, το οποίο έως ένα βαθμό έχει κατά πολύ ξεπεραστεί.


Ωστόσο και η υποχρεωτική αφαίρεση – απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης – των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, μας αφαιρεί την δυναμική που πρέπει να έχει ο Δήμος μας –ως Τουριστικός Δήμος- για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του Τομέα καθ/τας.

Σημειώνεται, ότι κατά τους θερινούς μήνες, ο πληθυσμός για πρώτη φορά πενταδιπλασιάστηκε και εκ των πραγμάτων προσέθεσε ξεχωριστό και πρωτοφανές για το Νησί μας πρόβλημα

στ) Επισημαίνουμε ότι έχουμε ήδη ζητήσει από την Περιφέρεια Αττικής να εξετασθεί η δυνατότητα λειτουργίας ΧΥΤΥ, για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματα στον Τόπο μας στη βάση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Με εκτίηση

Ο Δήμαρχος



Θεόδωρος Σακκίλης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη
Τηλ.: 2281360214
Telefax: 2281085090
E-Mail: i.mahairidis@pna.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX

Ερμούπολη, 23.10.2012

Α.Π.: 99939/1858

Προς:

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη κα Φωτοπούλου

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών της ΔΗΜΑ για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σχετ. α. Το με Α.Π. 33531/04.09.2012 έγγραφό σας
β. Η με Α.Π. 1138/29.08.2012 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ι. Πανούση, Αικ. Μάρκου, Μ. Ρεπούση, Δ. Αναγνωστάκη, Ασ. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ν. Τσούκαλη και Β. Οικονόμου

Σε απάντηση του (α) σχετικού σας αποστέλλουμε συνημμένα Ενημερωτικό Σημείωμα σε απάντηση της (β) σχετικής Ερώτησης και αφορά στα παρακάτω:

- Υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου
- Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Χρηματοδότηση έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
- ΧΥΤΥ – Διαχείριση Απορριμμάτων νήσου Άνδρου
- Αποκατάσταση αρχαιολογικού χώρου στα «Στρόφιλα» νήσου Άνδρου

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση.

Συνημμένα:


Ενημερωτικό Σημείωμα

Εσωτερική διανομή:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ



Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

21.09.2012

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Διαχείριση Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σε συνέχεια της με αρ. 1138/29-8-2012 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Ι. Πανούση, Αικ. Μάρκου, Μ. Ρεπούση, Δ. Αναγνωστάκη, Ασ. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ν. Τσούκαλη και Β. Οικονόμου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν στα παρακάτω:

- Υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου
- Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Χρηματοδότηση έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
- ΧΥΤΥ – Διαχείριση Απορριμμάτων νήσου Άνδρου
- Αποκατάσταση αρχαιολογικού χώρου στα «Στρόφιλα» νήσου Άνδρου

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

2...09.2012

Υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου

Στον παρακάτω Πίνακα και στο παρακάτω Γράφημα παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαραίτητες βασικές υποδομές για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) που υφίστανται, υλοποιούνται και υπολείπονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πίνακας 1. Υλοποίηση βασικών υποδομών ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ)			ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΣΜΑ)			ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)			ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ)		
Υφιστάμενοι	Υπό υλοποίηση (νέοι και επεκτάσεις)	Υπολειπόμενοι σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ	Υφιστάμενοι	Υπό υλοποίηση	Υπολειπόμενοι σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ	Υφιστάμενες	Υπό υλοποίηση	Υπολειπόμενες σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ	Υφιστάμενα	Υπό υλοποίηση	Υπολειπόμενα σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ
18	9 ¹	15 ²	0	8 ³	3 ⁴	0	0	0	0	1	0

1.1. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

1.1.1. Νομός Δωδεκανήσου

Επιγραμματικά, στο Νομό Δωδεκανήσου υπάρχουν 9 κατασκευασμένοι ΧΥΤΑ που εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή περί τους 140.000 νόμιμους κατοίκους περίπου ή το 83% πληθυσμού του Νομού. Στο Νομό, σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ, προβλέπεται οι κατασκευή άλλων 7 ΧΥΤΑ οι οποίοι θα εξυπηρετούν περίπου 167.000 νόμιμους κατοίκους (16 εξυπηρετούμενα νησιά συνολικά).

Αναλυτικά στο Νομό Δωδεκανήσου λειτουργούν οι ΧΥΤΑ:

1. Βόρειας Ρόδου
2. Κω (υποβλήθηκε πρόταση επέκτασης για αξιολόγηση και χρηματοδότηση από το ΕΠ ΠΕΡΑΑ)
3. Καρπάθου (διαδικασία ωρίμανσης 2^{ου} κυττάρου)
4. Αστυπάλαιας
5. Λειψών
6. Τήλου (9/2011 ολοκληρώθηκε επέκταση κυττάρου – χρηματοδότηση από ΕΠ ΠΕΡΑΑ)
7. Μεγίστης

¹ Περιλαμβάνεται η επέκταση των λειτουργούντων ΧΥΤΑ Β. Ρόδου και Αγαθονησίου

² Περιλαμβάνεται η επέκταση των λειτουργούντων ΧΥΤΑ Κω και Καρπάθου, καθώς και οι τέσσερις (4) μικροί ΧΥΤΑ στις Μικρές Κυκλάδες που πιθανότατα δεν θα υλοποιηθούν.

³ Περιλαμβάνεται ο ΣΜΑ Νάξου, ο ΣΜΑ Αρχαγγέλου και οι εναλλακτικές περιπτώσεις ΣΜΑ Χάλκης, Κάσου & τέσσερις (4) των Μικρών Κυκλάδων

⁴ Περιλαμβάνεται ο ΣΜΑ Δ. Ρόδου

Συντάκτης: Ν. Συνοδινός

Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Έργων ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

21.09.2012

8. Αγαθονησίου (σε εξέλιξη επέκταση – Εγνατία Οδός Α.Ε. – σύμβαση 20-8-2012 – στάδιο έναρξης εργασιών)
9. Σύμης

Για την ώρα, υλοποιούνται στα Δωδεκάνησα 5 ΧΥΤΑ, αν και στον ένα από αυτούς, στην Κάλυμνο υπάρχει διακοπή εργασιών εδώ και καιρό και η ολοκλήρωση του έργου κρίνεται αβέβαιη.

Αναλυτικά υλοποιούνται οι ΧΥΤΑ:

1. Βόρειας Ρόδου (σε εξέλιξη επέκταση – σύμβαση 20-8-2012 – στάδιο έναρξης εργασιών)
2. Αγαθονησίου (σε εξέλιξη επέκταση – Εγνατία Οδός Α.Ε. – σύμβαση 20-8-2012 – στάδιο έναρξης εργασιών)
3. Πάτμου (υλοποιείται με προβλήματα)
4. Νισύρου (δημοπρατήθηκε 9/2011 - Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση προσφορών - Υπάρχει δικαστική προσφυγή)
5. Κάλυμνου (υπάρχει παύση εργασιών – ενέκυψε ιδιοκτησιακό ζήτημα)

Με την ολοκλήρωση όλων των έργων των ΧΥΤΑ που προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ, θα εξυπηρετείται ο συνολικός πληθυσμός του Νομού Δωδεκανήσου.

Τα υπολειπόμενα έργα ΧΥΤΑ που βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης είναι αυτά της:

1. Νότιας Ρόδου (στάδιο εκπόνησης προμελέτης)
2. Χάλκης⁵
3. Κάσου (σύνταξη φακέλου έργου για ανάθεση μελετών)
4. Λέρου (νέα χωροθέτηση – προκήρυξη νέων μελετών πιθανά εντός Οκτωβρίου)

1.1.2. Νομός Κυκλάδων

Στο Νομό Κυκλάδων λειτουργούν επί του παρόντος 9 κατασκευασμένοι ΧΥΤΑ που εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή περί τους 55.000 νόμιμους κατοίκους περίπου ή το 44% πληθυσμού του Νομού. Στο Νομό, σύμφωνα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ, προβλέπεται οι κατασκευή άλλων 9 ΧΥΤΑ οι οποίοι θα εξυπηρετούν περίπου 118.000 μόνιμους κατοίκους (24 εξυπηρετούμενα νησιά συνολικά).

Αναλυτικά στο Νομό Κυκλάδων λειτουργούν οι παρακάτω ΧΥΤΑ:

1. Σύρου
2. Μυκόνου
3. Πάρου – Αντιπάρου
4. Αμοργού
5. Φολεγάνδρου
6. Κύθνου
7. Σερίφου
8. Κιμώλου
9. Ανάφης

Για την ώρα, υλοποιούνται στις Κυκλάδες 4 ΧΥΤΑ. Αναλυτικά υλοποιούνται οι ΧΥΤΑ:

⁵ Ο ΧΥΤΑ Χάλκης πιθανότατα δεν θα υλοποιηθεί καθώς υλοποιείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης ΑΣΑ.

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

21.09.2012

1. Του (έχει ολοκληρωθεί η εργολαβία - υπογράφηκε σύμβαση για συμπληρωματικές εργασίες)
2. Σίφνου (στάδιο υπογραφής σύμβασης - Υπάρχει δικαστική προσφυγή - Εγνατία Οδός Α.Ε.)
3. Νάξου (στάδιο καθορισμού προσωρινής τιμής για απαλλοτρίωση - Στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης - Εγνατία Οδός Α.Ε.)
4. Κέας (στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης και καθορισμού προσωρινής τιμής για τις απαλλοτριώσεις - Εγνατία Οδός Α.Ε.)

Στο Νομό προβλέπεται ακόμα η υλοποίηση 9 επιπλέον έργα ΧΥΤΑ, τα οποία θα εξυπηρετούν μόνιμους και εποχικούς κατοίκους των υπόλοιπων νησιών των Κυκλάδων.

Αναλυτικότερα, σε διαδικασία ωρίμανσης βρίσκονται οι ΧΥΤΑ⁶:

1. Σικίνου
2. Μήλου (εκκρεμεί απαλλοτρίωση - Εγνατία Οδός Α.Ε.)
3. Άνδρου (έχει υποβληθεί ΜΠΕ)
4. Τήνου (στάδιο υπογραφής σύμβασης για εκπόνηση μελετών)
5. Θήρας - Θηρασίας (ωρίμανση ΟΕΔΑ - στάδιο ανάθεσης ΜΠΕ)
6. Ηρακλειάς (μικρός ΧΥΤΑ)
7. Σχοινούσας (μικρός ΧΥΤΑ)
8. Κουφονησίου (μικρός ΧΥΤΑ)
9. Δονούσας (μικρός ΧΥΤΑ)

1.2. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στο Νομό Δωδεκανήσου προβλέπονται οι παρακάτω ΣΜΑ

1. Δυτικής Ρόδου (δεν προβλέπεται από ΠΕΣΔΑ, αλλά ο Δήμος το ωριμάζει -- στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης)
2. Αρχαγγέλου⁷ (Ρόδος - στάδιο ωρίμανσης μελετών - χρηματοδότηση από ΕΠ ΠΕΡΑΑ)
3. Χάλκης⁸ (υλοποιείται - στάδιο υπογραφής σύμβασης - χρηματοδότηση από ΕΠ ΠΕΡΑΑ)
4. Ψερίμου (εναλλακτικός μικρός ΧΥΤΑ - καμία ενέργεια)
5. Κάσου (υλοποιείται στα πλαίσια προμήθειας εξοπλισμού επεξεργασίας - χρηματοδότηση από ΕΠ ΠΕΡΑΑ)

Στο Νομό Κυκλάδων προβλέπονται οι παρακάτω ΣΜΑ

1. Ηρακλειάς (στάδιο δημοπράτησης Τεχνικού Συμβούλου)
2. Σχοινούσας (στάδιο δημοπράτησης Τεχνικού Συμβούλου)
3. Κουφονησίου (στάδιο δημοπράτησης Τεχνικού Συμβούλου)
4. Δονούσας (στάδιο δημοπράτησης Τεχνικού Συμβούλου)
5. Νάξου⁹ (στάδιο δημοπράτησης Τεχνικού Συμβούλου)
6. Αντιπάρου (υποβλήθηκε πρόταση για αξιολόγηση από ΕΔΑ ΠΝΑ)

⁶ Οι μικροί ΧΥΤΑ στα τέσσερα (4) νησιά των μικρών Κυκλάδων πιθανότατα δεν θα υλοποιηθούν, καθώς ο Δήμος Νάξου & Κυκλάδων προχωράει τη λύση των ΣΜΑ (βλ. παρακάτω). Πιθανότατα και ο ΧΥΤΑ Σικίνου δεν θα υλοποιηθεί καθώς υλοποιείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης ΑΣΑ.

⁷ Δεν προβλέπεται από ΠΕΣΔΑ, αλλά ο Δήμος το υλοποιεί.

⁸ Υλοποιείται προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης στο πλαίσιο προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ.

⁹ Δεν προβλέπεται από ΠΕΣΔΑ, αλλά ο Δήμος το υλοποιεί.

Συντάκτης: Ν. Συνοδινός

Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Έργων ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

21.09.2012

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

2.1 Υφιστάμενη Κατάσταση – Στοιχεία Περιφέρειας

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχαν καταγραφεί συνολικά 88 προϋφιστάμενοι ΧΑΔΑ. Από αυτούς:

- οι 30 έχουν αποκατασταθεί,
- οι 41 είναι ανενεργοί και έχουν μπει σε διαδικασία αποκατάστασης,
- οι 17 είναι ενεργοί

Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται τα παραπάνω στοιχεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανά κατηγορία ΧΑΔΑ και ανά Νομό.

Πίνακας 2. Συνοπτική παρουσίαση ΧΑΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΧΑΔΑ	Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ	Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ενεργοί	6	11	17
Ανώριμοι	1	1	2
Προς υποβολή	-	3	3
Αξιολόγηση	2	-	2
Ενταγμένοι	3	7	10
Ανενεργοί	20	21	41
Ανώριμοι	-	2	2
Ίδια μέσα	6	3	9
Προς υποβολή	1	-	1
Αξιολόγηση	1	1	2
Ενταγμένοι	6	14	20
Υλοποίηση	6	1	7
Αποκατεστημένοι	17	13	30
Σύνολο	43	45	88

2.2 Πρόοδος Αποκαταστάσεων

Όσο αφορά την πρόοδο των αποκαταστάσεων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μέχρι σήμερα έχει εκδώσει συνολικά 67 άδειες περιβαλλοντικής αποκατάστασης για αντίστοιχους ΧΑΔΑ (35 στα Δωδεκάνησα και 32¹⁰ στις Κυκλάδες).

Ιδιαίτερα όσο αφορά τους ΧΑΔΑ της Περιφέρειας για τους οποίους εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης στους ΧΑΔΑ των Δήμων Ρόδου, Λινδίων, Πεταλούδων, Τήλου και Καρπάθου.

¹⁰ (Μία άδεια έχει χορηγηθεί στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΧΥΤΑ)

Συντάκτης: Ν. Συνοδινός

Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Έργων ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Όσο αφορά στον (τελευταίο) ΧΑΔΑ του Δήμου Λέρου που έχει καταγγελλθεί, αυτός παραμένει σε εκκρεμότητα καθώς δεν έχει κατασκευαστεί ΧΥΤΑ ακόμη. Ωστόσο ο Δήμος έχει δραριολογήσει την αποκατάστασή του καθώς έχει εντάξει στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ και υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ & Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Λέρου».

Σημειώνεται επίσης ότι:

- Η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη Σύρο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της κατασκευής του ΧΥΤΑ (ΧΑΔΑ στην ίδια θέση) με χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής 2.

Στον παρακάτω Πίνακα και στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται διαχρονική εξέλιξη των αποκαταστάσεων των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πίνακας 3. Εξέλιξη των αποκαταστάσεων των ΧΑΔΑ Π.Ν.Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ		ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΛΩΝ	Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΛΟΣ 2007	Ενεργοί	19	27	46
	Ανενεργοί	22	16	38
	Αποκατεστημένοι	2	0	2
ΣΕΠΤ. 2008	Ενεργοί	18	24	42
	Ανενεργοί	17	15	32
	Αποκατεστημένοι	8	6	14
ΦΕΒΡ. 2010	Ενεργοί	13	18	31
	Ανενεργοί	16	18	34
	Αποκατεστημένοι	14	9	23
ΔΕΚ. 2010	Ενεργοί	11	17	28
	Ανενεργοί	18	18	36
	Αποκατεστημένοι	14	10	24
ΔΕΚ. 2011	Ενεργοί	7	10	17
	Ανενεργοί	22	22	44
	Αποκατεστημένοι	14	13	27
ΣΕΠΤ. 2012	Ενεργοί	6	11	17
	Ανενεργοί	20	21	41
	Αποκατεστημένοι	17	13	30

Όσο αφορά την εξέλιξη της παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μόνο προβλέψεις μπορούν να γίνουν χωρίς κάτι να μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα λόγω της νησιωτικής ιδιαιτερότητας της Περιφέρειας, του αριθμού χώρων διάθεσης που ελλείπουν ακόμα για να κατασκευαστούν, αλλά και των δυνατοτήτων των ΟΓΑ (υποστελέχωση κλπ). Σημειώνεται ότι:

- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Κω στη θέση «Κοκκινόνερο» έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 30 Μαΐου 2011.

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

21.09.2012

- Ο ΧΑΔΑ των Λειμών στη θέση «Κατεργόμολος» έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 31 Μαΐου 2011.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Καρπάθου στη θέση «Σάνταλος» έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 26 Μαρτίου 2012.
- Οι ΧΑΔΑ του Δήμου Ρόδου (π. Δ. Αφάντου) στις θέσεις «Πουλενού», «Κριός» και (π. Δ. Αταβύρου) «Μανδρικό» έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η σύμβαση για τους ΧΑΔΑ της Δ.Ε. Αφάντου υπογράφηκε στις 3 Αυγούστου 2012 και η σύμβαση για τον ΧΑΔΑ της Δ.Ε. Αταβύρου στις 16 Ιουλίου 2012.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Κω (π. Δ. Δικαίου Κω) στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος» εντάχθηκε από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 και το επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοπράτησή του.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Καρπάθου (π. Κοινότητας Ολύμπου) στη θέση «Πεύ» έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έχουν πραγματοποιηθεί δύο άγονες δημοπρασίες και εξετάζεται η περίπτωση της απευθείας ανάθεσης.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Πάρου στη θέση "Καντηνελιές - Σαρακήνικο" στη Νάουσα έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δημοπρατήθηκε και το επόμενο διάστημα υπογράφεται η σύμβαση.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Σίφνου στη θέση «Βορινή» έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια πράξης που αφορά την κατασκευή του παρακείμενου ΧΥΤΑ. Το έργο δημοπρατήθηκε και το επόμενο διάστημα υπογράφεται η σύμβαση.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Μυκόνου στη θέση "Φτελιά - Σκυλάμπελα" έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έχουν ζητηθεί κάποιες διορθώσεις στην μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η δημοπράτησή του.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Ρόδου στη θέση "Κουφό Βουνί" (π. Δήμου Αρχαγγέλου) έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο δημοπρατείται στις 25 Σεπτεμβρίου 2012.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Κύθνου στη θέση "Λυγαριά" έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Σύμης στη θέση "Γλυφωνιές" έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στάδιο ανάθεσης μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Πάτμου στη θέση "Βάρδια - Μέρικα" έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στάδιο ανάθεσης μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Λέρου στη θέση "Τσίγκουνας" έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στάδιο ανάθεσης οριστικής μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Άνδρου στη θέση "Πούντα - Ακρ. Στρόφιλα" έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στάδιο ανάθεσης μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
- Οι ΧΑΔΑ του Δήμου Τήνου στις θέσεις "Τσικνιάς", "Φανερωμένη" και "Μαρμαριές - Κόκκινα" έχουν ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έχει υποβληθεί η ΤΜΠΑ του ΧΑΔΑ στη θέση "Τσικνιάς", αναμένεται η ανάθεση

Συντάκτης: Ν. Συνοδινός

Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Έργων ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

21.09.2012

- της ΤΜΠΑ του ΧΑΔΑ στη θέση Φανερωμένη" και αναμένονται τα τεύχη δημοπράτησης του ΧΑΔΑ στη θέση "Μαρμαριές - Κόκκινα" για προέγκριση από την ΕΛΑ ΠΝΑ.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Μήλου στη θέση "Μπρατώνι" έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στάδιο ανάθεσης μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
 - Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Φολεγάνδρου στη θέση "Χιλιομοδού" έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αναμένονται τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση από την ΕΔΑ ΠΝΑ.
 - Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Πάρου στη θέση "Χωριουδάκι - Λάκκοι" έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αναμένονται τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση από την ΕΔΑ ΠΝΑ.
 - Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Κω στη θέση "Κούκος" έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έχουν ζητηθεί κάποιες διωρθώσεις στην μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η δημοπράτησή του.
 - Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Μεγίστης στη θέση "Γυαλούς Ρυάλι" έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 από την ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αναμένονται τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση από την ΕΔΑ ΠΝΑ.
 - Στα πλαίσια της με αριθμό 9 ανοιχτής πρόσκλησης που έχει εκδώσει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στον τρέχοντα επόμενο κύκλο αξιολόγησης, έχουν υποβληθεί οι παρακάτω προτάσεις για αξιολόγηση και αφορούν τους ΧΑΔΑ:
 - ο Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Αντιπάρου στη θέση «Προφήτης Ηλίας»
 - ο Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Νισύρου στη θέση «Λινούρα»
 - ο Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Χάλκης στη θέση «Αγναθούς ή Ανδραμασός»

Επίσης, στα πλαίσια της πρόσκλησης 4.7 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013, έχει ενταχθεί και υλοποιείται πράξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που αφορά συνολικά έντεκα (11) ΧΑΔΑ, δηλαδή:

- ο Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Τίμιος Σταυρός» (π. Δ. Νάξου)
- ο Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Αυλιά» (π. Δ. Νάξου)
- ο Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Διώδι» (π. Δ. Δρυμαλίας)
- ο Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Παντελούδες» (π. Δ. Δρυμαλίας)
- ο Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Σελάδι» (π. Δ. Δρυμαλίας)
- ο Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Ρίκες» (π. Δ. Δρυμαλίας)
- ο Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Μπαμπακιές» (π. Δ. Δρυμαλίας)
- ο Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Λαγκάδι» (π. Κ. Δονούσας)
- ο Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Ρύκια» (π. Κ. Ηρακλείας)
- ο Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Καψαλιά» (π. Κ. Κουφονησίου)
- ο Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Κάτεργο» (π. Κοινότητα Σχοινούσας)

Η δημοπράτηση των μελετών έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου 2012.

Υπολειπόμενοι ΧΑΔΑ με ωριμότητα που ποικίλοι αλλά με εκκρεμότητες, όπως π.χ. απαλλοτριώσεων, με δυνατότητα ένταξης στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 είναι:

- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Σερίφου στη θέση «Πάχυ» μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΧΥΤΑ και την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε επίσημα η οριστική παύση του ΧΑΔΑ στις 31 Μαΐου 2011. Ο Δήμος έχει κινήσει τη διαδικασία για την απόκτηση της απαραίτητης έκτασης για την αποκατάστασή του. Εν συνεχεία θα

Συντάκτης: Ν. Σινοδινός

Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Έργων ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

21.09.2012

- υποβάλει (εκ νέου) πρόταση στην ΕΔΑ ΠΝΑ ώστε να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου.
- Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Ιητών στη θέση «Αλμυρός». Ο Δήμος έχει κινήσει την διαδικασία απαλλοτρίωσης της απαραίτητης έκτασης για την αποκατάστασή του και στο επόμενο ΔΣ θα λάβει σχετική Απόφαση για κήρυξη απαλλοτρίωσης.
 - Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Κέας στη θέση «Οτζιάς - Χάλαρα». Ο Δήμος αναμένεται να υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση της αποκατάστασης, αλλά και εξοπλισμού διαχείρισης ΛΣΑ στην ΕΔΑ ΠΝΑ στον επόμενο κύκλο αξιολόγησης.
 - Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Σικίνου στη θέση «Τσιγκούρα». Ο Δήμος αναμένεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης στην ΕΔΑ ΠΝΑ αφού εξασφαλίσει τις απαραίτητες εδαφικές εκτάσεις.
 - Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Ρόδου στη θέση «Ποτηρού» θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της κατασκευής του ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου. Η Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία είναι δικαιούχος του έργου, αναμένεται να επανυποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση στην ΕΔΑ ΠΝΑ και αφού εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εδαφικές εκτάσεις και συμπληρωθούν οι μελέτες κατ'άλληλα.

Επίσημες ακριβείς χρονικές δεσμεύσεις από τους Δήμους για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ δεν υπάρχουν.

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

21.09.2012

Χρηματοδότηση έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

3.1 Λοιπά Έργα & Δράσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Εκτός από τα παραπάνω έργα και δράσεις, αρκετοί ΟΤΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκμεταλλευόμενοι τόσο την πρόσκληση 4.7 της ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΑΑ, όσο και την πρόσκληση 9 της ΕΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να υλοποιήσουν έργα με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων τους, υπέβαλλαν προτάσεις για την υλοποίηση πράξεων που αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και σε μερικές περιπτώσεις λειτουργούν και σαν μεταβατικές λύσεις μέχρι την υλοποίηση των έργων τελικής διάθεσης που προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ.

Έως σήμερα έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση από την ΕΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι παρακάτω πράξεις:

1. Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου
2. Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης
3. Εξοπλισμός για την κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού και προώθηση της ανακύκλωσης στο Δ. Λειψών
4. Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου
5. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ & Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Πάτμου
6. Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Λυγαριά και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ. Κύθνου
7. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης ΑΣΑ Δ. Τήνου
8. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ. Άνδρου
9. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Τσίγγουνας" και εξοπλισμός διαχείρισης ΑΣΑ Δ. Λέρου
10. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Γλυφονιές" και προμήθεια εξοπλισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δ. Σύμης
11. Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δ. Σικίνου
12. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και σύστημα μηχανικής επεξεργασίας και κομποστοποίησης Δ. Κάσου
13. Υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δ. Σίφνου
14. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ & Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μήλου

Επίσης υποβλήθηκε και αξιολογείται επί του παρόντος από την ΕΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η παρακάτω πρόταση:

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "Προφήτης Ηλίας" και Υποδομές Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου

Τέλος, στα πλαίσια της πρόσκλησης 4.7 της ΕΥΠ του ΕΠ ΠΕΡΑΑ έχει ενταχθεί και υλοποιείται πράξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Συνολικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια των δύο παραπάνω προσκλήσεων, έως σήμερα έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 58 εκ. €, ενώ για την πλήρη υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ και την αποκατάσταση των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ της Περιφέρειας υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν περί τα 45 εκ. € ακόμα. Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής περιόδου έχουν εξασφαλιστεί για το Νότιο Αιγαίο στα πλαίσια του ΕΠ «Περιβάλλον & Λειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» πόροι που ανέρχονται στα 72,7 εκ. €¹¹.

¹¹ 70 εκ. € έχουν εκχωρηθεί στην ΕΔΑ ΠΝΑ από το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και 2,7 εκ. € έχουν εξασφαλιστεί για το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στα πλαίσια της πρόσκλησης 4.7 της ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΑΑ.

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

21.09.2012

ΧΥΤΥ – Διαχείριση Απορριμμάτων νήσου Άνδρου

Όσο αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων της νήσου Άνδρου σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της πρόσκλησης 9 της ΕΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχει ενταχθεί πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων Λ. Άνδρου».

Το έργο περιλαμβάνει την οριστική παύση λειτουργίας (κλείσιμο) και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση «Πούντα – Ακρ. Στρόφιλα - Σταυροπέδα» του Δήμου Άνδρου, την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω προμήθειας εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης, καθώς και την εξοπλισμού δεματοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών και υπολειμμάτων από την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Άνδρου.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης και δεματοποίησης (κάδοι ανακύκλωσης, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, όχημα συλλογής ανακυκλώσιμων, δεματοποιητή ανακυκλώσιμων υλικών και υπολειμμάτων με μηχανήμα περιτύλιξης) και στην προμήθεια για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας κομποστοποίησης (τεμαχιστής με ενσωματωμένο μαγνήτη, περιστροφικό κόσκινο, containers κομποστοποίησης και εξοπλισμός ραφιναρίας).

Η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, ο οποίος είναι και θεσμοθετημένος αρχαιολογικός χώρος (έκτασης 25 στρεμμάτων περίπου) περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, έργα συλλογής διύσπαρτων απορριμμάτων, διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, τελικής κάλυψης, διαχείρισης ομβρίων, στραγγισμάτων και βιοαερίου, μεταφροντίδας, περιβαλλοντικής παρακολούθησης, πρασίνου και άρδευσης και λοιπά έργα.

Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση των παραπάνω.

Όσο αφορά στο ΧΥΤΥ Άνδρου, σας γνωρίζουμε ότι έχει υποβληθεί από το Δήμο Άνδρου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΧΥΤΥ στη θέση «Γίδες» στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η υπηρεσία έχει ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρότητα του φακέλου, τα οποία ο Δήμος το επόμενο διάστημα τα υποβάλλει.


Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

21.09.2012

Αποκατάσταση αρχαιολογικού χώρου στα «Στρόφιλα» νήσου Άνδρου

Το εν λόγω έργο δεν προτάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες για αξιολόγηση και ένταξη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου όταν είχε δημοσιευτεί σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων (2010). Πλέον οι διατιθέμενοι πόροι για έργα πολιτισμού έχουν εξαντληθεί με την ένταξη περισσότερων από 30 έργων που αφορούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συντάκτης: Ν. Συνοδινός
Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Έργων ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τοχ. Δ/νση : Μπότσαρη 2-8
Τ.Κ. : 18538 Πειραιάς
Πληροφορίες : Αγγ. Πλέσσα
Τηλ. : 2132026834
Fax : 2104291264
eg@apdai.gaiou.gov.gr

Πειραιάς, 11-09-2012
Α.Π. 39615/5091/Φ.Α.Βουλής
Σχετ: 37673/4873/22-08-12

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
τ.κ.115-23 Αθήνα
Fax.2106429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 29-08-12 Ερώτηση των κκ Βουλευτών ΔΗΜ.ΑΡ με θέμα:
«Αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στις
νησιωτικές περιοχές»

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αριθ. πρωτ.Βουλής 1138/29-08-2012 Ερώτηση των κκ Βουλευτών ΔΗΜ.ΑΡ
2) Το με αριθ. πρωτ.155/Β/219/30-08-12 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ (Γραφείο Υπουργού)
3) Το με αρ.πρωτ.39427/8338/03-09-12 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτ. Αιγ. Α.Δ.Α.
4) Το με αρ.πρωτ.ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ21/78634/16907/3819/3853 έγγραφο της
Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5) Η υπ' αριθμ 6661/541/23-01-12 Απόφαση Παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ
6) Η υπ' αριθμ. 16368/1438/10-04-12 ΑΕΠΟ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του έργου:
«Δεματοποίηση / προσωρινή αποθήκευση, αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (Α.Σ.Α) στη
περιοχή «Σταυροπέδα» Μεσσαριάς του Δήμου Άνδρου της νήσου Άνδρου Κυκλάδων».
7) Το με αρ.πρωτ.34207/7309/13-08-12 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α
8) Το με αρ.πρωτ.2912/22-03-11 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α
9) Το με αρ.πρωτ.1667/17-02-11 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α
10) Το με αρ.πρωτ.οικ.9454/6163/23-04-10 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτ. Αιγαίου Α.Δ.Α
11) Το με αρ.πρωτ 914/02-03-11 έγγραφο μας
12) Το με αρ.πρωτ. 2048/06-04-11 έγγραφο μας

Σε συνέχεια της (1) σχετικής Ερώτησης των βουλευτών κ.κ. Ι. Πανοίση, Αικ. Μάρκου, Μ. Ρεττασή, Δ. Αναγνωστάκη, Ασ. Ξηροτύρη - Αικατερινιάρη, Ν. Τσούκαλη, Β. Οικονόμου, σας ενημερώνουμε ότι βάση της κείμενης νομοθεσίας περί αστικών απορριμμάτων, την ευθύνη της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού την έχει ο Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων (ή εφόσον δεν έχει συσταθεί, ο Δήμος), ενώ η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, σε νόμιμους χώρους ταφής ή και επεξεργασίας, αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου.

Παρά το γεγονός ότι η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί πλέον με τον Ν. 3852/10 (σε επίπεδο σχεδιασμού) αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με σχετικές ενέργειες της τόσο μέσω της Γενικής Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ όσο και μέσω της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου, (7,8,9,10,11,12, σχετικά), επιδιώκει την επίτευξη των διαδικασιών προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων στην Άνδρο.

Από στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας προκύπτει ότι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από την 23-01-12 έχει εκδώσει Απόφαση Παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ Σταυροπέδας (5,σχετικό) και με την (6) σχετική ΑΕΠΟ ενέκρινε περιβαλλοντικούς όρους για το έργο που αφορά : « Δεματοποίηση / προσωρινή αποθήκευση, αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (Α.Σ.Α) στη περιοχή «Σταυροπέδα» Μεσσαριάς του Δήμου Άνδρου της νήσου Άνδρου Κυκλάδων»

Ως προς το θέμα Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Άνδρου σας γνωρίζουμε ότι, από το (3) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ και το (4) σχετικό έγγραφο του Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, προκύπτει ότι σχετική Μελέτη Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Άνδρου που υποβλήθηκε στο προαναφερθέν Τμήμα, θα πρέπει να συμπληρωθεί βάση των υποδείξεων που αναφέρονται στο (4) σχετικό προκειμένου να εισαχθεί στο ΚΑΣ. Το γεγονός αυτό επιφέρει καθυστέρηση

σε ουσιαστικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην εκπόνηση της προβλεπόμενης από την ΚΥΑ 50910/2727(ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) Τεχνικής Μελέτης Αποκατάστασης ΧΑΔΑ, η οποία εν συνεχεία θα πρέπει να υποβληθεί στην Δ/νση ΠΕ ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, προκειμένου να προωθηθεί η προβλεπόμενη χορήγηση Αδειας Αποκατάστασης.


Σε ότι αφορά την κατασκευή ΧΥΤΥ, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την μονιμή επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων στο νησί, η αρχική ΜΠΕ του έργου (υποβληθείσα στη Δ/νση ΠΕ ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, στις 13-02-2009), δεν τελεσφόρησε καθώς η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διακόπηκε από παρεμβάσεις οργάνων /φορέων, διαμαρτυρίες πολιτών και από αρνητικές γνωμοδοτήσεις του ίδιου του Δήμου Άνδρου, (ο οποίος και την είχε υποβάλει), ως προς την αναφερόμενη σε αυτή εγκεκριμένη θέση με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση μέχρι την υποβολή νέας ΜΠΕ, δεδομένου ότι έπρεπε να αξιολογηθούν εκ νέου άλλες θέσεις με προτάσεις των καθ ύλη αρμόδιων τοπικών φορέων.

Η νέα ΜΠΕ του έργου ΧΥΤΥ Άνδρου, υποβλήθηκε πρόσφατα στην Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, όπου κατόπιν άμεσου ελέγχου ζητηθήκαν συμπληρωματικά στοιχεία αναφορικά με την πληρότητα - τακτοποίηση του φακέλου κατά το Ν.4014/11 (7, σχετικό). Παρόλο που τα ζητούμενα στοιχεία δεν έχουν προσκομιστεί, ώστε ο φάκελος να τεθεί πλήρης για διαβούλευση, εκφράζονται ήδη αντιδράσεις πολιτών κατά της νέας θέσης εγκατάστασης του ΧΥΤΥ. Επισημαίνουμε επίσης ότι η νέα θέση δεν προβλέπεται στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου (σε σχέση με τη αρχική θέση που οριζόταν) και ότι θα πρέπει να υπάρξει διαδικασία σχετικής επικαιροποίησης-τροποποίησης αυτού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (εφόσον τελικά προκύψει αυτό αναγκαίο).

Δεδομένων των παραπάνω συνθηκών είναι δύσκολο να αναφερθούμε σε τήρηση χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με την ΜΠΕ παρά μόνο σε ότι αφορά τις προθεσμίες που προβλέπονται από το Ν.4014/11, οι οποίες είναι δεσμευτικές και θα τηρηθούν από της Υπηρεσίας αρμοδιότητας μας.

Η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του όγκου των απορριμμάτων που συσσωρεύονται καθημερινά στο νησί οδήγησε τον Δήμο Άνδρου, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης (6, σχετικό), στην υπογραφή σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.350.000€) και στην εγκατάσταση δαματοποιητή με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά η μείωση του όγκου των απορριμμάτων σύμφωνα με πληροφορίες που έχει η Υπηρεσία μας από τον Δήμο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ


Δ. ΚΟΝΤΟΣ
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Γ.Δ.Δ.Χ

Συνημμένα:

Αντίγραφο του (3) σχετικού εγγράφου

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΑΔΑ
Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΧΩΠΕΠΟ
Χρονολογικό Αρχείο
Αρχείο Αγγ. Πλέσσα



Δ/νση Τεχνικού Εξοπλισμού

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 39515/5091

ΗΜΕΡΗΙΑ ΑΝΑΦΕΡΣ

03/09/2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ (FAX)

Ερμούπολη 03-09-2012

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 39427/8338

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΕΚΦΕΛΙΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση, Ερμούπολης 35
Τ.Κ. 84 100 - Ερμούπολη, Σύρος
Πληροφορίες: Προϊστάμενος
Τηλ: (22810) 80263-4
(22810) 80280
Fax: (22810) 80360

ΠΡΟΣ: Δ/νση Τεχνικού Εξοπλισμού
Γεν. Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Αντι-Μιστρή - Μπότσαρη 2-8
18538 ΠΕΤΡΑΙΑ FAX: 2104291264

ΚΑΙΝ

ΘΕΜΑ: Έγγραφο σας με ερώτηση βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς με θέμα: «Αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων σας μετωπικές περιοχές» ... με αναφορά στην Αύριο.

ΣΧΕΤ.: 1. Τα με α.π. 155/8/219/30-8-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ (Γρ. Υπογρ.) με ερώτηση βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς.
2. Το με α.π. 38973/5060/03-09-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε (Γεν. Δ/ση) ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ/Α.Δ.Α με το οποίο διαβιβάζεται το παραπάνω (1) όχημα.

Με αφορμή τα παραπάνω όχημα, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Στην ερώτηση των κ.κ. βουλευτών στο αναφερόμενο θέμα, (μεταξύ άλλων που δεν αφορούν αρμοδιότητες της Υπηρεσίας), υπάρχει το θέμα διαχείρισης απορριμμάτων, για το οποίο όχημα με τη νύκτα Αύριο η τελευταία πληροφορία μας είναι ότι από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχει εμφισθεί περιβαλλοντικό/δημοσιονομικό/προσωπική αποδυνάμωση. Αξιό 16368/438/10-8-12, έχει ενδοφύλλο απόφαση παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ Σταυροπέδας (Απόφαση 6661/541/23-1-12) και πρόσφατα επιβλήθηκε υστέρηση ΜΠΕ του έργου ΧΥΤΧ Αύρου (αυτό στην Υπηρεσία μας) που άμεσα σταμάτησε, ελήφθη και ευδόκησε έγγραφό μας για συμμόρφωση/ταχυσή του φακέλου κατά το Ν. 4014/11. (α.π. 34207/12-8-12, έγγραφο μας). Αναμένουμε υποβολή νέου φακέλου. Έχοντας το θέμα διαχείρισης Σ.Α, υπάρχει άραγε προηγούμενη αλληλοεπικοινωνία ή απαντήσεις σε ερωτήσεις βουλευτών (επιβλήθηκε 2669/12-8-12).

Ως προς την ερώτηση για το "χρονοδιαγράμμα χωροθέτησης ΧΥΤΥ" από την εγγραφή που υποβλήθηκε γία ΜΠΕ με ευθυμερισμένη γεωγραφική θέση, δεν τίθεται θέμα. Ο φάκελος ήδη εγστάθηκε, δέχθηκε, και ζήτων με Υπηρεσία μας έδωσε το παραπάνω έγγραφο.

Βέβαια, ως προς την νέα αίτηση θέσης του έργου, σημειώνουμε ότι αυτή δεν προβάλλεται από το ευθυμερισμένο ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου, άρα θεωρητικά δια της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου θα πρέπει να επικαιροποιηθεί (ΠΕΣΔΑ ή απόφαση) - αρμοδιότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πέραν της αιτιολόγησης που θα υπάρχει στον (εφόσον τελεφορήσουν) Περ. Πρ. Ορισ.

Επισημαίνουμε όμως ότι στην αρχική ΜΠΕ του ΧΥΤΥ σε θέση (που για αυτήν "αετόχιθε") υποβλήθηκε στις 13-9-2009, η διαδικασία έγκρισης περιβαλ. όρων δεν τελεφορήσε, διακόπηκε από παρεμβάσεις οργανώσεων/φορέων, διαμαρτυρίες πολιτών και από αρμόδιες χωροδοσίες του ίδιου του Δήμου... που την είχε υποβάλει για τη ευθυμερισμένη θέση, με αποτέλεσμα ότι αυτή την "χρονοθέση".

Μετά το έγγραφο μας για τον υποβληθέντα γνώτερο φάκελο ΜΠΕ στις 31-7-12 (έγγραφο μας 34207/7309/13-8-2012), επήλθε κατά τον "αυτό τρόπο" έχοντας ήδη επιβληθεί αρμοτική απόφαση (έντονο "αρμοτικό ενδιαφέρον") πολιτών για τη νέα θέση, που δεν έχει ακόμη επιβληθεί εγγράφως αλλά προκύπτει από τις πληροφορίες συλλεγόμενες. Εάν έχει υποβληθεί ο "διορθωμένος" φάκελος ΜΠΕ ώστε να τεθεί σε διαβούλευση και να υπάρξουν... οι αντιδράσεις. ΑΡΑ, δε μπορεί κατά την απόφασή μας με αυτές τις συνθήκες να αναφερθεί κάποιος σε χρονοδιαγράμματα όταν σε διαδικασίες τις διοικητικές θα παρεμβληθούν απόστοι αλλά "προβλεπόμενοι" από όλο φαίνεται κυρίως στην πηγή διαμαρτυρίες έως προσφορές στο ΣτΕ ίσως. Πάντως διοικητικές προεργασίες για την ΜΠΕ θα τηρηθούν.

Όσον αφορά το θέμα "του με απόφαση παύσης λειτουργίας" ΧΑΔΑ, γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης μερικής αποκατάστασης που λόγω υποβληθείσα στο ΥΠ.Πο.Τ θα εγκριθεί. Αν όμως αυτή να θέσει έσοδος το ΥΠ.Πο.Τ και προωθηθεί έγκριση γίνεται ευρηματική και την βγάζει στο ΚΑΕ... αναμένεται επίσης διαβεβαιώσεις, τόσο όσον αφορά πορίσματα/όροι/και μερικής αυτής θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος ενσωματωμένα στην προς εμάς υποβληθείσα μετά τεχνική Μελέτη Περιβ. Αποκατάστασης ΧΑΔΑ για να χρησιμοποιήσει η ίδια αποκατάστασης. Βέβαια για να γίνει μετά φοιτητική μελέτη και να υποβληθεί η αποκατάστασις πρέπει να... εγκριθεί ΠΙΣΤΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ.

Συν/ντ: 26 σελίδες α/φίας + αναμύσεις
σε ερωτήσεις βουλευτών.

Ε.Δ. 1. Αρχιό 2.Φ.ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ Λαύου

Π. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΚΗΣ
Α.Ε.Ε.Τ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος, 13 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9923

Δ/ΝΣΗ: ΑΝΔΡΟΣ
Τ.Κ.: 84500 ΑΝΔΡΟΣ
ΤΗΛ.: 2282 360 200
ΦΑΞ: 22820 23766
e-mail: dimos@andros.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση απορριμμάτων στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητά σας
ΣΧΕΤ: Υμέτερο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 33531/04-09-2012

Σε απάντηση του υπέρθεν σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Άνδρου, ενόψει των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο νησί μετά την κατάρρευση του ΧΑΔΑ Άνδρου, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, τόσο σε προσωρινό όσο και σε μόνιμο επίπεδο.

Λεδομένων των αντικειμενικών δυσκολιών της λήψης από την Κεντρική Διοίκηση άδειας για την προσωρινή εναπόθεσή τους σε οιοδήποτε σημείο του νησιού ήθελε εγκριθεί, τα απορρίμματα συσσωρεύονταν στους δρόμους, διότι οι λύσεις που εξεύρισκε ο Δήμος για την καθημερινή αποκομιδή τους (μηχάνημα SOYKOS, μεταφορά με πλοίο στην Αθήνα) ήταν αδύνατο να διαχειριστούν όλο τον όγκο των σκουπιδιών, τα οποία παρέμεναν στους δρόμους.

Συνεπεία των ανωτέρω εμφανίστηκαν, δυστυχώς, φαινόμενα άτακτης ρίψης απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του νησιού, καύσης αυτών κ.λπ., φαινόμενα τα οποία ο Δήμος φροντίζει να αντιμετωπίζει άμεσα με όποιο τρόπο δύναται. Σε καμία περίπτωση ο Δήμος μας, δεν προέβη σε ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων στο λιμάνι του Μπατσίου και μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί οιαδήποτε τέτοια παράβαση από καμία αρμόδια υπηρεσία.

Ήδη σήμερα, μετά από επίμονες και επίμονες προσπάθειες του Δήμου που διήρκησαν πέραν των 18 μηνών εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 7382/37/2-8-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, με την οποία κηρύχθηκε η Άνδρος σε προσωρινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης από επικίνδυνη ρύπανση των εδαφών και επιφανειακών και υπογείων υδάτων, καθώς και της προστασίας της δημόσιας υγείας κατοίκων και επισκεπτών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, εκδόθηκε και το υπ' αριθμ. πρωτ. 8629, 8799/2-8-2012 έγγραφο της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το οποίο χορηγήθηκε στο Δήμο μας η έγκριση για την προσωρινή απόθεση των απορριμμάτων στον ανενεργό ΧΑΔΑ στη Σταυροπέδα, έως ότου λειτουργήσει ο δεματοποιητής για τη διαχείρισή τους.

Κατόπιν τούτων έχει ήδη αρχίσει η με εντατικούς ρυθμούς σταδιακή αποκομιδή όλων των απορριμμάτων.

Ακολούθως και αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί από την κατολίσθηση του ΧΑΔΑ μέχρι και σήμερα, τόσο για την προσωρινή όσο για την μόνιμη, αλλά και την ενδιάμεση διαχείριση των απορριμμάτων, σας παραθέτουμε πλήρες χρονικό:

Αμέσως μετά από την κατάρρευση του ΧΑΔΑ Άνδρου, τον Φεβρουάριο του 2011, ο Δήμος Άνδρου (ο Δήμαρχος, οι αιρετοί και οι υπηρεσίες) ξεκίνησαν κατά προτεραιότητα άμεσες ενέργειες για επίλυση του προβλήματος. Έγιναν μια σειρά από αυτοψίες, συσκέψεις και αλληλογραφία με όλες τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργείο Πολιτισμού, κ.ά.), για τη διερεύνηση του μεγέθους του προβλήματος, των προθέσεων των συναρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και της ετοιμότητας και των δυνατοτήτων τους τη δεδομένη στιγμή (διοικητικών και οικονομικών). Επίσης, προσκλήθηκε το Εργαστήριο Τεχν. Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη δική του αρχική εκτίμηση (στη συνέχεια του ανατέθηκε η μελέτη για την σταθεροποίηση και αποκατάσταση του ΧΑΔΑ). Αυτές οι **αρχικές διαδικασίες** αποτυπώνονται χρονολογικά ως εξής:

- 28-01-11 έναρξη μεγάλης νεροποντής
- 03-02-11 με το Α.Π. 107/3-2-2011 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ν.Αιγαίου κηρύχθηκε η Άνδρος θεομηνιόπληκτη
- 04-02-11 καταστροφή ΧΑΔΑ
- 07-02-11 αίτημα στην ΚΑ Έφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων για έγκριση επέμβασης στο χώρο
- 08-02-11 Α.Π.667/8-2-2011 έγγραφο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι περιοχές Ατένι, Κόρθι και Σταυροπέδα
- 09-02-11 τεχνική έκθεση του Δήμου, η οποία απεστάλη στην ΚΑ Έφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων, με περιγραφή των απαραίτητων ενεργειών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών ανάκτησης και περισυλλογής των απορριμμάτων που διασκορπίστηκαν μετά την κατολίσθηση της χωματερής
- 10-02-11 χορήγηση άδειας επέμβασης από την στην ΚΑ Έφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων, με την προϋπόθεση τήρησης όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο με Α.Π. 1540/10-2-2011
- 16-02-11 αποτελέσματα αυτοψίας από το Εργαστήριο Τεχν.Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με το οποίο επισημαίνεται (εκτός των άλλων) ότι πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα ο χώρος της χωματερής με την κατασκευή τοιχείου

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε να ακολουθηθούν δύο παράλληλες διαδικασίες: αυτή της μελέτης και κατασκευής του νέου ΧΥΤΥ του νησιού σε αναζητούμενο χώρο και αυτή της ενδιάμεσης διαχείρισης των απορριμμάτων μέχρι τη λειτουργία του νέου ΧΥΤΥ.

Πολύ γρήγορα όμως διαφάνηκε, ότι οι διαδικασίες της ενδιάμεσης διαχείρισης πρόκειται να καθυστερήσουν, και έτσι αποφασίστηκε να υπάρξει και άλλη μία παράλληλη διαδικασία για την άμεση και προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2011. Επιπλέον, εκτός των τριών διαδικασιών που προαναφέρθηκαν, προστέθηκαν εκ των πραγμάτων και άλλες δύο: η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ της Σταυροπέδας (εφόσον έκλεισε, είναι υποχρεωτική η αποκατάστασή του) και η ανάπτυξη και μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης, προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων.

Οι ενέργειες του Δήμου επιδιώχθηκε, για ευνόητους λόγους, να γίνουν με κατεπείγουσες διαδικασίες (αξιοποιώντας τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας), όμως σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε άρνηση (και καθυστέρηση) από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες δυστυχώς δεν μπόρεσαν να αντληθούν το κατεπείγον του προβλήματος.

Επιχειρώντας μια σύντομη επισκόπηση αυτών των πέντε παράλληλων δράσεων η εικόνα είναι η ακόλουθη:

A. Μελέτη και Κατασκευή ΧΥΤΥ και Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων

Τον Απρίλιο 2011 και μετά την προφορική (δεν δόθηκε ποτέ εγγράφως) διαβεβαίωση από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΠΔΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αιγαίου για την διαθεσιμότητα του ποσού των 350.000€ για τις μελέτες ΧΥΤΥ, ξεκίνησε η διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης. Τονίζεται ότι, δυστυχώς, οι περισσότερες σχετικές ενέργειες κατέστη δυνατές να γίνουν μόνο μετά την τυπική έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου τον Μάιο, η οποία καθυστέρησε λόγω όλων των προβλημάτων που επέφερε ο «Καλλικράτης». Έτσι, ο διαγωνισμός έγινε τελικά τον Ιούνιο και η ανακήρυξη του αναδόχου έγινε τον Ιούλιο. Δυστυχώς, η Επιτροπή του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κυκλάδων, αποφάσισε, με μεγάλη καθυστέρηση, να μην εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης, με το σκεπτικό ότι δεν υφίσταται κατεπείγον θέμα. Ο Δήμος άσκησε προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο τον δικαίωσε με απόφασή του τον Οκτώβριο 2011. Ξανά δυστυχώς, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με απόφασή του δεν ενέκρινε την απόφαση του Δήμου για την ανάθεση της μελέτης, με το ίδιο σκεπτικό (δεν υφίσταται κατεπείγον θέμα). Και σε αυτή την περίπτωση, ο Δήμος άσκησε προσφυγή. Εν τέλει, μετά την ολοκλήρωση όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων, η σύμβαση για τη μελέτη υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2012. Ήδη, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει δοθεί για έγκριση από τους συναρμόδιους φορείς. Εφόσον δεν υπάρξουν άλλες έξωθεν καθυστερήσεις, η εγκατάσταση του νέου ΧΥΤΥ μπορεί να κατασκευασθεί και να λειτουργήσει σε 2 – 2,5 χρόνια από σήμερα.

Η συνοπτική χρονολογική αποτύπωση είναι η ακόλουθη:

Αρχές Απριλίου: προφορική διαβεβαίωση από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ΠΔΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αιγαίου για την διαθεσιμότητα του ποσού των 350.000€ για τις μελέτες ΧΥΤΥ

14-04-11	απόφαση 80/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου για ανάθεση μελέτης ΧΥΤΥ με διαδικασία της διαπραγμάτευσης
22-04-11	θεώρηση των τευχών δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
17-05-11	έγκριση των τευχών δημοπράτησης και προκήρυξη διαγωνισμού με την 19/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (παράλληλα, αναζητήθηκαν από την Υπηρεσία τρεις υποψήφιοι ανάδοχοι, οι οποίοι έπρεπε να πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις και τους όρους της προκήρυξης και τους δόθηκε εύλογο χρονικό διάστημα για την προετοιμασία τους)
23-06-11	Διενέργεια διαγωνισμού (έλεγχος φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς την πληρότητά τους, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των φακέλων τεχνικής προσφοράς – τεχνική έκθεση, έκθεση μεθοδολογίας και έκθεση ομάδας μελέτης, προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς)
12-07-11	υποβολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
21-07-11	επικύρωση του πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή (38/21-07-2011 απόφαση)
31-08-11	Πράξη 0017/31-08-2011 της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κυκλάδων περί μη έγκρισης υπογραφής σύμβασης λόγω μη ύπαρξης κατεπείγοντος
15-09-11	αίτηση του Δήμου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για ανάκληση της παραπάνω πράξης

- 26-09-11 Απόφαση 8773/26-09-2011 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί μη έγκρισης νομιμότητας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (38/11), λόγω μη ύπαρξης κατεπείγοντος
- 03-10-11 κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τις απόψεις του Δήμου
- 07-10-11 Το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 2784/2011 απόφασή του ανακαλεί την 17/2011 Πράξη της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κυκλάδων και αποφαίνεται, ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης «Μελέτη Χ.Υ.Τ.Υ. Ανδρου»
- 24-10-11 Προσφυγή κατά της 8773/26-9-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 31-10-11 Δημοσίευση της από 7-10-11 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- 25-11-11 νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (79/2011) για την ανάθεση της σύμβασης
- 12-01-12 υπογραφή σύμβασης για μελέτη ΧΥΤΥ
- 23-07-12 ολοκλήρωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υποβολή της για εγκρίσεις συναρμόδιων φορέων

B. Ενδιάμεση διαχείριση απορριμμάτων

Η ενδιάμεση διαχείριση των απορριμμάτων αναφέρεται στις λύσεις που επιλέγονται μέχρι την κανονική λειτουργία του νέου ΧΥΤΥ. Αποφασίστηκε από το Δήμο να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε νόμιμη διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων του νησιού, όπως συμπίεση, δεματοποίηση, απόθεση, μεταφορά, κλπ., λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και γραφειοκρατικές παραμέτρους. Τονίζεται όπως και πριν, ότι οι περισσότερες σχετικές ενέργειες κατέστησαν εφικτές μόνο μετά την τυπική έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου (τον Μάιο 2011).

Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη το Φεβρουάριο του 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δεματοποίησης των απορριμμάτων. Στη συνέχεια και λόγω μεγάλου κόστους αποφασίστηκε να γίνει διεθνής διαγωνισμός με αυτό το αντικείμενο («ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Υ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ»).

Μετά την έγκριση των όρων διακήρυξης, ο διαγωνισμός έγινε αρχές Νοεμβρίου 2011 (υπενθυμίζεται ότι οι διεθνείς διαγωνισμοί έχουν αυστηρές διαδικασίες και πολύ μεγάλους χρόνους δημοσίευσης). Η μέθοδος διαχείρισης που προτάθηκε από τον ανάδοχο είναι η μεταφόρτωση, συμπίεση και μεταφορά των απορριμμάτων εκτός νησιού. Λόγω ύψους προϋπολογισμού, ο φάκελος απεστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, το οποίο ενέκρινε την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μόνο όμως μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

Τον Φεβρουάριο του 2012 η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (που εντωμεταξύ εκπονήθηκε) υποβάλλεται στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η οποία με τη σειρά της την υποβάλλει στην ΚΑ' ΕΠΚΑ για γνωμοδότηση και υποβολή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προς έγκριση. Η πολυπόθητη έγκριση περιβαλλοντικών όρων έρχεται τον Απρίλιο 2012. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε τελικά τον Ιούλιο 2012.

Έχοντας υπόψη το πολύ υψηλό κόστος που συνεπάγεται η θαλάσσια μεταφορά, ήδη από το τέλος του 2011, γινόταν παράλληλη διερεύνηση και άλλων μεθόδων. Τελικά αποφασίστηκε να γίνει προμήθεια ενός συστήματος συμπίεσης/δεματοποίησης με σκοπό να χρησιμοποιηθεί τόσο για τις εργασίες της ενδιάμεσης διαχείρισης για προσωρινή απόθεση των δεμάτων, όσο και για τις

εργασίες αποκατάστασης του ΧΑΛΑ. Μετά το πέρας αυτών των εργασιών, το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιείται για τις εργασίες ανακύκλωσης.

Έτσι, τον Μάρτιο 2012 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η προμήθεια αυτού του συστήματος δεματοποιητή και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εγκρίθηκε η ανάθεση της προμήθειας στις αρχές Μαΐου 2012. Δυστυχώς, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθυστέρησε υπερβολικά την έγκριση της νομιμότητας της απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, κάτι το οποίο έπραξε εντέλει στο τέλος Ιουλίου του 2012, κατόπιν πολλών παραστάσεων του Δήμου και αφού δυστυχώς είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος για την εξυπηρέτηση της τουριστικής περιόδου.

Σήμερα, το σύστημα του δεματοποιητή καταφθάνει τμηματικά στο χώρο εγκατάστασης και αναμένεται να λειτουργήσει το επόμενο δεκαπενθήμερο.

Έτσι, θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα της ενδιάμεσης διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού, μέχρι την κατασκευή του νέου ΧΥΤΥ, ο οποίος θα παραλάβει και τα δέματα που θα έχει στο μεταξύ παράξει ο δεματοποιητής.

Το συνοπτικό χρονολόγιο των ενεργειών είναι:

22-02-11	Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (38/22-2-2011) για δεματοποίηση
11-05-11	Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου (101/2011) για διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ενδιάμεση διαχείριση
11-08-11	έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχείριση απορριμμάτων»
05-09-11	63/2011 απόφαση Οικονομικής επιτροπής για διενέργεια του διαγωνισμού
01-11-11	διενέργεια διεθνή ανοικτού διαγωνισμού
08-11-11	κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού (77/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
24-02-12	η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χωροθέτησης του δεματοποιητή καθώς και της χωροθέτησης του σημείου μεταφόρτωσης προς μεταφορά απεστάλη με το 18277/1554/24-2-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου προς την ΚΑ ΕΠΚΑ για γνωμοδότηση και στη συνέχεια εισαγωγή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προς έγκριση
01-03-12	Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 22/12 για προμήθεια δεματοποιητή με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος
21-03-12	έγκριση όρων δημοπρασίας για δεματοποιητή (απόφαση 16/12 Οικονομικής Επιτροπής)
03-04-12	συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού (απόφαση 3/12 Δημοτικού Συμβουλίου)
10-04-12	Απόφαση Υπ. Πολιτισμού ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/34636/1701/ 10-4-2012 έγκρισης Π.Π.Ε. (κατόπιν κατόπιν συνεδρίασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου)
10-4-12	απόφαση 16968/1438/10-4-2012 του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου- έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Δεματοποίηση / προσωρινή αποθήκευση, αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (Α.Σ.Α) στη περιοχή «Σταυροπέδια» Μεσσαριάς του Δήμου Άνδρου της νήσου Άνδρου Κυκλάδων»
02-05-12	ένταξη δεματοποιητή στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Απόφαση Γεν. Γραμ. Εμπορίου Π1/624/2-5-2012)

- 07-05-12 ανάθεση προμήθειας δεματοποιητή (39/07-05-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
 * 32/2012 Πράξη της Επιτροπής Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου κατόπιν ελέγχου της διαδικασίας και των στοιχείων του φακέλου αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης
- 27-07-12 έγκριση νομιμότητας της απόφασης 39/12 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 20-08-12 υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο κατόπιν προέγκρισης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Γ. Προσωρινή διαχείριση 2011

Όπως προαναφέρθηκε, πολύ γρήγορα διαχωρίστηκε η ενδιάμεση διαχείριση από τις άμεσες και προσωρινές λύσεις του πρώτου χρονικού διαστήματος μετά την κατάρρευση του ΧΑΛΛΑ. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν, η αυξημένη γραφειοκρατία λόγω «Καλλικράτη» και τα προβλήματα που υπήρχαν στο ξεκίνημά του (π.χ. οι υπηρεσίες της νεοσύστατης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή της Περιφέρειας με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες και προσωπικό, άργησαν πολλούς μήνες μέχρι να βρουν το βηματισμό τους), δημιούργησαν την ανάγκη να υπάρξει μια παράλληλη προσπάθεια άμεσης διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να ξεπεραστεί το αρχικό πρόβλημα εν όψει μίας επερχόμενης τουριστικής περιόδου.

Κατόπιν συσκέψεων και επί τόπου ελέγχων, αποφασίστηκε να ανατεθεί η 3μηνη πιλοτική μίσθωση ενός μηχανήματος για την ψυχή επεξεργασία και πλήρη ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην εταιρεία SOUKOS. Ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, και μετά την εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έγκρισής της από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, έγινε εφικτή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το μηχάνημα αυτό λειτούργησε επί τρίμηνο μέχρι τον Οκτώβριο 2011 και επεξεργάστηκε ικανή ποσότητα απορριμμάτων, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην άμβλυνση των συσσωρευμένων προβλημάτων. Μετά το πέρας της σύμβασης, και έχοντας ξεπεράσει πλέον την τουριστική περίοδο, αποφασίστηκε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων θα ενταχθεί πλέον στις διαδικασίες της παράλληλα εξελισσόμενης ενδιάμεσης διαχείρισης.

Το συνοπτικό χρονολόγιο των ενεργειών είναι:

- 22-02-11 38/22-2-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση 3μηνιας πιλοτικής μίσθωσης του μηχανήματος για την ψυχή επεξεργασία και πλήρη ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Άνδρου
- 14-04-11 77/14-4-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ανάθεση στην εταιρεία SOUKOS
- 20-04-11 4605/20-04-2011 έγγραφο του Δήμου προς την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κυκλάδων, ο Δήμος ζήτησε την έγκριση σύναψης της σύμβασης (προληπτικός έλεγχος νομιμότητας) για τη μίσθωση κινητού συστήματος ψυχρής και οικολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων με την εταιρεία «SOUKOS»
- 11-05-11 Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Μονάδα Μηχανικής Λιαλογής και Επεξεργασίας»: απεστάλη με το 5518/11-05-2011 έγγραφο και αναμένεται η σχετική έκδοση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ)
- 27-05-11 Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κυκλάδων με το 28711/27-05-2011 έγγραφό της έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης

ΣΟΥΚΟΣ

14-06-11 ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/62639/2839/01-07-2011 έγγραφο Δ/νσης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΚΑΙ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/67136/2987/8-7-2011 απόφαση έγκρισης τοποθέτησης του μηχανήματος στην προτεινόμενη θέση (κατόπιν ομόφωνης απόφασης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο)

14-06-11 σύναψη σύμβασης με ΣΟΥΚΟΣ (ΑΠ 8180/14-06-2011)

Δ. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ

Ο ΧΑΔΑ Άνδρου, ο οποίος λειτουργούσε επί πολλές δεκαετίες στα όρια του αρχαιολογικού χώρου στη Σταυροπέδα, καταστράφηκε στις 4-2-11. Στις 27-6-11 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το οριστικό του κλείσιμο, κάτι που επικυρώθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου τον Ιανουάριο του 2012. Όπως προβλέπει ο νόμος, είναι υποχρεωτική η αποκατάστασή του. Επειδή όμως μετά την κατάρρευση έχει γίνει ασταθής και επικίνδυνος, χρειάζεται να γίνει προηγουμένως μια προκαταρκτική σταθεροποίηση και αποκατάσταση (παράλληλα με την ανάκτηση των παρισυρμένων απορριμμάτων).

Λόγω της τεχνικής συνθετότητας του προβλήματος, ανατέθηκε έγκαιρα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο ειδική μελέτη αποκατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν γίνει αρκετές αυτοψίες από τους ειδικούς μελετητές και έχουν δοθεί πρόδρομες τεχνικές εκθέσεις, καθώς και η τελική μελέτη. Έχει γίνει επίσης εκτενής αλληλογραφία με τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. για το θέμα αυτό. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης και στη συνέχεια εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» η πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ».

Το συνοπτικό χρονολόγιο των ενεργειών είναι:

- 22-02-11 Ανάθεση στο Πολυτεχνείο (38/22-2-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
- 20-04-11 απεστία από το Δήμο Άνδρου στη Δ/ση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ν. Αιγαίου αίτημα και Τεχνικό Δελτίο έργου «Αποκατάσταση χώρου ΧΑΔΑ Άνδρου»
- 21-04-11 4545/21-04-2011 έγγραφο της Δ/σης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ν. Αιγαίου προς το Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ζήτησε την χρηματοδότηση και εγγραφή στη Σ.Α.Ε.Π. 067 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου του Π.Δ.Ε. έτους 2011 του ανωτέρω έργου)
- 13-05-11 Αυτοψία από ΚΑ' ΕΠΚΑ
- 27-05-11 Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Άνδρου» το οποίο θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με Επιστημονικό υπεύθυνο της ερευνητικής ομάδας τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτριο Ρόζο
- 30-05-11 7129/30-5-2011 προς την ΚΑ Εφορεία Αρχαιοτήτων, προκειμένου να επιτραπεί η έναρξη των εργασιών ανάκτησης και περισυλλογής
- 14-06-11 αποστολή πρόδρομης μελέτης από το Πολυτεχνείο

- 28-06-11 ελήφθη η υπ' αριθμ. 134/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου και εκπονήθηκε η από 28-06-2011 με αριθμ. 12/2011 σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας «ανάκτηση και περισυλλογή των απορριμμάτων που έχουν διασκορπιστεί μετά την κατολίσθηση της χωματερής με μηχανικά μέσα»
- 04-10-11 190/04-10-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου (χορηγήθηκε παράταση για τη μελέτη του Πολυτεχνείου)
- 26-10-11 202/26-10-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί η πράξη «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και Μονάδα κομποστοποίησης Δ. Άνδρου» στο πλαίσιο του Άξονα 4 του επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Πρόσκληση 4.7.
- 23-04-12 Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για την πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ» (απάντηση στο 982/2-4-2012 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής)
- 21-05-12 ένταξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ» με κωδικό MIS 375478 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» (1952/21-05-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου)

Ε. Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση

Με αφορμή το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ο Δήμος Άνδρου κινήθηκε δραστήρια προς την κατεύθυνση της εντατικοποίησης της ανακύκλωσης (που ήδη γινόταν στο νησί με μέτρια αποτελέσματα) και της κομποστοποίησης (χάρη σε ένα μεγάλο ειδικό μηχάνημα, δωρεά από Ανδριώτη).

Μετά από πολλές συσκέψεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, η ανακύκλωση βρίσκεται ήδη σε εξαιρετικά ανοδική πορεία, χάρη στις συντονισμένες ενέργειες του Δήμου και της ομάδας εθελοντών «ΑΠΛΑ» που δραστηριοποιούνται ενεργά. Έχουν τυπωθεί πολλά πολύγλωσσα φυλλάδια που διανέμονται παντού, ενώ ήδη ξεκίνησε ενημέρωση πόρτα-πόρτα που θα γίνει σε κάθε σπίτι του νησιού. Ο αναμενόμενος σύντομα συμπιεστής/δεματοποιητής, θα χρησιμοποιείται περιοδικά για τη συμπίεση και δεματοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγής. Μετά δε το τέλος της ενδιάμεσης διαχείρισης των απορριμμάτων, το μηχάνημα αυτό θα χρησιμοποιείται πλέον αποκλειστικά για τις ανάγκες της ανακύκλωσης του νησιού.

Όσο αφορά την κομποστοποίηση, ο Δήμος Άνδρου καινοτομεί, εφαρμόζοντας ένα καλά μελετημένο σύστημα συγκέντρωσης και διακίνησης οργανικού υλικού και κεντρικής κομποστοποίησης με μηχάνημα container πλήρως αυτοματοποιημένο, με παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ.

Ήδη, με την ένταξη για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ» (1952/21-05-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου), προβλέπεται να γίνει προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού για ανακύκλωση και κομποστοποίηση, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση

