



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

18 ΔΕΚ. 2012

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Αρ. Πρωτ: 51079 - J

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Έλσα Μοναστηρίδου
Τηλέφωνο : 210 3332061

ΠΡΟΣ :

- Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- Βουλευτή:
κ. Γιάννη Μανιάτη
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση σας με Α.Π. 4332/26-11-2012


Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γιάννης Μανιάτης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αρ.πρωτ. 54141/ΕΥΣ 5708/12-12-2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.

Ο Υπουργός

Κ. Χατζηδάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Γραφ. Κοιν. Ελέγχου



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΝΕΝΟΣ ΔΙΕΥΣΗΣ
Κ.Α.Α

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αθήνα 12 / 12 /2012

Αρ. Πρωτ.: /ΕΥΣ 5708

5/141

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Α.Πετρόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3742009
Fax : 210 3332731
E-mail: apetrooulos@mnec.gr,

**ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση 4332/26-11-2012 του βουλευτή κ. Γ.Μανιάτη

Σε απάντηση της Ερώτησης 4332/26-11-2012, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου σας γνωρίζουμε ότι:

Η πορεία εξέλιξης των δράσεων ΕΣΠΑ του Νομού Αργολίδας, κατά το βαθμό αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, καταγράφεται στον επισυναπτόμενο Πίνακα.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσής μας είναι στη διάθεσή σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/Σ.Ε.
Κ.Α.Α

Συνημμένο. Πίνακας Έργων νομού Αργολίδας

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Υπουργού, κ. Κ. Χατζηδάκη
- Γραφείο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ
- Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε. Π. (2)
- Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού ελέγχου (4)

Ξηρογιάννη Παν.

ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ							ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
α/α	Τίτλος	Φορέας	Π/Υ (€)	Συμβάσεις (€)	Παρωμές (€)			
1	Βελτίωση - κατασκευή της Εθνικής Οδού Ναυπλίου - Λιγουριού στο Τμήμα Αρκαδικό - Χάνι Μερκούρη στο Νομό Αργολίδας	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	9 600 000	7 663 771	1 091 880		Η Πράξη υλοποιείται μέσω τσεσάρων (4) υποέργων: ΥΕ1: Εργολαβία κατασκευής, ΥΕ2: Νέα εργολαβία ολοκλήρωσης, ΥΕ4 Απαλλοτριώσεις – Επτάξεις των απαιτούμενων εκτάσεων και ΥΕ3: μετατόπιση δικτύου Ο.Κ.Ω. Μέχρι το εξάμηνιο αναφοράς δαπάνες καταγράφονται στα υποέργα της εργολαβίας κατασκευής και των απαλλοτριώσεων τα οποία είναι καταχωρημένα με το σύνολο των στοιχείων που τα αφορά στο Ο.Π.Σ. Για το υποέργο που αφορά τη μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. έχει ολοκληρωθεί η μετατόπιση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (δαπάνες που αφορούσαν τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και εντάχθηκαν για συγχρηματοδότηση στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000 – 2006) ενώ αναμένεται και η μετατόπιση των δικτύων αρμοδιότητας Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και ακολούθως η υποβολή της σχετικής δαπάνης. Αναμένεται και η σύμβαση της τελευταίας εργολαβίας με την οποία θα κατασκευαστεί το έργο.	
2	ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	4 720 809	4 652 177	4 067 551		Η Πράξη έχει ολοκληρωθεί. έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης και απομένει ένα μικρό ποσό οικονομικού αντικείμενου για την αποπληρωμή της εργολαβίας και των απαλλοτριώσεων.	
3	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΔΡΕΠΑΝΟ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	4 600 000	0	0		Η Πράξη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο.	
4	Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση των παλαιών αγωγών της πόλης του Ναυπλίου του νομού Αργολίδας, και των οικισμών Καραθώνα , Εξώστη του δήμου Ναυπλίων του νομού Αργολίδας και προμήθεια και εγκατάσταση δύο δεξαμενών	ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΩΝ	4 305 000	2 355 163	84 461		Υπογράφηκε η Σύμβαση του έργου στις 29 Ιουνίου 2012. Η πορεία του έργου κρίνεται ομαλή.	
5	Προσθήκη ολοκληρωμένου ψυχαστρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους που βρίσκεται στην πόλη του Άργους στο Δήμο Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕΠΑΝΟΜ)	3 530 630	3 102 526	1 412 946		Το έργο εξελίσσεται ικανοποιητικά και βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης.	
6	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Κουτσποδίου	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ	2 815 000	0	0		Η πράξη βρίσκεται σε κατάσταση έγκρισης.	
7	Κατασκευή - ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στους οικισμούς Λευκάκια, Πυργιώτικα, Εξώστη του Δήμου Ναυπλίων του νομού Αργολίδας.	ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΩΝ	2 091 000	944 724	0		Το έργο εντάχθηκε στις 17-11-2011.Η προέγκριση δημοπράτησης δόθηκε στις 27-12-2011. Ο διαγωνισμός έγινε στις 15-03-2012. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 19-06-2012. Εκτιμάται ότι η υλοποίηση του έργου θα γίνει χωρίς προβλήματα και ότι το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος	
8	Πλακόστρωση και Ανάπλαση στα στενά μεταξύ των οδών Αμαλίας και Μπουμπουλίνας στο Παλιό Ναυπλίο του Δήμου Ναυπλίου του Νομού Αργολίδας.	ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΝ	2 029 500	1 867 807	194 028		Η πορεία υλοποίησης του έργου κρίνεται ικανοποιητική.	
9	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡΓΟΥΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	1 905 000	0	0		Έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής και ξεκινάει η υλοποίηση του έργου.	
10	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Χ.Θ. 0+00 – 0+828)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	1 205 000	881 193	0		Αναμένεται η εκκίνηση του έργου αφού υπογράφηκε πρόσφατα και η σύμβαση.	
11	Κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Λέρνης Νομού Αργολίδας (νυν Δήμου Άργους - Μυκηνών)	ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΝΑΣ	1 039 790	470 690	0		Το υποέργο συμβασιοποιήθηκε στις 27/12/2011. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένας λογαριασμός και καμιά δηλωθείσα δαπάνη. Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τα προβλήματα του υποέργου , καθώς και σημαντική καθυστέρηση στην απορρόφηση του προϋπολογισμού του υποέργου. Έχει σταλεί έγγραφο από την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου να ενημερωθεί περαιτέρω γαι το πρόβλημα.	

ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ						
α/α	Τίτλος	Φορέας	Π/Υ (€)	Συμβάσεις (€)	Πληρωμές (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12	Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας - Οργάνωση και λειτουργία μόνιμης βυζαντινής μουσειακής έκθεσης	25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΒΑ)	996 000	791 000	128 337	Το έργο εντάχθηκε την 09-08-11: Το προβλεπόμενο αντικείμενο περιλαμβάνει: 1) Την προμήθεια κι εγκατάσταση των μουσειακών προθηκών. Η ημερομηνία της σχετικής σύμβασης τοποθετείται έως το Γ' τρίμηνο 2013. 2) Την οργάνωση της μόνιμης βυζαντινής μουσειακής έκθεσης, που υλοποιείται δι' αутεπιστασίας με ημερομηνία έναρξης την 01-09-11: Στο χρονικό διάστημα από την έναρξη υλοποίησης: - Πραγματοποιήθηκαν οι προσλήψεις ατόμων επιστημονικού προσωπικού/συντηρητή, οι προμήθειες για την οργάνωση του εργοταξίου & μικροεργασίες για την ασφάλεια των χώρων της Έκθεσης - Ολοκληρώθηκε η έρευνα και η τεκμηρίωση των προτεινόμενων εκθεμάτων και του εποπτικού υλικού που αντιστοιχεί στην πρώτη από τις έξι ενότητες της έκθεσης. - Προετοιμασία για τους πράκτορες διαγωνισμού της διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων. - Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση του μόνιμου εξοπλισμού εργαστηρίου συντήρησης. - Σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης των προβλεπόμενων εκθεμάτων Το ποσοστό προόδου του αντικείμενου προσδιορίζεται στο 7% επί του συνόλου. Το έργο εξελίσσεται κανονικά.
13	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΥΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	960 000	0	0	Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου πρόσφατα και ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης. Η πορεία του έργου κρίνεται ομαλή.
14	Στερέωση - συντήρηση των αναλημματικών τοίχων της δυτικής πλευράς του ανακτόρου και του ανατολικού σκέλους της οχύρωσης της Άνω ακρόπολης της Τίρυνθας στο Δήμο Ναυπλίας του Νομού Αργολίδας	Δ' ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)	900 000	900 000	140 264	Το αντικείμενο του έργου υλοποιείται δι' αутεπιστασίας με ημερομηνία έναρξης την 01-01-11. Στο χρονικό διάστημα από την έναρξη του έργου πραγματοποιήθηκαν: - ολοκληρώθηκαν οι επεμβάσεις στερέωσης της σωζόμενης επιμήκους όψης του αναλήμματος της ράμπας. Επίσης έγιναν επεμβάσεις στερέωσης σε τμήμα της στενότερης νότιας όψης του εν λόγω αναλήμματος (τομέας 2). - Τέλος, εκτελέστηκαν εργασίες καθαρισμού και σκαπτικές εργασίες στο πρανές που αντιστηρίζεται από τους αναλημματικούς τοίχους της δυτικής πλευράς του ανακτόρου (τομέας 1) για την προετοιμασία των επεμβάσεων στερέωσης στους τοίχους. Το ποσοστό προόδου του φυσικού αντικείμενου προσδιορίζεται στο 13,4% επί του συνόλου.
15	ΜΙΔΕΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ & ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤ. ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧ.	800 000	800 000	205 701	Το αντικείμενο του έργου υλοποιείται δι' αутεπιστασίας με ημερομηνία έναρξης την 01-02-11. Το έργο υλοποιείται κανονικά και το ποσοστό προόδου προσδιορίζεται στο 25%, το οποίο συνίσταται κυρίως σε εργασίες: - αποψιλώσεων –καθαρισμών, - μετακίνησης, τακτοποίησης και καταγραφής μέρους κατακρημνισμένων ογκολών της οχύρωσης του κυκλώπειου τείχους - απομάκρυνσης επιχώσεων της επίστεψης τμήματος του Β σκέλους της οχύρωσης - τεκμηρίωσης επεμβάσεων (τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης κλπ) - συντήρησης (αρμολογήματα και στερεώσεις των ευσταθών λιθοδομών σε επιφάνεια περίπου 80τμ, συντήρηση ευρημάτων κλπ)
16	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΣΙΝΗΣ & ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Δ' ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)	700 000	700 000	18 327	Το έργο υλοποιείται δι' αутεπιστασίας με ημερομηνία έναρξης την 25-11-11. Κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη, έχουν διενεργηθεί οι διαδικασίες για την πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού - εργατοτεχνικού προσωπικού οι οποίες ολοκληρώθηκαν την 04-07-12. Με την πρόσληψη του προσωπικού έγινε και η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών Το έργο εξελίσσεται κανονικά.

ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ					
α/α	Τίτλος	Φορέας	Π/Υ (€)	Συμβάσεις (€)	Πληρωμές (€)
					ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το αντικείμενο του έργου υλοποιείται δι' αυτεπιστασίας με ημερομηνία έναρξης την 01-04-11. Στο χρονικό διάστημα από την έναρξη του έργου πραγματοποιήθηκαν: Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την οργάνωση του εργοταξίου. Α. Εργασίες πεδίου: - Αποψιλώσεις, καθαρισμοί από φυτά και θάμνους κλάδεμα και κοπή δέντρων στις προβλεπόμενες περιοχές της μελέτης. - Κοπή κι απομάκρυνση θάμνων- διάνοιξη διαδρομής πρόσβασης - καθαρισμός κι εμφάνιση αρχιτεκτονικών καταλοίπων στο Ρωμάλικο τμήμα του κάστρου. - Αποχλωματώσεις στο άνω τμήμα του ανατολικού τείχους, στο εγκάρσιο διαχωριστικό τείχος και τον πύργο Βιλαρδουίνου. - Απομάκρυνση αχρήστων υλικών από την περιοχή του Νοσοκομείου και την κορυφή του λόφου Ακροναυπλίας. Β. Προσασία και ανάδειξη μνημείων: - Καθαίρεση πλινθοδομών στο εσωτερικό της πύλης των Τόρων και καθαρισμός των όψεων λιθοδομών στις επάλξεις της πύλης. - Καθαίρεση λιθοδομών στο εσωτερικό της ανατολικής πύλης. - Τελικοί καθαρισμοί προκειμένου να πραγματοποιηθούν αρμολογήματα και οι κατά περίπτωση συμπληρώσεις λιθοδομών: στο δώμα της πύλης των Τόρων, στα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στο Ρωμάλικο τμήμα του κάστρου (ναού των Αγίων Θεοδώρων, του Μουσουλμανικού Τεμένους και του Ναού και στον πύργο Βιλαρδουίνου, στο άνω τμήμα του ανατολικού τοίχους, Γ. Ερευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση: Προμήθεια εξοπλισμού τεκμηρίωσης - Αρχιτεκτονική αποτύπωση μετά του καθαρισμούς και τις αποχλωματώσεις. Μετρήσεις των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στο φράγγικο τμήμα του Κάστρου μετά τις αποψιλώσεις και τις αποχλωματώσεις. Το ποσοστό προόδου του φυσικού αντικείμενου προσδιορίζεται στο 20% επί του συνόλου.
17	Ανάδειξη του Κάστρου Ακροναυπλίας στο Δήμο Ναυπλίου, Νομού Αργολίδας	25η ΕΦΟΡΕΙΑ BYZANTINON ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΒΑ)	500 000	500 000	150 353
18	Ανάδειξη - Οργάνωση Προσβάσεων Αρχαιολογικού Χώρου Κάστρου Λάριας, Δήμου Άργους - Μυκηνών στο Νομό Αργολίδας	25η ΕΦΟΡΕΙΑ BYZANTINON ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΒΑ)	400 000	400 000	233 319
19	Ανάδειξη και Αξιοποίηση του Σπηλαίου Φράγγβι στο Δήμο Ερμιονίδας, Νομού Αργολίδας	ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ	295 000	295 000	116 878
20	Αποκατάσταση ανενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στον Νομό Αργολίδας.	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	336 528	154 802	139 051
Σύνολο:			43 729 257 €	26 478 857 €	7 983 101 €