

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα **18.01.2013**

Αρ. Πρωτ. **57**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του έργου «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (ΕΠΠ) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη»

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 1910/14.12.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νίκος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο
2) Υπ. Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, τα εξής:

Για την κατασκευή του έργου «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (ΕΠΠ) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη», υπεγράφη σύμβαση στις 05.07.2005 και στις 30.11.2010 η εργολαβία διελύθη, ενώ είχε ολοκληρωθεί το 82% του έργου.

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες και το έτος 2008 μεταβιβάστηκε η ευθύνη κατασκευής του έργου στην ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ. Οι κακοτεχνίες αυτές είχαν σαν συνέπεια την μείωση της παροχетеυτικότητας των κατασκευασμένων αγωγών.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος συνέστησε επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε, του Πανεπιστημίου Πατρών και των Εργοληπτριών Επιχειρήσεων του Νομού Αχαΐας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το πόρισμα της επιτροπής κατέληξε σε πρόταση για την ολοκλήρωση του έργου και την επανεξέταση των παροχών με τα νέα υδρολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής.

Η ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ, εκπόνησε νέα υδρολογική μελέτη από την οποία πρόέκυψε, ότι η πλημμυρική παροχή του χειμάρρου Διακονιάρη είναι μικρότερη από αυτήν με την οποία σχεδιάστηκε το έργο.

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Σύμβουλο του έργου, αποφασίστηκε η κατασκευή Υδραυλικού Μοντέλου για τον υπολογισμό της τελικής παροχетеυτικότητας των αγωγών.


Με την ολοκλήρωση των Υδραυλικών Μελετών θα οριστικοποιηθεί η τελική παροχетеυτικότητα του έργου και θα προσδιοριστούν οι τυχόν πρόσθετες επεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία του, παροχетеύοντας σε αυτό τη συνολική πλημμυρική παροχή της υδρολογικής λεκάνης του χειμάρρου.

Οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου δημοπρατηθήκαν με σύμβαση που υπογράφηκε στις 16.05.2012, ενώ προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί στο Α' εξάμηνο του 2013.

Επισημαίνεται ότι, η οδική σήμανση και το έργο αναμένεται να δοθεί σε κυκλοφορία εντός του μηνός, ενώ υπολείπονται για την ολοκλήρωση του, οι εργασίες φύτευσης και άρδευσης καθώς και δυο παράπλευροι οδοί μήκους 300μ. περίπου, στην περιοχή μεταξύ της οδού Ηρακλείτου και του κόμβου Κ-4.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου