



13/2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα, 12-2-2013
Αριθμ. Πρωτ.564

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση του έργου κατασκευής φράγματος του Ασωπού της ΠΕ Κορινθίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5623/8-1-2013

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Χ. Δήμας**, σας πληροφορούμε τα εξής :

Η κατασκευή του εν λόγω έργου ανατέθηκε στην εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ ΑΤΕ μετά από ανοικτό διαγωνισμό, που έγινε στην Αθήνα, στις 03.11.2008, με έκπτωση 44,65%. Το Συμφωνητικό υπεγράφη στις 14.07.2010, με δαπάνη κατασκευής 31.295.593,52 € (με ΦΠΑ) και προθεσμία αποπεράτωσης 36 μήνες.

Εξαιτίας των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν κατά την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής λόγω απαλλοτριώσεων, η έναρξη της κατασκευής του έργου ξεκίνησε την άνοιξη του 2011, μετά την απελευθέρωση των αναγκαίων εκτάσεων (μέσω της διαδικασίας επίταξης).

Επισημαίνεται ότι, αν και η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου) είχε δώσει εντολή στον ανάδοχο να ενεργοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του 2012, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, οπότε θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου. Έχουν ήδη δοθεί οδηγίες από την Προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία και επίκειται η επίδοση του πρώτου χρονικά εγγράφου (Ειδική Πρόσκληση) στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στην ειδική πρόσκληση εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, θα κηρυχτεί έκπιωτος. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, εκπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και ταυτόχρονα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από τη Δ15 (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων).

Σημειώνεται, ακόμη, ότι εφόσον, τελικά, ο Ανάδοχος επαναδραστηριοποιηθεί και δεν επέλθει έκπτωση, θα δοθεί η αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου (για την περίοδο που δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν εργασίες λόγω απαλλοτριώσεων). Ωστόσο, εάν δεν ολοκληρωθεί το έργο στο τέλος της εν λόγω παράτασης, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινικές ρήτρες.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

A. Tsaytaris

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Χ. Δήμα