



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 14 - 02 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 155**

15 ΦΕΒ. 2013

Ταχ. δ/νση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνο: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτές
 - κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
 - κα Ελένη ΓερασιμίδουΒουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Οικονομικών
3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος


Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 6219/23-01-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Να ολοκληρωθεί ο κάθετος οδικός άξονας από τη Μάντρα μέχρι το Διδυμότειχο», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 500/06-02-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με συνημμένα σε αυτό το υπ' αριθ. πρωτ. Α κωδ. εγγρ. /Β30/077/ΠΣ/ /σσ/01-2013 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και το υπ' αριθ. πρωτ. 703/01-02-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, για ενημέρωσή σας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, όσο αφορά σε θέματα σχετικά με την Εγνατία Οδό Α.Ε., αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνεργωτώμενο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Εννέα (9) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με τα συνημμένα)
2. Γραφείο Τύπου

✓



Κομοτηνή: 6-2-2013
Αρ.Πρωτ: 500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1
Ταχ. Κωδ. : 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Δ. Μαρούση
Τηλέφωνο : 2531352117
TELEFAX : 2531028997
e-mail : marousi@pamth.gov.gr

Προς :
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Γενικών Υποθέσεων
FAX: 2103741150

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση οδικού άξονα Μάνδρας - Διδυμότειχου
ΣΧΕΤ: Το με Α.Π 3495/28-1-2013 έγγραφό σας

Απαντώντας στην με αριθμ. πρωτ. 6219/23-1-2013 ερώτηση στη Βουλή των Βουλευτών Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιος φορέας εκτέλεσης του έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Για την ως άνω ερώτηση η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ήδη έχει αποστείλει την απάντησή της στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, αντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουμε.

Σχετικά με την χρηματοδότηση του έργου σας διαβιβάζουμε την 703/1-2-2013 έγγραφη απάντηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 6-2-2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ



6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/κής

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200

Fax : 2310 475935-6

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θεσσαλονίκη,

.01.2013

Αριθμ. Πρωτ. : Α

Κωδ.Εγγρ. : Β30/077/ΠΣ/ /σσ

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γενική Γραμματεία Δημ. Έργων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182
10178 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ: (α) Αρ. Πρωτ. 357/23.01.13/ Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
(β) Ερώτηση των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. κ.κ. Θεοδόση
Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου με Αρ. Πρωτ.
6219/23.01.13

Σας αποστέλλουμε την απάντησή μας σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές του Κ.Κ.Ε. κ.κ. Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Ελένη Γερασιμίδου.

Καθηγητής Παρασκευάς Σαββαΐδης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Δ.Σ.

ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103 Παρ. 7/α. 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝ ISO 9001:2008 - Αριθμ. 041120167





6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 30, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310 470200
Fax 2310 475935-6

Πληροφορίες: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου – Τεχνική Υποστήριξη: - Δ/ση Εποπτείας Έργων Δυτικού Τομέα

Θεσσαλονίκη,
17.01.2013

Σε απάντηση της Ερώτησης με Αρ. Πρωτ. 6219/23.01.13, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές του Κ.Κ.Ε. κ.κ. Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Ελένη Γερασιμίδου, σας γνωρίζουμε ότι:

Ο Κάθετος άξονας 80 της Εγνατίας Οδού: «Αρδάνιο-Ορμένιο», μήκους 128 χλμ. είναι στρατηγικής σημασίας, αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Άξονα ΙΧ και προβλέπεται να λειτουργεί σαν κλειστή οδός ταχείας κυκλοφορίας, με τυπική διατομή πλάτους 12μ (μία λωρίδα και ΛΕΑ ανα κατεύθυνση), με παραλλαγές-παρακάμψεις όλων γενικά των οικισμών, με ανισόπεδους κόμβους και παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Η υφιστάμενη οδός αναβαθμίσθηκε σταδιακά από το 1986 έως σήμερα σε οδό ταχείας κυκλοφορίας από την πρώην ΠΥΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και κυρίως την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ως εξής:

Αναβαθμίσθηκε από			
	Μήκος	πρώην ΠΥΔΕ	ΕΟΑΕ
Αρδάνιο - Μάνδρα	37	1991-1994	2011-2014 (Α/Κ, παρακάμψεις, παράπλευρο)
Παράκαμψη Σουφλίου *	4		2002
Μάνδρα - Ψαθάδες (Διδυμότειχο)	14		2003-2011
Διδυμότειχο - Χειμώνιο	13		2004
Παράκαμψη Χειμωνίου	5		2010
Χειμώνιο - Ορεστιάδα (Είσοδος Ορεστιάδας)	4	1986	
Ορεστιάδα - Καστανιές	18		2003
Καστανιές - Δίκαια	18	1994-1997	ολοκλήρωση 2002
Δίκαια - Ορμένιο	9		2007
Ορμένιο - Σύνορα	6	1986	

* Περιλαμβάνεται στα 37 χλμ του τμήματος Αρδάνιο – Μάνδρα το οποίο όμως ξεκινά 4 χλμ μετά βόρειο το κέντρου του κόμβου Αρδανίου.

Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη εργολαβίες για την αναβάθμιση των παρακάτω δύο τμημάτων, ήτοι το τμήμα Αρδάνιο – Μάνδρα και Μάνδρα – Ψαθάδες (Διδυμότειχο).

ΤΜΗΜΑ «ΑΡΔΑΝΙΟ -ΜΑΝΔΡΑ

Αρ. Πρ 357/25 01 13/Γεν. Γρ. Δημ. Έργων

2

Ερώτηση 6219/23.01.13 των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου
13_KER 04_B30_1380



6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 30. 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310 470200
Fax 2310 475835-6

Πληροφορίες: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου – Τεχνική Υποστήριξη: - Δ/ση Εποπτείας Έργων Διυτικού Τομέα

Προϋπολογισμός Κατασκευής: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 51.253.383,00€. (με ΦΠΑ) Η συνολική απορρόφηση έως σήμερα ανέρχεται σε περίπου 9 εκ. €

Συμβατική Προθεσμία Περαίωσης :

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 22/6/2011 με προθεσμία ολοκλήρωσης 36 μηνών, ήτοι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 22/06/2014.

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2010-2013»

Το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας αναβάθμισης του τμήματος Αρδάνιου Μάνδρα περιλαμβάνει

- α. Την κατασκευή των εξής οδικών παρακάμψεων οικισμών (αλλαγή χάραξης του υφιστάμενου άξονα που διέρχεται μέσα από τους οικισμούς):
Παράκαμψη Προβατών, μήκους 3,9 χλμ. περίπου,
Παράκαμψη Κορνοφωλιάς, μήκους 3,8 χλμ. περίπου.
- β. Την κατασκευή των δέκα (10) Ανισόπεδων Κόμβων με κατάργηση των υφιστάμενων ισόπεδων κόμβων, συμπεριλαμβανομένου και την κατασκευή δύο Α/Κ στο Σουφλί.
- γ. Εργασίες βελτίωσης οδοστρώματος σε τμήματα της υφιστάμενης οδού Αρδάνιο Μάνδρα στα οποία το ασφαλτικό οδόστρωμα εμφανίζει εκτεταμένες φθορές λόγω παλαιότητας.
- δ. Την κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν του άξονα και τις αποκαταστάσεις του δικτύου τοπικών οδών (κάθετες οδοί).

Πρόοδος Εργασιών

Η συνολική πρόοδος του έργου από την έναρξη του μέχρι και σήμερα περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω .

Αρ. Πρ 357/25.01.13/Γεν. Γρ. Δημ. Έργων

3

Επίσημη 6219/23.01.13 των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντίνδη και Ελένης Γερασμίδου
13_ΚΕΡ 04_Β30_1380

6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης

Τ.Θ. 30, 570 01 Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310 470200

Fax 2310 475935-6

Πληροφορίες: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου - Τεχνική Υποστήριξη: • Δ/ση Εποπτείας Έργων Δυτικού Τομέα

Οδοποιία :

- Βρίσκονται σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες στην παράκαμψη Προβατώννα (από Χ.Θ. 10+700 έως 13+900) και στο παράπλευρο δίκτυο αυτής.
- Βρίσκονται σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες στο παράπλευρο δίκτυο του Α/Κ Λύρας.
- Βρίσκονται σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες στο παράπλευρο δίκτυο του Α/Κ Λύκοφης.
- Βρίσκονται σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες στην παράκαμψη Κορνοφωλιάς (από Χ.Θ. 25+850 έως 29+600)
- Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποχέτευσης αποστράγγισης σε τμήμα της παράκαμψης Προβατώννα.

Τεχνικά :

- Έχουν ολοκληρωθεί 5 μικρά τεχνικά (κιβωτοειδείς οχετοί) στην περιοχή της παράκαμψης Προβατώννα και του παράπλευρου δικτύου του Α/Κ Λύρας.
- Έχουν ολοκληρωθεί 4 μικρά τεχνικά (κιβωτοειδείς οχετοί) στην περιοχή της παράκαμψης Κορνοφωλιάς.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής χαλικοπασσάλων στο τεχνικό της γέφυρας καμυλορέμματος στην παράκαμψη Κορνοφωλιάς.
- Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή των μεγάλων τεχνικών κάτω διαβάσεων T10 και T11 στην παράκαμψη Κορνοφωλιάς.

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2010-2013»

ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ – ΨΑΘΑΔΕΣ.**Προϋπολογισμός Κατασκευής:**

Μέση έκπτωση: 15,33%

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 52.234.125,35€. (με ΦΠΑ)

Η συνολική απορρόφηση έως σήμερα ανέρχεται σε 37 εκ € (με ΦΠΑ) περίπου.

Αρ. Πρ 357/26.01.13/Γεν. Γρ. Δημ. Έργων

4

Ερώτηση 6219/23.01.13 των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντίνου και Ελένης Γερασιμίδου
13_KER 04_B30_1380



6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 30, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310 470200
Fax 2310 475935-6

Πληροφορίες, Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου – Τεχνική Υποστήριξη: - Δνση Εποπτείας Έργων Δυτικού Τομέα

Συμβατική Προθεσμία Περαιώσεως :

Η αρχική σύμβαση του έργου με την Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. υπεγράφη στις 09.01.2004 και ενώ υπήρξαν αρχικά καθυστερήσεις λόγω των πλημμυρών του 2004 και 2006 ενώ στην συνέχεια οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ως άνω υποτιμήματος οφείλονταν σε αδυναμίες και οικονομικές δυσκολίες της αρχικής Αναδόχου κατασκευής, οι οποίες οδήγησαν στην υποκατάσταση της αρχικής αναδόχου από νέα ανάδοχο την Ε.Ε. ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και στις 14-2-2012 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση υποκατάστασης με χρόνο περαίωσης 14 μηνών.

Πρόοδος Εργασιών

Η μέχρι σήμερα πρόοδος του έργου έχει ως εξής:

- Οι χωματουργικές εργασίες έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 90%
- Επί συνόλου 86 μικρών τεχνικών, 52 έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%, και 24 σε ποσοστό 50%
- Επί συνόλου 12 μεγάλων τεχνικών, έχουν ολοκληρωθεί τα 10
- Οι εργασίες οδοστρωσίας έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 25%
- Οι εργασίες ασφαλικών έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 5%
- Οι εργασίες επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 33%

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. δεν έχει την ευθύνη της συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου στον άξονα Α/Κ Αρδανίου – Ορεστιάδα – Ορμένιο. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3884 / 05.09.2007 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αν Μακεδονίας – Θράκης η αρμοδιότητα της συντήρησης του παραπάνω τμήματος (Εθνική Οδός Νο 51) ανήκει στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Στα πλαίσια των εν εξελίξει εργολαβιών στο οδικό τμήμα Α/Κ Αρδάνιο – Μάνδρα – Ψαθάδες – Α/Κ Διδυμοτείχου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται η αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής κυκλοφορίας τόσο στο θέμα της ασφάλειας όσο και της άνεσης της κυκλοφορίας.

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Το έργο είναι έργο «γέφυρα» και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2010-2013»

Αρ. Πρ 357/25.01.13/Γεν. Γρ. Δημ. Έργων

5

Ερώτηση 8219/23.01.13 των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντίνιδη και Ελένης Γερασιμίδου
13_ΚΕΡ 04_Β30_1380

6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης

Τ.Θ. 30, 570 01 Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310 470200

Fax 2310 475935-6

Πληροφορίες: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου - Τεχνική Υποστήριξη: - Δ/ση Εποπτείας Έργων Δυτικού Τομέα

Παράκαμψη Ορεστιάδας

Κατ' εξαίρεση, η παράκαμψη Ορεστιάδας, μήκους 5 χλμ., κατασκευάστηκε με διατομή διπλού αυτοκινητόδρομου, πλάτους 19μ, χωρίς ΛΕΑ με ισόπεδους κόμβους στην είσοδο και έξοδο της παράκαμψης σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη του 1995 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και παραδόθηκε στην κυκλοφορία το 2003.

Μετά από αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» προχώρησε στην εξέταση νέας όδευσης για την ευρεία παράκαμψη Ορεστιάδας, μήκους 12χλμ. περίπου, η οποία χωροθετείται δυτικά της υφιστάμενης παράκαμψης Ορεστιάδας και δυτικά επίσης του οικισμού του Πύργου και Συνδέει τον κατασκευαζόμενο ανισόπεδο κόμβο Χειμωνίου, νότια της Ορεστιάδας με τον κατασκευασμένο ανισόπεδο κόμβο Σάκκου στα βόρεια αυτής.

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» εκπόνησε σχετική προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας, Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία στάλθηκε στην ΕΥΠΕ/Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 13-04-2010.

Με το οικ. 199293/17.05.2011 επεστράφη η υποβλείθαισα Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διότι η ΕΥΠΕ δεν συμφωνεί από περιβαλλοντικής άποψης στην υλοποίηση του υπόψη έργου επειδή θεωρεί ότι, λόγω της πρόσφατης υλοποίησης από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» της αρχικής παράκαμψης Ορεστιάδας, η διαδοχική παράλληλη υλοποίηση οδικών έργων παράκαμψης ενός μεσαίου μεγέθους αστικού συγκροτήματος, όπως αυτό της Ορεστιάδας και μάλιστα σε απόσταση μεταξύ τους μικρότερη των 2 χλμ. περίπου, προκαλεί κατακερματισμό του χώρου και σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή
Ταχ. Κώδικας: 69100
Πληροφορίες: Β. Πιτσινίγκος
Τηλέφωνο: 2531352302
Fax: 2531081601
Email: vpitsinigkos@mou.gr

ΚΑΤΕΛΕΙΦΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ	
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
500	5.2.2013

4-200.3

K. M. Moutay
4.2.13
L

Κομοτηνή, 01.02.2013
Αριθ. Πρωτ. 703

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείο Περιφερειάρχη
Εκτελεστικό Γραμματέα
Γ. Κακουλίδου 1
69100 Κομοτηνή

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για απάντηση επερώτησης που αφορά τον οδικό άξονα Μάνδρα -
Διδυμότειχο

ΣΧΕΤ.: 1. Ερώτηση στη Βουλή με ΑΠ 6219/23.01.2013

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης στον άξονα 3 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΘ» που αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης είναι ενταγμένο το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΝΔΡΑ - ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ»
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή 14 χλμ. περίπου της νέας Εθνικής οδού από
τον οικισμό Μάνδρας μέχρι τον οικισμό Ψαθάδων.


Πρόκειται για μεγάλο έργο, για έργο προτεραιότητας και για έργο γέφυρα με το Γ'
ΚΠΣ.

Δικαιούχος φορέας είναι η Εγνατία Οδός ΑΕ.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 59,7 εκατ. € εκ των οποίων
49,7 εκ. € είναι το ποσό της συγχρηματοδοτούμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης
(δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και μέρος του ποσού των απαλλοτριώσεων)

Το έργο αποτελεί έργο γέφυρα με το Γ' ΚΠΣ και έως σήμερα οι συνολικές επιλέξιμες
πληρωμές ανέρχονται σε 31 εκ. € σύμβαση συγχρηματοδοτούμενης επιλέξιμης
Δημόσιας δαπάνης.

Το έργο παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις και αποκλίσεις από το αρχικό
χρονοδιάγραμμα κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων των αναδόχων.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ



5-2-2013

Αρχικός ανάδοχος ήταν η ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ για τον οποίο κατόπιν εγκρίσεως από την αναθέτουσα αρχή Εγνατία Οδός ΑΕ έγινε μερική υποκατάσταση από την ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική.

Οι συνεχείς αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα του έργου έχουν δημιουργήσει και συνεχίζουν να δημιουργούν σοβαρά διαχειριστικά προβλήματα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ εργάζεται προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν.




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Ο Προϊστάμενος της ΕΔΑ Π.Α.Μ.Θ

Βασίλειος Πιτσινίγκος



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



ΕΘΝΙΑΝΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

