



08 ΜΑΡ. 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 6/3/2013

Αρ. Πρωτ.: 11979

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 6476/30-1-2013 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη, σχετικά με τη λειτουργία του ΓΝ Θήρας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Το έργο «Μελέτη, Κατασκευή Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, προμήθεια και εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Θήρας» ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με την Υ4β/ΓΠ100923/28-7-2008 Υπουργική Απόφαση και προϋπολογισμού 13.900.000 €, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από Εθνικούς Πόρους (ΣΑΕ 091/5).
- Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε την 22-11-2008 και με χρόνο αποπεράτωσης 22 μήνες.
- Λόγω των γνωστών δημοσιονομικών προβλημάτων, η αποπεράτωση του καθυστέρησε και μέχρι πρόσφατα ήταν σε διακοπή λόγω οφειλών, με υπολειπόμενες ορισμένες, μικρής κλίμακας, συμβατικές εργασίες (κυρίως δοκιμές, κλπ).
- Με την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας οι οφειλές αυτές τακτοποιήθηκαν. Μέχρι σήμερα, με τον 27^ο λογαριασμό, έχουν πληρωθεί 12.333.276,51 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- Προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, απομένουν οι παραπάνω αναφερθείσες μικρής κλίμακας εργασίες, καθώς και η εκτέλεση πρόσθετων υπό έγκριση εργασιών, τις οποίες έχει ζητήσει ο Φορέας Λειτουργίας του Νοσοκομείου (ΑΕΜΥ), καθώς και τοπικοί φορείς (Δήμος Θήρας, κλπ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.
5. Δ/ση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ειρήνη Ηέση

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: -
Σύνολο σελίδων: 1