



08 ΜΑΡ. 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

**ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Αθήνα, 6/3/2013

Αρ. Πρωτ.: 16754

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. **7004/11-02-13** ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Δ. Κουκούτση, με θέμα «Με σημαντικές ελλείψεις λειτουργεί η Μονάδα Χημειοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Αγ. Ανδρέας"», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ανατεθεί και εκτελούνται από τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ τα ακόλουθα έργα που αναφέρονται στο κεντρικό κτίριο του Γ. Ν. Πατρών που επλήγει από το σεισμό του 2008.

Α. Έργο: «Εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης του κεντρικού κτιρίου και Οικοδομικές - Η/Μ εργασίες αποκατάστασης του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» από τις επισκευές λόγω σεισμού».

1. Το έργο :

⇒ Περιλαμβάνει εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του διωρόφου καθώς και θωρόφου τμήματος του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», καθώς και οικοδομικές και Η/Μ εργασίες πλήρους αποπεράτωσης του διωρόφου τμήματος, θα περαιωθεί μέσω της εργολαβίας «Εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης του κεντρικού κτιρίου και Οικοδομικές - Η/Μ εργασίες αποκατάστασης του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» από τις επισκευές λόγω σεισμού».

⇒ Ανατέθηκε στην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ4β/155724/24.11.08 Υπουργική Απόφαση και με πηγή χρηματοδότησης την ΣΑΕ 091/5 (ΠΔΕ - Εθνικοί Πόροι), και εκτελείται με βάση τα παρακάτω:

⇒ Εκτελείται με βάση :

α) την από 29.05.09 Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», ύψους 4.275.000,00 € πλέον ποσοστού 10% για τυχόν νέες εργασίες, αναθεώρησης και ΦΠΑ.

β) την από 01.07.2011 Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 2.350.000 €, πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ.

2. Λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης αλλά και αλλαγής του κτιριολογικού προγράμματος του και των χρονικών καθυστερήσεων που οι αιτίες αυτές επέβαλαν, οι εργασίες καθυστέρησαν σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, με τελική ημερομηνία περαίωσης την 10η.01.2013.

Σελίδες απάντησης: 3

Σελίδες συνημμένων: -

Σύνολο σελίδων: 3

3. Έκτοτε, η ΔΕΤΑΝΟΜ ΑΕ ζήτησε από τον ανάδοχο του έργου να αποκαταστήσει τις όποιες εκκρεμότητες καταγράφηκαν σε διώροφο τμήμα σύμφωνα με την προβλεπόμενη, στα Δημόσια Έργα, διαδικασία, προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Περαιώσης, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 10ημέρου του Μαρτίου.

Ακολούθως, το όλο έργο θα παραδοθεί διοικητικά για χρήση προς το Νοσοκομείο, εντός του Μαρτίου.

Επισημαίνουμε ότι, η ΔΕΤΑΝΟΜ ΑΕ έχει ήδη προχωρήσει σε Διοικητική Παράδοση για χρήση προς το Νοσοκομείο τμημάτων του διωρόφου κτιρίου και συγκεκριμένα :

✓ Τμήμα του υπογείου, όπου έχει εγκατασταθεί και ήδη λειτουργεί εξοπλισμός επιταχυντή - εξομοιωτή

✓ Τμήμα του Α' ορόφου, όπου ήδη εκτελούνται εργασίες, για την εγκατάσταση του, ήδη προμηθευόντος, με άλλο διαγωνισμό της ΔΕΤΑΝΟΜ ΑΕ, εξοπλισμού υβριδικού συστήματος γ - κάμερας (spect-ct).

Β. Έργο: «Αναβάθμιση κεντρικού κτιρίου Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και προμήθεια και εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού».

Το έργο :

⇒ Περιλαμβάνει τις απαραίτητες οικοδομικές και Η/Μ εργασίες καθώς και τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, προκειμένου, το ήδη ενισχυμένο θώροφο τμήμα του Νοσοκομείου με την εργολαβία του προηγούμενου εδαφίου Α, να αποπερατωθεί πλήρως.

⇒ Ανατέθηκε στην ΔΕΤΑΝΟΜ ΑΕ με την υπ' αριθμ Υ4β/Γ.Π 66136/Φ14-41,Φ22/συσχΓ.Π 66152 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Προϋπολογισμό 20.739.217 € συμ/νου ΦΠΑ.

⇒ Δημοπρατήθηκε την 10.07.2012. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί μετά και την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με το διαγωνισμό, και το έργο βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την ολοκλήρωση του οποίου, το έργο θα συμβασιοποιηθεί.

⇒ Με την περαίωσή του, το τμήμα αυτό του Νοσοκομείου θα μπορεί να λειτουργήσει άμεσα.

Πέραν των έργων αυτών, έχουν ανατεθεί στην ΔΕΤΑΝΟΜ ΑΕ και εκτελεσθεί και τα παρακάτω έργα, που αναφέρονται γενικότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» :

Α. «Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Τ.Ε.Π., Χειρουργείων και Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Το έργο :

⇒ Ανατέθηκε στην ΔΕΤΑΝΟΜ ΑΕ με την υπ' αριθμ Υ4β/Γ.Π οικ. 42267/07.04.2006 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με προϋπολογισμό 11.611.978,92 €.

⇒ Αφορά την ανέγερση 2ορόφου νέας πτέρυγας με υπόγειο και δώμα, συνολικού εμβαδού 6.582,44 τ.μ. όπου στεγάζονται το ΤΕΠ, τμήμα Χειρουργείων και ΜΕΘ.

⇒ Έχει δοθεί για χρήση, προ έτους.

Β. Έργο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατρικού - Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Νέας Πτέρυγας για τη λειτουργία ΤΕΠ - Χειρουργείων - Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»».

Το έργο :

⇒ Ανατέθηκε στην ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ με την υπ' αριθμ 14337/09.07.09 Απόφαση της Ε.Π.Υ. και με την Υπουργική Απόφαση : Α.Π. 6019/09.07.10.

⇒ Δημοπρατήθηκε την 12.07.2011 και μετά την τακτοποίηση σχετικών δικαστικών εκκρεμοτήτων, υπογράφηκαν Συμβάσεις ως ακολούθως :

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός : 21.06.12

Εξοπλισμός Κεντρικής Αποστείρωσης : 25.06.12

Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός : 21.06.12

⇒ Αφορά την εγκατάσταση εξοπλισμού στη νέα πτέρυγα (βλ. προηγούμενο εδάφιο Α).

⇒ Ο Εξοπλισμός Κεντρικής Αποστείρωσης έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός έχει, επίσης, εγκατασταθεί και λειτουργεί, με εξαίρεση ένα ακτινσκοπικό μηχάνημα, για το οποίο ολοκληρώνονται πλέον απαραίτητες εργασίες υποδομής, και θα ακολουθήσει η εγκατάστασή του.

Η εγκατάσταση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των ημερών.

Γ. Έργο : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υβριδικού Συστήματος Γ- Κάμερας μονοφωτονιακής εκπομπής - Αξονικού Τομογράφου (SPECT -CT) του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»».

Το έργο :

⇒ Ανατέθηκε στην ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ με την υπ' αριθμ Υ4β/Γ.Π 157898/10/Φ8γ2-41 Φ22/11.02.11 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

⇒ Δημοπρατήθηκε την 04.11.2011 και μετά την τακτοποίηση σχετικών δικαστικών εκκρεμοτήτων, η σύμβαση υπογράφηκε την 17.09.12. Το σύστημα έχει προσκομισθεί στο έργο, οι εργασίες υποδομής ολοκληρώνονται εντός των ημερών και θα ακολουθήσει η εγκατάσταση αυτού, στον Α' όροφο του Ζορόφου τμήματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Δ. Κουκούτση

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ.Υπουργού

2.Γρ. Αναπλ. Υπουργού


3.Γρ. Υφυπουργού

4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδίκ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



dx