




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Αθήνα, 6-3-13

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π 12157  
(Σχ. 12159, 16067)

■ Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17  
■ Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα  
■ Τηλέφωνο : 210.5230110, 5237254  
■ Fax : 210.5237254

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα: Αναφορών

**ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορές Βουλευτή**

Απαντώντας στις με αρ. **2540/1-2-2013**, **2551/1-2-2013** και **2693/8-2-2013** αναφορές που κατατέθηκαν στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο σχετικά με το Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», σας πληροφορούμε τα εξής :

**Α. Σε ό,τι αφορά την άμεση παράδοση του διωρόφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»**

1. Το εν λόγω τμήμα, που περιλαμβάνει εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού καθώς και εργασίες πλήρους ανακατασκευής αυτού, θα περαιωθεί μέσω της εργολαβίας «Εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης του κεντρικού κτιρίου και Οικοδομικές - Η/Μ εργασίες αποκατάστασης του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» από τις επισκευές λόγω σεισμού».

2. Η εργολαβία αυτή :

✓ Ανατέθηκε στην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ4β/155724/24.11.08 Υπουργική Απόφαση και με πηγή χρηματοδότησης την ΣΑΕ 091/5 (ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι), και εκτελείται με βάση

✓ Εκτελείται με βάση

α) την από 29.05.09 Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», ύψους 4.275.000,00 € πλέον ποσοστού 10% για τυχόν νέες εργασίες, αναθεώρησης και ΦΠΑ.

β) την από 01.07.2011 Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 2.350.000 €, πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ.

3. Λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης αλλά και αλλαγής του κτιριολογικού προγράμματος του και των χρονικών καθυστερήσεων που οι αιτίες αυτές επέβαλαν, οι εργασίες καθυστέρησαν σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, με τελική ημερομηνία περαίωσης την 10<sup>η</sup>.01.2013.

4. Έκτοτε, η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ ζήτησε από τον ανάδοχο του έργου να αποκαταστήσει τις όποιες εκκρεμότητες καταγράφηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη, στα Δημόσια Έργα, διαδικασία, προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Περαιώσεως, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 10ημέρου του Μαρτίου. Ακολουθώντας το έργο θα παραδοθεί διοικητικά για χρήση προς το Νοσοκομείο, εντός του Μαρτίου.

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 4  
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων: 0  
Συνολικός Αριθμός: 4

Επισημαίνουμε ότι, η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ έχει ήδη προχωρήσει σε Διοικητική Παράδοση για χρήση προς το Νοσοκομείο τμημάτων του διωρόφου κτιρίου και συγκεκριμένα :

- ✓ Τμήμα του υπογείου, όπου έχει εγκατασταθεί και ήδη λειτουργεί εξοπλισμός επιταχυντή – εξομοιωτή
- ✓ Τμήμα του Α' ορόφου, όπου ήδη εκτελούνται εργασίες, για την εγκατάσταση του, ήδη προμηθευθέντος, με άλλο διαγωνισμό της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, εξοπλισμού γ – κάμερας (spect-ct).

**Β. Σε ό,τι αφορά την άμεση εγκατάσταση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στην ανακατασκευή του πολυώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ. Ν Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» :**

1. Ήδη ο φέρων οργανισμός του τμήματος αυτού του κτιρίου, ενισχύθηκε με την εργολαβία του προηγούμενου εδαφίου Α : «Εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης του κεντρικού κτιρίου και Οικοδομικές - Η/Μ εργασίες αποκατάστασης του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» από τις επισκευές λόγω σεισμού».

2. Η αποπεράτωση του τμήματος αυτού, με τις απαραίτητες οικοδομικές και Η/Μ εργασίες καθώς και τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εργολαβίας «Αναβάθμιση κεντρικού κτιρίου Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού».

3. Η εργολαβία αυτή :

- ✓ Ανατέθηκε στην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με την υπ'αριθμ Υ4β/Γ.Π 66136/Φ14-41,Φ22/συσχΓ.Π 66152 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Προϋπολογισμό 20.739.217 € συμ/νου ΦΠΑ.
- ✓ Δημοπρατήθηκε την 10.07.2012. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί μετά και την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με το διαγωνισμό, και το έργο βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την ολοκλήρωση του οποίου, το έργο θα συμβασιοποιηθεί.
- ✓ Προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών. Με την περαίωσή της, το τμήμα αυτό του Νοσοκομείου θα μπορεί να λειτουργήσει άμεσα.

Σχετικά με την έλλειψη νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στο Γ.Ν . Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/12, η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3833/10.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε το άρθρο 11, παρ. 1 του Ν. 3833/10, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 37 του Ν. 3986/11, το οποίο ορίζει ότι ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων η διορισμών μόνιμου προσωπικού ή ΙΔΑΧ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του λόγου 1 προς 5.

Με την αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/78/1191/20-9-12 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27-9-12) εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, η οποία μας διαβιβάστηκε με το αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/22377/27-9-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης 777 ατόμων ως Επικουρικό Προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από έξι μήνες έως ένα έτος στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας αρμοδιότητάς τους.

Με το αρ. Υ10β/ΓΠοικ.106565/2-11-12 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, το παραπάνω έγγραφο κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, προκειμένου να γίνει η κατανομή των θέσεων ανά κλάδο, ειδικότητα και Νοσοκομείο, με την επισήμανση, κατά προτεραιότητα και με απόλυτη ευθύνη των

Διοικητών των Νοσοκομείων, να στελεχωθούν οι ΜΕΘ με το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να εξακολουθήσει η απρόσκοπτη λειτουργία τους χωρίς να μειωθεί η δυναμικότητα των κλινών τους. Οι προτάσεις των Υγειονομικών Περιφερειών έχουν αποσταλεί στην υπηρεσία και είναι υπό έκδοση οι προβλεπόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού.

Επίσης εκκρεμεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα του Υπουργείου Υγείας για πρόσληψη Ιατρών και νοσηλευτών στα πλαίσια των περιορισμένων προσλήψεων του 2013.

Τέλος εξασφαλίσθηκε πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων που καλύπτουν ιατροί και νοσηλευτές στις ΜΕΘ των οποίων λήγει η σύμβαση. Η προκήρυξη θα γίνει συντομότερα ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχεια στις θέσεις εργασίας των ιατρών και νοσηλευτών που εισάγονται σε αυτές τις μονάδες έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην λειτουργία τους.

Σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε με την αρ. ΔΥ1δ.Γ.Π. οικ. 7231/20-1-2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 48/2-2-2012) ως Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Ν. Ελλάδος «Ο Άγιος Λουκάς».

Λόγω της παραίτησης τριών μελών του ΔΣ, κατέστη αναγκαίο η ως άνω απόφαση να τροποποιηθεί ώστε να αντικατασταθούν τα παραιτηθέντα μέλη. Πλην όμως, η διαδικασία έκδοσης της εν λόγω τροποποιητικής απόφασης ανεστάλη αφενός λόγω της έκδοσης της αριθμ. Υ4α/οικ. 123812/31-12-2012 ΚΥΑ, σχετικά με τον ενοποιημένο οργανισμό του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και του Γ.Ν. Νοσημάτων Θώρακος Ν.Δ. Ελλάδας «Ο Άγιος Λουκάς» (ΦΕΚ 3486/Β/2012), αφετέρου λόγω της θέσεως σε ισχύ της διάταξης του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α /1-3-2012) σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να συγκροτηθούν νέα διοικητικά συμβούλια για όλα τα νοσοκομεία που ενοποιήθηκαν.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των ΔΣ των ενοποιημένων Νοσοκομείων, απαιτήθηκε νομοθετική ρύθμιση η οποία και έγινε με το Ν. 4118/13 (ΦΕΚ 32/Α/6-2-2013).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου τέταρτου του ως άνω νόμου, «τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που διορίστηκαν στα υπό ενιαία Διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στα αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (Α' 41), μέχρι το διορισμό νέων Διοικητών σε αυτά, κατ' εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012».

Μετά την έναρξη ισχύος της ως άνω διάταξης η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου προώθησε εκ νέου απόφαση αντικατάστασης των παραιτηθέντων μελών η οποία και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο προϋπολογισμός έτους 2013 που υποβλήθηκε από το Νοσοκομείο Πατρών (Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και Ειδικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος) και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας ανέρχεται στο ποσό των 48.507.777,93€.

Το Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» κατά το έτος 2012, επιχορηγήθηκε από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας με το συνολικό ποσό τω 12.600.000,00 €, ενώ για το έτος 2013 το Νοσοκομείο έλαβε πρώτη επιχορήγηση ποσού 3.400.000,00€.

Από τις πιστώσεις που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας, οικονομικού έτους 2012, για την αποζημίωση των ενεργών εφημεριών του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και την κάλυψη των δαπανών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων της Επικράτειας, στο Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» εγκρίθηκε η επιχορήγηση ποσού

996.450,00 €. Εξ αυτού, το Υπουργείο Υγείας έχει μεταβιβάσει στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο πιστώσεις ποσού 912.054,72 €, που αφορούν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012. Εκκρεμεί η μεταβίβαση πιστώσεων για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2012, η οποία θα γίνει από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Για το έτος 2013, από τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για τις πρόσθετες αμοιβές για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών) των Νοσοκομείων της Επικράτειας, έχει εγκριθεί η επιχορήγηση στο Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ποσού 1.013.900,00€.

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

#### **ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Γρ. Υπουργού
2. Δ/ση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
3. Δ/ση Προσωπικού ΝΠ
4. Δ/ση Οικονομικού
5. Δ/ση Προσωπικού
6. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

