



09 ΑΠΡ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 08 - 04 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 584**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή κ. Μιχαλάκη Νικόλαο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)
2. Υπουργείο Οικονομικών
3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
(με φ/ο της Αναφοράς)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 3338/15-03-2013 Αναφορά


Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μιχαλάκης Νικόλαος, με θέμα «Καθυστερήσεις στα έργα ασφαλίστρωσης στο τμήμα Νεραίδα – Τριφύλλα του οδικού άξονα Λίμνης Πλαστήρα - Καρπενησίου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 6005/59434/29-03.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με το συνημμένο αυτού (υπ' αριθμ. πρωτ. 51447/28-03-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας), για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Αναφοράς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με τα συνημμένα)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 29 -3-2013
Αριθμ. πρωτ.:6005/59434

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

FAX: 213-1364713

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 3338/15-3-2013 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ν. Μιχαλάκη

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 11038/21-3-2013 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 3338/15-3-2013 ερώτηση, αναφορικά με τις *Καθυστερήσεις στα έργα ασφαλτόστρωσης στο τμήμα Νεράιδα-Τριφύλλα του οδικού άξονα Λίμνης Πλαστήρα-Καρπενησίου*, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 514447/923/28-3-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το έργο «Κατασκευή οδού Νεράιδας - Τριφύλλα» χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου (ΠΙΝΔΟΣ).

- Η μελέτη συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/78/17-07-2007 απόφαση της ΝΕ Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α Καρδίτσας.
- Με την αριθμ.88/01-08-2007 απόφαση Γεν. γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου και με την αριθμ.12/93/10-8-2007 απόφαση της ΝΕ Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α Καρδίτσας εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.
- Το έργο δημοπρατήθηκε από τη Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών της Ν.Α. Καρδίτσας στις 21-9-2007.
- Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/133/16-10-2007 απόφαση της Ν.Ε. Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας και το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,38 %.
- Η σύμβαση ύψους 801.020,03€ (με το Φ.Π.Α), υπογράφηκε στις 7-2-2008 και η συμβατική προθεσμία κατασκευής των εργασιών ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες.
- Με την αριθμ. 1422/2012 απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι 31-12-2013.

Οι εργασίες στις κατηγορίες «Χωματοργικά», «Τεχνικά έργα» και «Οδοστρώσια» ολοκληρώθηκαν το 2011.

Στην περιοχή του έργου σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση που είχε σαν αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στο έργο (μεγάλες καταπτώσεις πρανών, καθίζηση των επιχωμάτων σε τρεις (3) θέσεις της οδού και καταστροφή της τελευταίας στρώσης οδοστρώσις πάχους 0,10μ.)

Με την αριθμ.51309/805/30-03-2012 απόφαση της Δ/ντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών λόγω ανωτέρας βίας, η οποία μετέβη στο έργο και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.60601/1043/30-04-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας και αναγνωρίσθηκε στον ανάδοχο αποζημίωση 115.001,43€ πλέον Φ.Π.Α.

Κατόπιν αυτού συντάχθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. δαπάνης 1.047.031,63€, ο οποίος υποβλήθηκε με το αριθμ.159769/2822/05-10-2012 έγγραφο στη Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκκρεμεί η έγκρισή του λόγω μη συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ.

Για τη συνέχιση των απομενουσών εργασιών (κατασκευή ασφαλικής στρώσης) απαιτείται η αποκατάσταση των βλαβών λόγω ανωτέρας που σημειώθηκαν στο έργο, η δαπάνη των οποίων περιλαμβάνεται στον υπό έγκριση 3ο Α.Π.Ε. του έργου.

Μετά την αύξηση του προϋπολογισμού η οποία αναμένεται να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ, η Υπηρεσία μας θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου .

Συνημμένα :σελ. (1)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρον. Αρχείο

Η
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

28-03-13 15:17 Σελ. 1/1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

29-3-2013
6005/59434
Καρδίτσα 28 Μαρτίου 2013
Αρ. Πρωτ: 51447/923

Πληροφορίες: Ευανθία Μπαριζιώκα

Ταχ. Δ/ση: Μπλατσούκα 24

43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλέφωνο: 24413 54911

Fax: 24410 25349

Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 3338/15-03-2013 Ερώτηση

Σχετ. το αρ. 5853/57636/27-3-2013 έγγραφό σας

Το έργο «Κατασκευή οδού Νεράιδας – Τριφύλλα» χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου (ΠΙΝΔΟΣ).

• Η μελέτη συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την αρ. 10/78/17-07-2007 απόφαση της ΝΕ Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας.

• Με την αρ. 88/01-08-2007 απόφαση Γεν. γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου και με την αρ. 12/93/10-8-2007 απόφαση της ΝΕ Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

• Το έργο δημοπρατήθηκε από τη Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών της Ν.Α. Καρδίτσας στις 21-9-2007.

• Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αρ. 16/133/16-10-2007 απόφαση της Ν.Ε. Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας και το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,38 %.

• Η σύμβαση, ύψους 801.020,03€ (με το Φ.Π.Α.), υπογράφηκε στις 7-2-2008 και η συμβατική προθεσμία κατασκευής των εργασιών ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες.

• Με την αρ. 1422/2012 απόφαση της Ο.Ε. Περ. Θεσσαλίας παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι 31-12-2013.

Οι εργασίες στις κατηγορίες «Χωματοουργικά», «Τεχνικά έργα» και «Οδοστρωσία» ολοκληρώθηκαν το 2011.


Στην περιοχή του έργου στις 21, 22 και 23 Μαρτίου 2012 σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση που είχε σαν αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στο έργο (μεγάλες καταπτώσεις πρανών, καθίζηση των επιχωμάτων σε τρεις (3) θέσεις της οδού και καταστροφή της τελευταίας στρώσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.)

Με την αρ. 51309/805/30-03-2012 απόφαση της Δ/ντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών λόγω ανωτέρας βίας, η οποία μετέβη στο έργο και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο, το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 60601/1043/30-04-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας και αναγνωρίσθηκε στον ανάδοχο αποζημίωση 115.001,43€ πλέον Φ.Π.Α.

Κατόπιν αυτού συντάχθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. δαπάνης 1.047.031,63€, ο οποίος υποβλήθηκε με το αρ. 159769/2822/05-10-2012 έγγραφό μας στη Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκκρεμεί η έγκρισή του λόγω μη συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ.

Για τη συνέχιση των απομεινουσών εργασιών (κατασκευή ασφαλικής στρώσης) απαιτείται η αποκατάσταση των βλαβών λόγω ανωτέρας που σημειώθηκαν στο έργο, η δαπάνη των οποίων περιλαμβάνεται στον υπό έγκριση 3ο Α.Π.Ε. του έργου.

Μετά την αύξηση του προϋπολογισμού η οποία αναμένεται να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ, η Υπηρεσία μας θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου.



Η Δ/ντρια Τεχνικών Έργων

Μαρία Μήτσιου - Τσέλιου

Αρχη. Μηχ/κός με Β'β